

Табиғи монополия субъектісі "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" "KEGOC" АҚ-ның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2020 жылғы 28 ақпандағы № 27-ОД және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 123 бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындауы туралы 2019 жылғы есеп

қызметінің түрі: 1) электр энергиясын жеткізу; 2) электр энергиясын желіге босату және тұтынуды техникалық диспетчерлеу; 3) электр энергиясын өндіру-тұтынуды ұйымдастыру бойынша реттелетін қызметтер

Коммуникациялық жабдықтар және ДТҚБ

| № п/с         | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат                       |                     |               |                       |             | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы   |                       |                       |                        |                  |
|---------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|               | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория                                  | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштері |             |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі  | Жоспар                | Факт                  | Ауытқу                 | Ауытқу себептері |
|               |   |                     |               | Жоспар                | Факт        |                                |   |                       |                       |                        |                  |
| 1             | 2   | 3                   | 4             | 5                     | 6           | 7                              | 8   | 9                     | 10                    | 11                     | 12               |
|               | 1) электр энергиясын жеткізу  | млн.кВтсағ.         |               | 46 290,383            | 42 532,153  | 2019                           | ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы №143 "Ұйымдардың жария мүддесін жариялау үшін(қаржылық ұйымдардан басқа) жылдық қаржылық есептеменің тізімі мен нысанын бекіту туралы"бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес қоса берілді | 18 636 954,158        | 18 251 291,875        | -385 662,283           |                  |
|               | 2) желіге босатуды және электр энергиясын тұтынуды техникалық диспетчерлеу  |                     |               | 115 382,387           | 97 061,185  |                                |   |                       |                       |                        |                  |
|               | 3) электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру  |                     |               | 193 384,505           | 188 772,399 |                                |   |                       |                       |                        |                  |
|               | <b>Бекітілген және қосымша іс-шараларды қоса алғанда барлығы, соның ішінде:</b>   | дана                |               | <b>909</b>            | <b>2739</b> |                                |   | <b>18 636 954,158</b> | <b>18 251 291,875</b> | <b>-385 662,283</b>    |                  |
| <b>1</b>      | <b>Ірі инвестициялық жобалар бойынша</b>  | дана                |               | <b>4</b>              | <b>6</b>    |                                |   | <b>2 701 719,607</b>  | <b>7 774 780,920</b>  | <b>5 073 061,313</b>   |                  |
| <b>1.1</b>    | <b>"ҰЭТ-ті жаңғырту" жобасы</b>   | дана                |               | <b>1</b>              | <b>1</b>    |                                |   | <b>1 906 005,833</b>  | <b>4 132 850,951</b>  | <b>2 226 845,118</b>   |                  |
| <b>1.2</b>    | <b>"Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту" (Орал-Атырау-Құлсары-Теңіз учаскілерінде екінші 220 кВ ЭЖ салу)</b> | дана                |               | <b>1</b>              | <b>1</b>    |                                |   | <b>37 696,160</b>     | <b>82 141,119</b>     | <b>44 444,959</b>      |                  |
| <b>1.3</b>    | <b>"ҰЭТ-ті жаңғырту. II кезең." жобасы</b>  | дана                |               | <b>1</b>              | <b>1</b>    |                                |   | <b>177 530,038</b>    | <b>292 577,821</b>    | <b>115 047,783</b>     |                  |
| <b>1.4</b>    | <b>"Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейту" жобасы</b>   | дана                |               | <b>1</b>              | <b>1</b>    |                                |   | <b>580 487,576</b>    | <b>580 487,576</b>    | <b>0,000</b>           |                  |
| <b>1.5</b>    | <b>"500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай-Талдықорған -Алма ЭЖ салу" жобасы</b>  | дана                |               |                       | <b>1</b>    |                                |   |                       | <b>2 644 872,375</b>  | <b>2 644 872,375</b>   |                  |
| <b>1.6</b>    | <b>"Түркістан қ. сыртқы электрмен жабдықтау схемасын күшейту. Электр желілік объектілерін салу" жобасы</b>                    | дана                |               |                       | <b>1</b>    |                                |   |                       | <b>41 851,077</b>     | <b>41 851,077</b>      |                  |
| <b>1.2</b>    | <b>Жергілікті және сынама жобалар</b>   | дана                |               |                       | <b>11</b>   |                                |   |                       | <b>1 033 480,350</b>  | <b>1 033 480,350</b>   |                  |
| <b>2</b>      | <b>Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұру шығындары</b>  | дана                |               | <b>868</b>            | <b>2719</b> |                                |   | <b>2 169 493,389</b>  | <b>9 428 791,605</b>  | <b>7 259 298,217</b>   |                  |
| <b>2.1</b>    | <b>Басқа объектілер</b>   | дана                |               | <b>42</b>             | <b>167</b>  |                                |   | <b>1 603 646,463</b>  | <b>7 755 679,822</b>  | <b>6 152 033,359</b>   |                  |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Қосалқы станцияларды реконструкциялау</b>  | дана                |               | <b>20</b>             | <b>95</b>   |                                |   | <b>1 278 283,998</b>  | <b>6 182 881,863</b>  | <b>4 904 597,865</b>   |                  |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Желілерді реконструкциялау</b>   | дана                |               |                       | <b>4</b>    |                                |   |                       | <b>18 542,419</b>     | <b>18 542,419</b>      |                  |
| <b>2.1.3</b>  | <b>Телекоммуникация жүйесі, байланыс пен ақпараттық жүйелер</b>   | дана                |               | <b>4</b>              | <b>21</b>   |                                |   | <b>164 957,264</b>    | <b>1 112 086,981</b>  | <b>947 129,717</b>     |                  |
| <b>2.1.4</b>  | <b>Жобалау-іздістіру жұмыстары</b>  | дана                |               | <b>18</b>             | <b>47</b>   |                                |   | <b>160 405,201</b>    | <b>442 168,559</b>    | <b>281 763,358</b>     |                  |
| <b>2.2</b>    | <b>Монтаждауды қажет етпейтін жабдықты сатып алу</b>  | дана                |               | <b>826</b>            | <b>2552</b> |                                |   | <b>565 846,926</b>    | <b>1 673 111,784</b>  | <b>1 107 264,858</b>   |                  |
| <b>2.2.1</b>  | <b>Көлік құралдары мен арнайы техника</b>   | дана                |               | <b>9</b>              | <b>31</b>   |                                |   | <b>246 126,319</b>    | <b>631 011,752</b>    | <b>384 885,433</b>     |                  |
| <b>2.2.2</b>  | <b>Диагностика аспаптары</b>  | дана                |               | <b>40</b>             | <b>43</b>   |                                |   | <b>171 295,324</b>    | <b>273 343,765</b>    | <b>102 048,441</b>     |                  |
| <b>2.2.3</b>  | <b>РҚА аспаптары</b>  | дана                |               | <b>18</b>             | <b>16</b>   |                                |   | <b>44 891,663</b>     | <b>44 737,292</b>     | <b>-154,371</b>        |                  |
| <b>2.2.4</b>  | <b>Коммуникациялық жабдықтар және ДТҚБ</b>  | дана                |               | <b>209</b>            | <b>124</b>  |                                |   | <b>20 305,830</b>     | <b>28 687,268</b>     | <b>8 381,438</b>       |                  |
| <b>2.2.5</b>  | <b>Компьютерлік және цифрлы техника</b>   | дана                |               | <b>10</b>             | <b>69</b>   |                                |   | <b>12 398,000</b>     | <b>388 270,261</b>    | <b>375 872,261</b>     |                  |
| <b>2.2.6</b>  | <b>Басқалары</b>  | дана                |               | <b>91</b>             | <b>398</b>  |                                |   | <b>48 256,350</b>     | <b>163 694,863</b>    | <b>115 438,513</b>     |                  |
| <b>2.2.7</b>  | <b>Өрт сөндіретін жабдық және құрал</b>   | дана                |               | <b>256</b>            | <b>260</b>  |                                |   | <b>4 768,274</b>      | <b>4 968,364</b>      | <b>200,090</b>         |                  |
| <b>2.2.8</b>  | <b>Еңбекті қорғау құралдары</b>   | дана                |               | <b>193</b>            | <b>1611</b> |                                |   | <b>17 805,166</b>     | <b>138 398,218</b>    | <b>120 593,052</b>     |                  |
| <b>3</b>      | <b>Астана қ. 240 орындық бала бақша салу</b>  | дана                |               |                       | <b>1</b>    |                                |   |                       | <b>14 239,000</b>     | <b>14 239,000</b>      |                  |
|               | <b>Орыдалу мерзімі 2020 жылы іс-шаралар бойынша, соның ішінде:</b>  | дана                |               | <b>37</b>             |             |                                |   | <b>13 765 741,162</b> |                       | <b>-13 765 741,162</b> |                  |
| <b>1</b>      | <b>Барлығы ірі инвестициялық жобалар бойынша</b>  | дана                |               | <b>1</b>              |             |                                |   | <b>10 610 445,367</b> |                       | <b>-10 610 445,367</b> |                  |
| <b>1.1</b>    | <b>"ҰЭТ-ты жаңғырту" жобасы</b>   | дана                |               | <b>1</b>              |             |                                |   | <b>10 610 445,367</b> |                       | <b>-10 610 445,367</b> |                  |
| <b>1.1.1</b>  | <b>Кемпірсай - Ақтөбе</b>   | км                  |               | 17,5                  |             |                                |   | 275 293,139           |                       | -275 293,139           |                  |
| <b>1.1.2</b>  | <b>Орск - Ақтөбе</b>  | км                  |               | 144,0                 |             |                                |   | 1 360 643,826         |                       | -1 360 643,826         |                  |
| <b>1.1.3</b>  | <b>Орал - Степная</b>   | км                  |               |                       |             |                                |   |                       |                       |                        |                  |
| <b>1.1.4</b>  | <b>Жітіқара - Сокол</b>   | км                  |               | 181,3                 |             |                                |   | 2 997 665,310         |                       | -2 997 665,310         |                  |
| <b>1.1.5</b>  | <b>Сокол - Сарыбай</b>  | км                  |               | 8,7                   |             |                                |   | 271 599,265           |                       | -271 599,265           |                  |
| <b>1.1.6</b>  | <b>Сокол - Қостанай</b>   | км                  |               | 25,9                  |             |                                |   | 738 860,321           |                       | -738 860,321           |                  |
| <b>1.1.7</b>  | <b>ТГРЭС - Приуральская</b>   | км                  |               | 44,5                  |             |                                |   | 982 999,841           |                       | -982 999,841           |                  |
| <b>1.1.8</b>  | <b>Сокол - Лисаковская</b>  | км                  |               | 31,7                  |             |                                |   | 1 323 035,055         |                       | -1 323 035,055         |                  |
| <b>1.1.9</b>  | <b>Сокол - Апановка (т)</b>   | км                  |               | 29,3                  |             |                                |   | 562 736,499           |                       | -562 736,499           |                  |
| <b>1.1.10</b> | <b>Лисаковская - Апановка (т)</b>   | км                  |               | 51,1                  |             |                                |   | 816 194,812           |                       | -816 194,812           |                  |



| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |        |                       |        |                  |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|--------|-----------------------|--------|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар | Факт                  | Ауытқу | Ауытқу себептері |
|              |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |        |                       |        |                  |
| 1.1.11       |   | Апановка (т) - Құсмұрын (т), (сол жақ тізбек)   | км            | 98,0                          |      |                                | 1 281 417,299  |        | -1 281 417,299        |        |                  |
| <b>2</b>     |   | <b>Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұру шығындары</b>  | дана          | <b>36</b>                     |      |                                | <b>3 155 295,796</b>                                   |        | <b>-3 155 295,796</b> |        |                  |
| <b>2.1</b>   |   | <b>Өзге объектілер</b>  | дана          | <b>27</b>                     |      |                                | <b>2 878 037,197</b>                                   |        | <b>-2 878 037,197</b> |        |                  |
|              |   | соның ішінде бағыттар бойынша   |               |                               |      |                                |  |        |                       |        |                  |
| <b>2.1.1</b> |   | <b>Қосалқы станцияларды реконструкциялау</b>  | дана          | <b>13</b>                     |      |                                | <b>2 657 298,551</b>                                   |        | <b>-2 657 298,551</b> |        |                  |
| 2.1.1.1      |   | Ақмола ЖЭТ филиалында 220 кВ Қызылөскер ҚС-да шаруашылық ауызсу су құбырын және кәріз салу  | дана          | 1                             |      |                                | 3 269,061  |        | -3 269,061            |        |                  |
| 2.1.1.2      |   | Ақмола ЖЭТ филиалында 1150 кВ Көкшетау ҚС аумағында сыртқы қоршау салу  | дана          | 1                             |      |                                | 156 020,000  |        | -156 020,000          |        |                  |
| 2.1.1.3      |   | 35кВ "Жилпоселок" ҚС 35 кВ АТҚ, 10кВ ЖТҚ және қоршауын реконструкциялау   | дана          | 1                             |      |                                | 123 391,000  |        | -123 391,000          |        |                  |
| 2.1.1.4      |   | 35кВ "Водозабор" ҚС 35 кВ АТҚ, 10кВ ЖТҚ және қоршауын реконструкциялау  | дана          | 1                             |      |                                | 123 931,000  |        | -123 931,000          |        |                  |
| 2.1.1.5      |   | 220 кВ Сарыбай ҚС-да өрт сөндіру жүйесін реконструкциялау   | дана          | 1                             |      |                                | 18 773,000   |        | -18 773,000           |        |                  |
| 2.1.1.6      |   | Сарыбай ЖЭТ филиалында 500кВ Сокол ҚС-да өрт сөндіру жүйесін реконструкциялау   | дана          | 1                             |      |                                | 45 612,000   |        | -45 612,000           |        |                  |
| 2.1.1.7      |   | Солтүстік ЖЭТ филиалында 1150 кВ Екібастұз ҚС-да № 2 көлікжай шатырын реконструкциялау  | дана          | 1                             |      |                                | 2 141,911  |        | -2 141,911            |        |                  |
| 2.1.1.8      |   | Солтүстік ЖЭТ филиалында МЖКК базасындағы № 2 қойма шатыры мен үй-жайларын реконструкциялау   | дана          | 1                             |      |                                | 4 074,713  |        | -4 074,713            |        |                  |
| 2.1.1.9      |   | 500 кВ Ағадыр ҚС-да 110/220 кВ ауалық ажыратқыштарды және 110/220 айырғытарды және 110/220 кВ КТ ауыстырып, 110-220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау  | дана          | 1                             |      |                                | 475 647,550  |        | -475 647,550          |        |                  |
| 2.1.1.10     |   | Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Қызылорда ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау  | дана          | 1                             |      |                                | 507 686,550  |        | -507 686,550          |        |                  |
| 2.1.1.11     |   | Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Қаратау ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау  | дана          | 1                             |      |                                | 593 023,970  |        | -593 023,970          |        |                  |
| 2.1.1.12     |   | Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Кентау ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау   | дана          | 1                             |      |                                | 503 886,790  |        | -503 886,790          |        |                  |
| 2.1.1.13     |   | Ақтөбе ЖЭТ филиалында 500 кВ Өлке ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін реконструкциялау   | дана          | 1                             |      |                                | 99 841,005   |        | -99 841,005           |        |                  |
| <b>2.1.2</b> |   | <b>Телекоммуникациялық жүйе, байланыс және ақпараттық жүйелер</b>   | дана          | <b>1</b>                      |      |                                | <b>17 085,400</b>                                      |        | <b>-17 085,400</b>    |        |                  |
| 2.1.2.1      |   | Ақтөбе ЖЭТ филиалында Орал ҚС-МГТС байланыс желісін салу  | дана          | 1                             |      |                                | 17 085,400   |        | -17 085,400           |        |                  |
| <b>2.1.3</b> |   | <b>Жобалау-зерттеу жұмыстары</b>  | дана          | <b>13</b>                     |      |                                | <b>203 653,246</b>                                     |        | <b>-203 653,246</b>   |        |                  |
| 2.1.3.1      |   | "220 кВ Ақтөбе ҚС-да ажыратқыштарды, вольт қосушы трансформаторларды, майлық трансформаторларды, реакторларды және май ажыратқыштарды ауыстырып, 220 кВ АТҚ, 10 кВ ЖТҚ реконструкциялау " ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |      |                                | 7 136,724  |        | -7 136,724            |        |                  |
| 2.1.3.2      |   | 500 кВ "ОҚМАЭС" ҚС-да ЖБП реконструкциялау " ЖСК әзірлеу  | дана          | 1                             |      |                                | 6 024,000  |        | -6 024,000            |        |                  |
| 2.1.3.3      |   | "Алматы ЖЭТ" филиалының өндірістік базасында химиялық зертхананы реконструкциялау " ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |      |                                | 6 800,000  |        | -6 800,000            |        |                  |
| 2.1.3.4      |   | "1150/500/220 кВ 1150 кВ Қостанай ҚС-да 1150/500/220 кВ айырғыштарды және 220 кВ ток трансформаторларын ауыстырып, 1150/500/220 кВ реконструкциялау " ЖСК әзірлеу                                       | дана          | 1                             |      |                                | 9 007,000  |        | -9 007,000            |        |                  |
| 2.1.3.5      |   | " 220 кВ Восточная ҚС-да ЖБП ғимаратында № 1, № 2, № 3 жеке қажеттіліктерін және ТТҚ реконструкциялау " ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |      |                                | 1 859,000  |        | -1 859,000            |        |                  |
| 2.1.3.6      |   | "220кВ Балхаш ҚС-да 110/220 кВ майлық ажыратқыштарды, 110/220 кВ ТТ және 110/220 кВ айырғыштарды ауыстырып, 110-220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау " ЖСК әзірлеу  | дана          | 1                             |      |                                | 17 975,140   |        | -17 975,140           |        |                  |
| 2.1.3.7      |   | "220 кВ Құмкөл ҚС-да 6/10/35/110/220 кВ КТ, 6/10/35/110/220 кВ электр тоғын ажыратқыштар, 110/220 кВ майлық ажыратқыштарды, 110/220 кВ ТТ ауыстырып, 6-220 кВ ұяшықтарын реконструкциялау " ЖСК әзірлеу | дана          | 1                             |      |                                | 34 966,895   |        | -34 966,895           |        |                  |
| 2.1.3.8      |   | " 500 кВ Ағадыр ҚС-да 500 кВ айырғыштарды және 500 кВ КТ ауыстырып, 500 кВ ұяшықтарды реконструкциялау ә ЖСК әзірлеу  | дана          | 1                             |      |                                | 31 569,781   |        | -31 569,781           |        |                  |
| 2.1.3.9      |   | "500 кВ Жамбыл ҚС 500 кВ АТҚ реконструкциялау " ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |      |                                | 31 751,782   |        | -31 751,782           |        |                  |
| 2.1.3.10     |   | "220 кВ Кентау ҚС 110 кВ АТҚ реконструкциялау " ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |      |                                | 34 903,128   |        | -34 903,128           |        |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |          | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |                     |   |                  |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|---|---------------------|---|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |          |                                | Жоспар                                    | Факт                | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|              |   |   |               | Жоспар                        | Факт     |                                |   |                     |   |                  |
| 2.1.3.11     |   | "220 кВ Шолаққорған ҚС-да ЖЖ байланыс жабдықтарын ауыстырып, 220 кВ ЭЖ ұяшықтарын реконструкциялау" ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |          | 4 572,049                      |   | -4 572,049          |   |                  |
| 2.1.3.12     |   | "220 кВ Шымкент-500 - Шымкент-220 ЭЖ бойынша найзағайдан қорғайтын арқансымды ауыстыру" ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             |          | 9 273,624                      |   | -9 273,624          |   |                  |
| 2.1.3.13     |   | "Шымкент 220-Оңтүстік ӨДО байланыс желісін салу" ЖСК әзірлеу"   | дана          | 1                             |          | 7 814,123                      |   | -7 814,123          |   |                  |
| <b>2.2</b>   |   | <b>Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу</b>  | <b>дана</b>   | <b>9</b>                      |          | <b>277 258,599</b>             |   | <b>-277 258,599</b> |   |                  |
| <b>2.2.1</b> |   | <b>Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу</b>  | <b>дана</b>   | <b>9</b>                      |          | <b>277 258,599</b>             |   | <b>-277 258,599</b> |   |                  |
|              |   | "Ақмола ЖЭТ" филиалы  |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.1      |   | Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль шассинде, дөңгелек формуласы 6х6, жұмыс биіктігі кем дегенде 35 м)   | дана          | 1                             |          | 58 074,000                     |   | -58 074,000         |   |                  |
|              |   | "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы  |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.2      |   | Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль шассинде, дөңгелек формуласы 6х6, аспасының жүк көтергіштігі 250 кг кем емес, жұмыс биіктігі кем дегенде 30 м) | дана          | 1                             |          | 43 786,000                     |   | -43 786,000         |   |                  |
|              |   | "Алматы ЖЭТ" филиалы  |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.3      |   | Жылжымалы электр техникалық зертхана (дөңгелек формуласы 4*2 автомобиль шассинде)   | дана          | 1                             |          | 36 938,880                     |   | -36 938,880         |   |                  |
|              |   | "Батыс ЖЭТ" филиалы   |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.4      |   | Дөңгелекті трактор (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 4х4, артқы аспалы құрылғысы бар, шөпшапқы, сыпырып-жинаушы қылшақ және қалақшамен қамтылған)         | дана          | 1                             |          | 8 521,719                      |   | -8 521,719          |   |                  |
|              |   | "Сарыбай ЖЭТ" филиалы   |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.5      |   | Шағын тиегіш (дизельді қозғалтқышы бар, жүк көтергіштігі 800 кг кем емес шөмішпен, қар тазалағыш, жүк айырларымен, жол щеткасымен қамтылған)                          | дана          | 1                             |          | 9 884,000                      |   | -9 884,000          |   |                  |
|              |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы   |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.6      |   | Шасси бар мобилді тұрғын үй (8 жатын орны бар, өте қолайлы вагон-үй, адамдардың дала жағдайларында ұзақ уақыт уақытша тұруына арналған және жабдықталған)             | дана          | 1                             |          | 7 490,000                      |   | -7 490,000          |   |                  |
|              |   | "Орталық ЖЭТ" филиалы   |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.7      |   | Жүк автомобилі (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль шассинде, дөңгелек формуласы 6х6, жүк көтерімділігінің биіктігі кем дегенде 35м)                                  | дана          | 1                             |          | 58 074,000                     |   | -58 074,000         |   |                  |
| 2.2.1.8      |   | Шасси бар мобилді тұрғын үй (8 жатын орны бар, өте қолайлы вагон-үй, адамдардың дала жағдайларында ұзақ уақыт уақытша тұруына арналған және жабдықталған)             | дана          | 1                             |          | 7 490,000                      |   | -7 490,000          |   |                  |
|              |   | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы  |               |                               |          |                                |   |                     |   |                  |
| 2.2.1.9      |   | Автокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль шассинде, дөңгелек формуласы 6х6, жұмыс биіктігі кем дегенде 35 м)  | дана          | 1                             |          | 47 000,000                     |   | -47 000,000         |   |                  |
|              |   | <b>дана</b>   | <b>872</b>    | <b>600</b>                    |          | <b>4 871 212,996</b>           | <b>5 166 516,642</b>                      | <b>295 303,646</b>  |   |                  |
| <b>1</b>     |   | <b>Барлығы ірі инвестициялық жобалар бойынша</b>  | <b>дана</b>   | <b>4</b>                      | <b>4</b> | <b>2 701 719,607</b>           | <b>3 044 556,442</b>                      | <b>342 836,834</b>  |   |                  |
| <b>1.1</b>   |   | <b>"ҰЭТ-ты жаңғырту" жобасы</b>   | <b>дана</b>   | <b>1</b>                      | <b>1</b> | <b>1 906 005,833</b>           | <b>2 133 794,884</b>                      | <b>227 789,051</b>  |   |                  |
| 1.1.1        |   | ККемпірсай - Ақтөбе   | км            | 65,95                         | 83,60    | 930 083,738                    | 930 083,738                               | 0,000               |   |                  |
| 1.1.2        |   | Орал - Степная  | км            | 12,82                         | 25,60    | 191 192,724                    | 418 961,615                               | 227 768,891         | Асыра орындаудың себебі "Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына жасалған 19.08.2019ж. № 01-25-Д-618 шарт бойынша 2018 жылғы жоспардағы жұмыс көлемдерін орындау болып табылады. |                  |
| 1.1.3        |   | Сокол - Қостанай  | км            | 18,30                         | 18,30    | 447 885,938                    | 447 885,938                               |                     |   |                  |
| 1.1.4        |   | Сокол - Апановка (т)  | км            | 29,30                         | 29,30    | 336 843,433                    | 336 863,593                               | 20,160              |   |                  |
| <b>1.2</b>   |   | <b>"Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту" жобасы (Орал-Атырау-Құлсары-Теніз учаскілерінде екінші 220 кВ ЭЖ салу)</b>                                  | <b>дана</b>   | <b>1</b>                      | <b>1</b> | <b>37 696,160</b>              | <b>37 696,160</b>                         |                     |   |                  |
| 1.2.1        |   | ТЭН әзірлеу   | дана          | 1                             |          | 37 696,160                     | 37 696,160                                |                     | "ЭнергоСтройПроект" ЖШС-мен жасалған 09.08.2017ж. № 24-Д-709 және "Мемсараптама" ЖШС 17.10.2018ж. №01-1537 шарттарға сай  |                  |
| <b>1.3</b>   |   | <b>"ҰЭТ-ты жаңғырту. II кезең" жобасы</b>   | <b>дана</b>   | <b>1</b>                      | <b>1</b> | <b>177 530,038</b>             | <b>292 577,821</b>                        | <b>115 047,783</b>  |   |                  |
| 1.3.1        |   | 220 кВ Түлкібас-Бурное (т) ЭЖ салу  | дана          |                               | 1        | 175 524,145                    | 290 571,929                               | 115 047,784         | "Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен жасалған 09.02.2018ж. № 01-25-Д-92 шартқа сай   |                  |
| 1.3.2        |   | "220 кВ Түлкібас-Бурное (т) ЭЖ салу" объектісін техникалық қадағалау  | дана          |                               |          | 1 381,077                      | 1 381,077                                 | -0,000              | "Дирекция Строящихся Предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ЖШС-мен жасалған 07.08.2015ж. №25-Д-629 шартқа сай   |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |            | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                      |                    |  |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |            |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар               | Факт               | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт       |                                |  |                      |                    |  |                  |
| 1.3.3        |   | "220 кВ Түлкібас-Бурное (т) ӘЖ салу" объектісін авторлық қадағалау   | дана          |                               | 1          |                                | 624,816  | 624,816              | 0,000              | "Казахский институт технического развития" ЖШС-мен жасалған 26.03.2018ж. №01-25-Д-23 шартқа сай  |                  |
| <b>1.4</b>   |   | <b>"Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейту" жобасы</b>  | дана          | <b>1</b>                      | <b>1</b>   |                                | <b>580 487,576</b>                                     | <b>580 487,576</b>   | <b>0,000</b>       |  |                  |
| 1.4.1        |   | Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейту  | дана          |                               | 1          |                                | 578 556,653  | 578 556,654          | 0,001              | "ТПЭП" ЖШС-мен жасалған 26.04.2013ж. № 25-Д-382 шартқа сай және осы шартқа 21.06.2018ж. №25-ДС-500 қосымша келісім   |                  |
| 1.4.2        |   | Техникалық қадағалау   | дана          |                               | 1          |                                | 1 930,923  | 1 930,923            | -0,000             | "Тараз-Технопроект" ЖШС-мен жасалған 29.01.2014ж. №25-Д-26 шартқа сай  |                  |
| <b>2</b>     |   | <b>Өндірістің ағымдық деңгейін ұстап тұруға арналған шығындар</b>  | дана          | <b>868</b>                    | <b>596</b> |                                | <b>2 169 493,389</b>                                   | <b>2 121 960,200</b> | <b>-47 533,188</b> |  |                  |
| <b>2.1</b>   |   | <b>Өзге объектілер</b>   | дана          | <b>42</b>                     | <b>33</b>  |                                | <b>1 603 646,463</b>                                   | <b>1 562 411,017</b> | <b>-41 235,446</b> |  |                  |
|              |   | соның ішінде бағыттар бойынша  |               |                               |            |                                |  |                      |                    |  |                  |
| <b>2.1.1</b> |   | <b>Қосалқы станцияларды реконструкциялау</b>   | дана          | <b>20</b>                     | <b>17</b>  |                                | <b>1 278 283,998</b>                                   | <b>1 400 019,722</b> | <b>121 735,724</b> |  |                  |
| 2.1.1.1      |   | 220 кВ "Қызылжар" ҚС-да шаруашылық- ауыз су құбыры мен кәріз салу  | дана          | 1                             | 1          |                                | 28 728,266   | 28 728,266           |                    |  |                  |
| 2.1.1.2      |   | 220 кВ Куйбышев ҚС-да бақылау-өткізу пунктін салу  | дана          | 1                             | 1          |                                | 9 588,328  | 6 046,077            | -3 542,251         | 23.05.2019ж. №255237/2019/1 шарт бойынша мердігер "КазИнжЭлектроникс" ЖШС-ның кінәсінен жұмыс орындалған жоқ   |                  |
| 2.1.1.3      |   | Алматы ЖЭТ филиалының 220 кВ Зауыт ҚС аумағын абаттандырып, қоршау, жарықтандыру құрылыстарын реконструкциялау                       | дана          | 1                             | 1          |                                | 39 034,660   | 39 034,660           | 0,000              |  |                  |
| 2.1.1.4      |   | 220 кВ Құрылыс ҚС аумағын абаттандырып, қоршау, жарықтандыруды реконструкциялау  | дана          | 1                             | 1          |                                | 100 758,250  | 100 758,250          | -0,000             |  |                  |
| 2.1.1.5      |   | 220 кВ Талдықорған ҚС аумағын абаттандырып, қоршау, жарықтандыруды реконструкциялау  | дана          | 1                             | 1          |                                | 45 263,605   | 45 263,605           | 0,000              |  |                  |
| 2.1.1.6      |   | 220 кВ №7 Өскемен ҚС-ның қоршауын реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1          |                                | 86 395,76000   | 86 395,757           | -0,003             |  |                  |
| 2.1.1.7      |   | 220 кВ Индер ҚС-дағы қосалқы станцияның қоршауын реконструкциялау  | дана          | 1                             |            |                                | 38 280,000   |                      | -38 280,000        | Компания объектілерін нығайту бойынша террорға қарсы іс-шаралар жоспарына сәйкес бұл объект 2020 жылы орындауы жоспарланған 220 кВ Индер ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату" жобасының құрамына енді. 2019 жылы "КазАхЭнерго" ЖШС-мен жасалған 06.06.2019ж. № 255510/2019/1 шарт бойынша ЖСҚ әзірленеді. Осы себептерге байланысты объект құрылысының инвестициялары 2019 жылы игерілген жоқ.       |                  |
| 2.1.1.8      |   | 220 кВ Құлсары ҚС-дағы қосалқы станцияның қоршауын реконструкциялау  | дана          | 1                             |            |                                | 44 524,000   |                      | -44 524,000        | Компания объектілерін нығайту бойынша террорға қарсы іс-шаралар жоспарына сәйкес бұл объект 2020 жылы орындауы жоспарланған 220 кВ Құлсары ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату" жобасының құрамына енді. 2019 жылы "Шындау" ЖШС-мен жасалған 30.05.2019ж. №255487/2019/1 шарт бойынша ЖСҚ әзірленеді. Осы себептерге байланысты объект құрылысының инвестициялары 2019 жылы игерілген жоқ.           |                  |
| 2.1.1.9      |   | 220 кВ Теңіз ҚС-дағы қосалқы станцияның қоршауын реконструкциялау  | дана          | 1                             |            |                                | 58 769,000   |                      | -58 769,000        | Компания объектілерін нығайту бойынша террорға қарсы іс-шаралар жоспарына сәйкес бұл объект 2020 жылы орындауы жоспарланған 220 кВ Теңіз ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату" жобасының құрамына енді. 2019 жылы "Шындау" ЖШС-мен жасалған 11.06.2019ж. №262844/2019/1/01-25-Д-451 шарт бойынша ЖСҚ әзірленеді. Осы себептерге байланысты объект құрылысының инвестициялары 2019 жылы игерілген жоқ. |                  |
| 2.1.1.10     |   | 220 кВ Сарыбай ҚС-дағы ӨМТ №№ 1, 2, 3 алмастырып, өзіндік мұқтажықтарды реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1          |                                | 38 342,824   | 38 342,824           |                    |  |                  |
| 2.1.1.11     |   | 220 кВ Лисаковск ҚС-дағы ӨМҚ 1, 2 алмастырып, өзіндік мұқтажықтарды реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1          |                                | 51 592,376   | 51 592,376           |                    |  |                  |
| 2.1.1.12     |   | 1150 кВ Қостанай ҚС-дағы КТ-500 кВ 1, 2 ШЖ-500 кВ ұяшықтарын реконструкциялау  | дана          | 1                             | 1          |                                | 47 631,144   | 47 631,144           |                    |  |                  |
| 2.1.1.13     |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалының 220 кВ Құрылыс -1 ҚС-дағы ВМТ-110Б типті 110 кВ ажыратқыштарды алмастырып, 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау | дана          | 1                             | 1          |                                | 61 191,665   | 61 191,665           | -0,000             |  |                  |
| 2.1.1.14     |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалының 220 кВ Құрылыс-2 ҚС-дағы КХП типіндегі ЖТҚ ұяшықтарын реконструкциялау                                    | дана          | 1                             | 1          |                                | 205 813,368  | 205 813,368          | 0,000              |  |                  |
| 2.1.1.15     |   | 220 кВ ЭӨК ҚС-дағы ТМ-630/10/0.4 кВ алмастырып, өзіндік мұқтажықтарды реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1          |                                | 16 221,985   | 16 221,985           | -0,000             |  |                  |
| 2.1.1.16     |   | 1150 кВ Екібастұз ҚС-дағы №2 автожайдың шатырын реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1          |                                | 30 404,702   | 30 404,702           |                    |  |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |           | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                    |                     |  |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |           |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар             | Факт                | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт      |                                |  |                    |                     |  |                  |
| 2.1.1.17     |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалының МЖКҚ базасында №2 қойманың шатыры мен панажайларын реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1         |                                | 27 074,866   | 27 074,866         |                     |  |                  |
| 2.1.1.18     |   | 500 кВ Нұра ҚС-дағы 220 кВ ауалық ажыратқыштар мен 220 кВ айырғыштарды алмастырып, 220 кВ ұшықтарды реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1         |                                | 93 528,527   | 93 528,527         |                     |  |                  |
| 2.1.1.19     |   | 500 кВ Жамбыл ҚС-дағы 500 кВ ауалық ажыратқыштарды элегаздыға алмастыру  | дана          | 1                             | 1         |                                | 206 143,000  | 472 993,978        | 266 850,978         | Асыра орындаудың себебі 2018 жылғы жоспардағы жұмыс көлемдерін орындау. Себебі инвестицияларының сомасы 456 500,0 мың теңге жұмыс 2017-2019 жылдарға жоспарланған болатын, соның ішінде 2017 жылы - 90 000,0 мың теңге (бұл сома түзету кезінде 2018 жылға ауыстырылды), 2018 жылы -160 357,0 мың теңге және 2019 жылы - 206 143,0 мың теңге. Бірақ 2018 жылы мердігер ұйымның кінәсінен "КИТР" ЖШС-мен жасалған 10.05.2017ж. №25-Д-410 шарт бойынша жобалау-сметалық құжаттаманың дайын болмауына байланысты инвестициялар игерілген жоқ. Жасалған шарттар бойынша жалпы сома 707 143,163 мың теңге, соның ішінде «ЭнергоПромСтройсервис» ЖШС-мен ҚМЖ-ға жасалған 27.05.2019ж. №260988/2019/1 шарт бойынша - 502 606,505 мың теңге, «Siemens» ЖШС-мен жабдық жеткізуге (элегазды ажыратқыштар) жасалған 27.06.2019ж. №01-16-Д-505 шарт бойынша - 7859,288 мың теңге; техникалық қадағалауға жасалған 26.09.2019ж. №306187/2019/1 шарт бойынша - 0,01 теңге. |                  |
| 2.1.1.20     |   | 500 кВ Шу ҚС-дағы техникалық қауіпсіздік құралдар жүйесін реконструкциялау   | дана          | 1                             | 1         |                                | 48 997,673   | 48 997,673         |                     |  |                  |
| <b>2.1.2</b> |   | <b>Телекоммуникациялық жүйе, байланыс пен ақпараттық жүйелер</b>   | <b>дана</b>   | <b>4</b>                      | <b>2</b>  |                                | <b>164 957,264</b>                                     | <b>55 917,674</b>  | <b>-109 039,590</b> |  |                  |
| 2.1.2.1      |   | "Ақтөбе ЖЭТ" филиалында спутниктік байланыс торабын жаңғырту   | дана          | 1                             | 1         |                                | 38 324,801   | 38 324,801         |                     |  |                  |
| 2.1.2.2      |   | "Алматы ЖЭТ" филиалында спутниктік байланыс торабын жаңғырту   | дана          | 1                             | 1         |                                | 17 592,873   | 17 592,873         |                     |  |                  |
| 2.1.2.3      |   | "Сарыбай ЖЭТ" филиалында КҚЖ торабын жаңғырту  | дана          | 1                             |           |                                | 57 005,897   |                    | -57 005,897         | Жұмыс ҚР нарығында маркетингтік бағаларды ұзақ талдау және сатып алу жоспарын түзетуге байланысты, ашық тендер 2019 жылғы екінші жартыжылдықта өткізілді.  |                  |
| 2.1.2.4      |   | "Орталық ЖЭТ" филиалында КҚЖ торабын жаңғырту  | дана          | 1                             |           |                                | 52 033,693   |                    | -52 033,693         | Жұмыс ҚР нарығында маркетингтік бағаларды ұзақ талдау және сатып алу жоспарын түзетуге байланысты, ашық тендер 2019 жылғы екінші жартыжылдықта өткізілді.  |                  |
| <b>2.1.3</b> |   | <b>Жобалау-зерттеу жұмыстары</b>   | <b>дана</b>   | <b>18</b>                     | <b>14</b> |                                | <b>160 405,201</b>                                     | <b>106 473,621</b> | <b>-53 931,580</b>  |  |                  |
| 2.1.3.1      |   | 220 кВ Боран ҚС-дағы "Майлы ажыратқышты, ток және кернеу трансформаторларын, айырғыштарды, байланыс конденсаторларын, жоғары жиілікті бөгеуіштерді алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСК әзірлеу  | дана          | 1                             | 1         |                                | 10 531,112   | 10 531,112         | -0,000              |  |                  |
| 2.1.3.2      |   | 1150 кВ Көкшетау ҚС-дағы "35, 500, 1150 кВ айырғыштарды, 500 кВ ток және кернеу трансформаторларын, 500 кВ шиналық тіректерді, 500 кВ байланыс конденсаторлары мен жоғары жиілікті бөгеуіштерді алмастырып, 500 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСК әзірлеу | дана          | 1                             |           |                                | 27 600,000   |                    | -27 600,000         | Жұмыс «Qenes Engineering» ЖШС жобалау ұйымымен 21 374,99 мың теңге сомасына 25.07.2019 жылғы №290022/2019/1 шартты кеш жасасуға байланысты орындалған жоқ. Орындалу мерзімі 180 күн.   |                  |
| 2.1.3.3      |   | 500кВ Алматы ҚС-дағы "ЖБП реконструкциялау " ЖСК әзірлеу   | дана          | 1                             | 1         |                                | 6 102,000  | 6 102,000          |                     |  |                  |
| 2.1.3.4      |   | "Шығыс ЖЭТ" филиалындағы " Ж-434 негізгі қорғаныстарын реконструкциялау " ЖСК әзірлеу  | дана          | 1                             |           |                                | 10 170,000   |                    | -10 170,000         | Жұмыс "Энергоинформ" АҚ 09.08.19ж. № 297654/2019/1 шарты бойынша "КазИнж Электроникс" ЖШС жобалау ұйымына жұмыс жиілігінің диапазонын ұсынбауы себепті орындалған жоқ.   |                  |
| 2.1.3.5      |   | "Шығыс ЖЭТ" филиалындағы "Ж-434 апатқа қарсы автоматика құрылғыларын реконструкциялау " ЖСК әзірлеу  | дана          | 1                             |           |                                | 8 030,000  |                    | -8 030,000          | Жұмыс "Энергоинформ" АҚ 09.08.19ж. №297698/2019/1 шарты бойынша "Среда" ЖШС жобалау ұйымына жұмыс жиілігінің диапазонын ұсынбауы себепті орындалған жоқ.   |                  |
| 2.1.3.6      |   | 220 кВ Атырау ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды, ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны , 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСК әзірлеу                    | дана          | 1                             | 1         |                                | 12 389,015   | 11 446,800         | -942,215            | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.   |                  |
| 2.1.3.7      |   | 220 кВ Құлсары ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды, ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны , 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСК әзірлеу                   | дана          | 1                             | 1         |                                | 15 624,408   | 14 576,750         | -1 047,658          | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.   |                  |

| № п/с        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат   |                     |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                    |   |        |                  |
|--------------|---|---------------------|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория  | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар             | Факт  | Ауытқу | Ауытқу себептері |
|              |   |                     |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |                    |   |        |                  |
| 2.1.3.8      | 220 кВ Құлсары ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды, ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны, 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу | дана                | 1             | 1                             |      | 15 624,408                     | 14 571,750   | -1 052,658         | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.  |        |                  |
| 2.1.3.9      | 220 кВ Құлсары ҚС-дағы "220 кВ, 110 кВ ажыратқыштарды, 220 кВ, 110 кВ ток трансформаторларын, 220 кВ, 110 кВ айырғыштарды, ӨМТ-1, 2, ӨМҚ, КС, ЖЖ бөгеуіштерді алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны, 110 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу | дана                | 1             | 1                             |      | 15 624,408                     | 14 506,750   | -1 117,658         | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.  |        |                  |
| 2.1.3.10     | "Сарыбай ЖЭТ" филиалындағы "220 кВ Шығыс ҚС-ны аумағында айнала қар тоқтату жүйесін реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу  | дана                | 1             | 1                             |      | 3 115,250                      | 3 115,250  |                    |   |        |                  |
| 2.1.3.11     | "Сарыбай ЖЭТ" филиалындағы "220 кВ Шығыс ҚС-дағы айырғыштарды алмастырып, 220 кВ АТҚ-ны реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу  | дана                | 1             | 1                             |      | 2 840,780                      | 2 840,780  |                    |   |        |                  |
| 2.1.3.12     | "Солтүстік ЖЭТ" филиалындағы "Өнеркәсіп базасында диспетчерлік пунктпен бірге ЖӨБ ғимаратының шатырын реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу  | дана                | 1             | 1                             |      | 3 685,000                      | 3 685,000  |                    |   |        |                  |
| 2.1.3.13     | "Солтүстік ЖЭТ" филиалындағы " ПАЭТ ЖӨБ аумағын абаттандыру" ЖСҚ әзірлеу  | дана                | 1             | 1                             |      | 3 174,000                      | 3 174,000  |                    |   |        |                  |
| 2.1.3.14     | 220 кВ Ақшатау ҚС-дағы "ТМНЛ-16000/10(6,6) типіндегі екі сызықтық трансформаторларды орнату" ЖСҚ әзірлеу  | дана                | 1             |                               |      | 3 645,572                      |  | -3 645,572         | Аталған жұмыстарды "Алайғыр" ТБК 2017 жылы "КЕГОС" АҚ берген 17.03.2015ж. № 24-02-15/1850 ТШ шеңберінде орындады. Бұл жабдық "Алайғыр" БК" ТБК және "КЕГОС" АҚ арасында мүлікті қайтарымсыз беру туралы жасалған 03.04.2019ж. №10-10-Д-262 шарт бойынша "КЕГОС" АҚ балансына берілді. |        |                  |
| 2.1.3.15     | "220 кВ Қайрақты ҚС-дағы кіреберіс автожолын реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу   | дана                | 1             | 1                             |      | 1 043,792                      | 972,620  | -71,172            | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.  |        |                  |
| 2.1.3.16     | "220 кВ Нұра ҚС-дағы кіреберіс автожолын реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу   | дана                | 1             | 1                             |      | 1 756,854                      | 1 574,599  | -182,255           | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.  |        |                  |
| 2.1.3.17     | "220 кВ Қайрақты ҚС-дағы кіреберіс автожолын реконструкциялау " ЖСҚ әзірлеу   | дана                | 1             | 1                             |      | 1 043,792                      | 971,400  | -72,392            | Кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.  |        |                  |
| 2.1.3.18     | "500 кВ "Жамбыл - Шымкент 500" ӨЖ бойынша найзағайдан қорғайтын арқан сымды ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу   | дана                | 1             | 1                             |      | 18 404,810                     | 18 404,810   | -0,000             |   |        |                  |
| <b>2.2</b>   | <b>Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу</b>  | <b>дана</b>         | <b>826</b>    | <b>563</b>                    |      | <b>565 846,926</b>             | <b>559 549,183</b>                                     | <b>-6 297,743</b>  |   |        |                  |
| <b>2.2.1</b> | <b>Көлік құралдары және арнайы техника</b>  | <b>дана</b>         | <b>9</b>      | <b>6</b>                      |      | <b>246 126,319</b>             | <b>225 462,985</b>                                     | <b>-20 663,334</b> |   |        |                  |
| 2.2.1.1      | Автокөлікті тіркеу  | дана                | 9             | 18                            |      | 215,943                        | 146,585  | -69,358            |   |        |                  |
|              | "Ақмола ЖЭТ" филиалы  | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |   |        |                  |
| 2.2.1.2      | Автокран (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 6х6, жүк көтеруі кемінде 25 т автомобиль шассисінде)   | дана                | 1             | 1                             |      | 54 985,000                     | 54 985,000   |                    |   |        |                  |
|              | "Шығыс ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |   |        |                  |
| 2.2.1.3      | Автокран (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 6х6, жүк көтеруі кемінде 25 т автомобиль шассисінде)   | дана                | 1             | 1                             |      | 54 985,000                     | 54 985,000   |                    |   |        |                  |
|              | "Сарыбай ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |   |        |                  |
| 2.2.1.4      | Жүк және жолаушылар тасымалдайтын автомобиль (қозғалтқышы бензинмен жұмыс істейді, шанағы тұтас металл, жүк бөлігі оқшауланған, кемінде 6 отыратын орны бар, дөңгелек формуласы 4х4)  | дана                | 1             |                               |      | 4 100,000                      |  | -4 100,000         | Тауар жеткізілуіне шарт жасалмауына байланысты сатып алынған жоқ.   |        |                  |
| 2.2.1.5      | Ершікті тартқыш (дөңгелек формуласы 6х4, дизельді қозғалтқышы бар, жатын орны бар кабина)   | дана                | 1             | 1                             |      | 19 600,000                     | 19 600,000   |                    |   |        |                  |
| 2.2.1.6      | Шағын автобус (көлемі кемінде 2 795 см3., отыратын орын сан ең кемі 16, дизельді қозғалтқышы бар қолайлы автобус)   | дана                | 1             |                               |      | 11 457,376                     |  | -11 457,376        | Тауар «Hyundai Trans Auto» ЖШС-мен 16.12.2019 жылғы № 364355/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ.   |        |                  |
| 2.2.1.7      | Автоцистерна (сырылатын орларды вакуумдық тазалауға және фекалдық сұйықтықтарды тасымалдауға арналған автомашина, автомобиль шассисінде, дизельді қозғалтқыш сыйымдылығы кемінде 3500 л, дөңгелек формуласы 4х2)                      | дана                | 1             |                               |      | 6 835,000                      |  | -6 835,000         | Тауар жеткізілуіне шарт жасалмауына байланысты сатып алынған жоқ.   |        |                  |
| 2.2.1.8      | Шағын автобус (куаты кемінде 82 кВт бензинді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 4х4, отыратын орын саны ең кемі 8)   | дана                | 1             | 1                             |      | 3 763,000                      | 5 561,400  | 1 798,400          | «Азия Авто» ЖШС-мен жасалған 28.10.2019ж. №01-16-Д-809 шартқа сай. Қабылдау актісі 14.11.2019ж. №119  |        |                  |
|              | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |   |        |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |           | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                    |                   |   |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------|---|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |           |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар             | Факт              | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт      |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.1.9      |   | Дөңгелекті трактор (қуаты кемінде 220 кВт, дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 4x4, қайырмамен жабдықталған)  | дана          | 1                             | 1         |                                | 35 200,000   | 35 200,000         |                   |   |                  |
|              |   | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы   | дана          |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.1.10     |   | Автокран (дизельді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 6x6, жүк көтерімділігі кемінде 25 т автомобиль шассіінде)   | дана          | 1                             | 1         |                                | 54 985,000   | 54 985,000         |                   |   |                  |
| <b>2.2.2</b> |   | <b>Диагностика аспаптары</b>   | <b>дана</b>   | <b>40</b>                     | <b>32</b> |                                | <b>171 295,324</b>                                     | <b>168 868,265</b> | <b>-2 427,059</b> |   |                  |
|              |   | "Ақмола ЖЭТ" филиалы   |               |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.2.1      |   | ЛЭИС-100 тұрпатындағы электр қорғаушы құралдарды сынаушы жоғары вольтты зертхана   | дана          | 1                             | 1         |                                | 21 865,000   | 21 865,000         |                   |   |                  |
| 2.2.2.2      |   | Трансформатор майының ылғалын өлшеуіш (ВТМ-МК ылғалдың үлес салмағын өлшеу диапазоны : от 0...50 млн -1 (г/т). Абсолюттік қателік , көп дегенде ± 2,5 млн)                     | дана          | 1                             | 1         |                                | 3 935,000  | 3 935,000          |                   |   |                  |
|              |   | "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы   |               |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.2.3      |   | ПТФ-1 тұрақты ток трансформаторының орамдар кедергісін өлшеуге арналған аспап  | дана          | 1                             | 1         |                                | 590,000  | 590,000            |                   |   |                  |
| 2.2.2.4      |   | Электрондық оптикалық дефектоскоп Филип-6 (Пакет 1. Құрылғы 2. Сандық камера (Sony DSC-W3)   | дана          | 1                             | 1         |                                | 2 823,859  | 3 700,000          | 876,141           | "Казспецмаш" ЖШС-мен жасалған 18/09/2019 жылғы №327570/2019/1 шартқа сай.                                       |                  |
| 2.2.2.5      |   | Дәл өлшеу прецизиондық Mettler Toledo XP404S таразысы  | дана          | 1                             | 1         |                                | 5 956,415  | 5 956,415          |                   |   |                  |
| 2.2.2.6      |   | Вискозиметр ВПЖ-4 (Қылтүсік диаметрі 0,37 - 3,55 мм)   | дана          | 2                             | 2         |                                | 40,000   | 40,000             |                   |   |                  |
|              |   | "Шығыс ЖЭТ" филиалы  |               |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.2.7      |   | Трансформатордың көрсеткіштерін анықтауға арналған аппарат СА540   | дана          | 1                             | 1         |                                | 3 663,000  | 3 663,000          |                   |   |                  |
|              |   | "Батыс ЖЭТ" филиалы  |               |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.2.8      |   | Айнымалы ток көпірі СА-7100-3 (Күштік электр жабдығының лиэлектрлік ысыраптарын өлшеуге арналған)  | дана          | 1                             | 1         |                                | 4 455,000  | 4 455,000          |                   |   |                  |
| 2.2.2.9      |   | Жиіліктік сипаттам аларға талдау жүйесі FRAX-101(Құданаемелі электр жабдықтары орамаларының ішкі өзгерістерін айқындау үшін)   | дана          | 1                             | 1         |                                | 5 445,000  | 5 445,000          |                   |   |                  |
| 2.2.2.10     |   | Трансформатор майын сынауға арналған қондырғы СКАТ-М100В (Трансформаторлық майды және кез келген сұйық диэлектриктерді тесуге арналған сынақ үшін)                             | дана          | 1                             | 1         |                                | 1 385,370  | 1 385,370          |                   |   |                  |
| 2.2.2.11     |   | Диэлектриктер мен қорғаныш құралдарын сынауға арналған қондырғы АИДМ-50/70   | дана          | 1                             | 1         |                                | 2 091,500  | 2 091,500          |                   |   |                  |
| 2.2.2.12     |   | Полиэтиленнен жасалған кабелдік желілердің қабықтарын сынауға арналған аспап (шығыстық кернеу СНЧ 0 – 27 кВ Жиілік 0,1 Гц)   | дана          | 1                             |           |                                | 12 672,000   | 12 672,000         |                   |   |                  |
|              |   | "Сарыбай ЖЭТ" филиалы  |               |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.2.13     |   | Қысым модулімен бірге қысым калибраторы (Өлшеу диапазоны:қысымдікі 0-1,6 кПа-дан 0-60 МПа-ға дейін; сиретілуі 0-0,025-тен 0-0,1 Па-ға дейін)                                   | дана          | 1                             |           |                                | 2 335,000  |                    | -2 335,000        | Тауар "КГ Сервис плюс" ЖШС-мен 05.12.2019 ж. №354316/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ. |                  |
| 2.2.2.14     |   | Газдық аналитикалық стационарлық зертхана хроматографы Кристалл-5000 (Трансформатор майының фурандық қосылыстары мен жеті негізгі газдарын хроматографиялық талдау мүмкіндігі) | дана          | 1                             | 1         |                                | 16 490,000   | 16 490,000         |                   |   |                  |
| 2.2.2.15     |   | Оқшаулама параметрлерін өлшегіш Вектор 2.0М (айнымалы ток көпірі)  | дана          | 1                             | 1         |                                | 4 455,000  | 4 455,000          |                   |   |                  |
| 2.2.2.16     |   | Дірілді өлшеу мен талдауға арналған аспап КОРСАР   | дана          | 1                             |           |                                | 968,200  |                    | -968,200          | Тауар "КГ Сервис плюс" ЖШС-мен 05.12.2019 ж. №354316/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ. |                  |
| 2.2.2.17     |   | Жоғары кернеулік трансформаторлардың жүктеме реттегішінің күйін бақылау аспабы (түрі -2 Ганимеда)  | дана          | 1                             | 1         |                                | 4 139,080  | 4 139,080          |                   |   |                  |
|              |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы  |               |                               |           |                                |  |                    |                   |   |                  |
| 2.2.2.18     |   | Газдық аналитикалық стационарлық зертхана хроматографы Кристалл-5000 (Трансформатор майының фурандық қосылыстары мен жеті негізгі газдарын хроматографиялық талдау мүмкіндігі) | дана          | 1                             | 1         |                                | 16 660,000   | 16 660,000         |                   |   |                  |



| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |            | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                   |                 |  |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |            |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар            | Факт            | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт       |                                |  |                   |                 |  |                  |
| 2.2.2.19     |   | Шағын процессорлы аспап (Коэффициент 2016 Трансформациялау коэффициентін өлшеуге мүмкіндік береді ; аз кернеудегі бос жүріс тогы; аз кернеудегі бос жүріс ысырабы; қысқаша тұйықталу кедергісі)  | дана          | 1                             | 1          |                                | 4 490,000  | 4 490,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.20     |   | Микроомметр МИКО-2-3 (Кедергі шамасы 0,1 - 200000 мкОм)  | дана          | 1                             | 1          |                                | 2 290,000  | 2 290,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.21     |   | Объективі бар жылубейнелеуіш камера FLIR E60   | дана          | 1                             | 1          |                                | 9 120,000  | 9 120,000         |                 |  |                  |
|              |   | "Орталық ЖЭТ" филиалы  |               |                               |            |                                |  |                   |                 |  |                  |
| 2.2.2.22     |   | Жерге ұштаушы кедергі өлшеуіші (түпі DET4TC2)  | дана          | 2                             | 2          |                                | 2 860,000  | 2 860,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.23     |   | Мегаомметр (Е6-24 диапазонындағы кедергі - 9,99 Мом)   | дана          | 3                             | 3          |                                | 441,900  | 441,900           |                 |  |                  |
| 2.2.2.24     |   | Объективі бар жылубейнелеуіш камера FLIR E60   | дана          | 1                             | 1          |                                | 9 120,000  | 9 120,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.25     |   | Трансформатор майының тесіп өтетін кернеуін анықтауға арналған аппарат АИМ-90Ц   | дана          | 2                             | 2          |                                | 3 800,000  | 3 800,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.26     |   | мөлшерде жабдықтау үшін сөрелермен зертханалық үстел (мөлшері 1700 (В)х1200 (Ш)х600 (Г) мм-ден кем емес)   | дана          | 2                             |            |                                | 400,000  | 400,000           |                 |  |                  |
| 2.2.2.27     |   | Майға төзімді жабынмен зертханалық үстел (жүк көтергіштігі 250 кг зертханалық үстел. Мөлшері 800 (В)х1200 (Ш)х600 (Г) мм-ден кем емес)   | дана          | 3                             |            |                                | 864,000  | 864,000           |                 |  |                  |
|              |   | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы   |               |                               |            |                                |  |                   |                 |  |                  |
| 2.2.2.28     |   | Газдық аналитикалық стационарлық зертхана хроматографы Кристалл-5000 (Трансформатор майының фурандық қосылыстары мен жеті негізгі газдарын хроматографиялық талдау мүмкіндігі)                   | дана          | 1                             | 1          |                                | 16 490,000   | 16 490,000        |                 |  |                  |
| 2.2.2.29     |   | Жерге қосатын құрылғының жай-күйін бақылауға арналған өлшеу кешені (КДЗ-1 Өндірілетін айнымалы кернеу және ток жиілігі 200±2 Гц)   | дана          | 1                             | 1          |                                | 2 140,000  | 2 140,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.30     |   | Объективі бар жылубейнелеуіш камера FLIR E60   | дана          | 1                             | 1          |                                | 9 120,000  | 9 120,000         |                 |  |                  |
| 2.2.2.31     |   | P33 кедергілер дүкені (ең кем декадалы 0,1 Ом және ең үлкен декадалы 99999,9 Ом кедергілер жиынтығы)   | дана          | 2                             | 2          |                                | 190,000  | 190,000           |                 |  |                  |
| <b>2.2.3</b> |   | <b>РҚА аспаптары</b>   | <b>дана</b>   | <b>18</b>                     | <b>16</b>  |                                | <b>44 891,663</b>                                      | <b>44 737,292</b> | <b>-154,371</b> |  |                  |
| 2.2.3.1      |   | Өлшеу-трансформаторлық РЕТОМ-21 сынақ жүйесі (РЕТ-ВАХ-2000 блокпен және жүктеуші РЕТ-3000 трансформатормен бірге жинақта, аксессуарларымен бірге жинақта)  | дана          | 3                             | 4          |                                | 30 359,200   | 30 359,200        |                 |  |                  |
| 2.2.3.2      |   | Жерлендірілмеген тораптардағы (ІТ жүйелердегі) оқшаулағыштың бүлінген жерлерін іздеуге арналған тасымалданатын құрылғы) ( BENDER EDS3091PG)  | дана          | 2                             | 1          |                                | 5 000,000  | 5 000,000         |                 |  |                  |
| 2.2.3.3      |   | Іріктеуші деңгей өлшегіші, (SPM-33A типті; 50 Гц - 2 МГц сигнал генераторы; 50 Гц - 2 МГц деңгейін өлшеу; BAZ-3 батареялардан қоректендіру элементтерінің жинағы, 8 сағатқа дейін жұмыс істейді) | дана          | 1                             | 1          |                                | 2 850,000  | 3 514,500         | 664,500         | "Промышленные системы ПВ" ЖШС-мен жасалған 11.10.2019ж. №334301/2019/1 шартқа сай.   |                  |
| 2.2.3.4      |   | Қос арналы осциллограф, (Fluke ScopeMeter 190-102/S типті; 2 өлшеу арнасы; USB-порттар; жиіліктер аралығы 100МГц; SCC290 жинькта   | дана          | 1                             | 1          |                                | 1 602,960  | 1 602,960         |                 |  |                  |
| 2.2.3.5      |   | Осциллограф, (GDS-73152)   | дана          | 1                             | 1          |                                | 860,000  | 860,000           |                 |  |                  |
| 2.2.3.6      |   | Өмбебап осциллограф,(C1-127M)  | дана          | 1                             | 1          |                                | 329,800  | 237,000           | -92,800         | Баға ұсынымы тәсілімен сатып алу қорытындылары және "Патент-Дубль" ЖШС-мен жасалған шарт қорытындылары бойынша қаражат үнемдеу.                              |                  |
| 2.2.3.7      |   | ЖЖ сынамасы бар айнымалы кернеу мультивольтметр, (АКИП-2403)   | дана          | 1                             | 1          |                                | 1 611,000  | 1 611,000         |                 |  |                  |
| 2.2.3.8      |   | Тасымалданатын аспап Вольтамперфазометр, (қос атауызды парма ВАФ-А)  | дана          | 1                             |            |                                | 240,000  |                   | -240,000        | Тауар 19.06.2019ж. №286931/2019/1 шарт бойынша ФЛ Мукатов Ардак Шалкыбекович жеткізушінің кінәсінен "Оңтүстік ЖЭТ" филиалына сатып алынған жоқ.              |                  |
| 2.2.3.9      |   | Сандық жиілік өлшегіші, (сандық жиілік өлшегіш 0,1 Гц - 2,5 ГГц ЧЗ-81)   | дана          | 2                             | 1          |                                | 1 300,000  | 650,000           | -650,000        | Бір бірлік тауар 30.07.2019 жылғы №308905/2019/1 - 10-12-Д-399 шарт бойынша жеткізуші Самир 2011 ЖШС кінәсінен "Орталық ЖЭТ" филиалы үшін сатып алынған жоқ. |                  |
| 2.2.3.10     |   | Мультиметр, (APPA-305 USB типті)   | дана          | 4                             | 4          |                                | 683,632  | 683,632           |                 |  |                  |
| 2.2.3.11     |   | АНР-1105 функционалдық генераторы. (Генератор жүйелер мен аспаптарды реттеу мен сынауға арналған, АНР-1105 функционалдық генератор)  | дана          | 1                             | 1          |                                | 55,071   | 219,000           | 163,929         | "Патент-Дубль" ЖШС-мен жасалған 26.09.2019 жылғы №331598/2019/1 шартқа сай.  |                  |
| <b>2.2.4</b> |   | <b>Коммуникациялық жабдықтар және ДТҚБ</b>   | <b>дана</b>   | <b>209</b>                    | <b>116</b> |                                | <b>20 305,830</b>                                      | <b>19 486,168</b> | <b>-819,662</b> |  |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |           | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                   |                    |   |                  |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|---|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |           |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар            | Факт               | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|              |   |   |               | Жоспар                        | Факт      |                                |  |                   |                    |   |                  |
| 2.2.4.1      |   | Сөйлеу ақпаратын тіркеуші (SRS VR-04 (4 арналы), ПК 4 арналы базада диспетчерлік келіссөздерді жазуға арналған көп арналы сөйлеу хабарламаларын тіркеу кешені)  | дана          | 3                             | 3         |                                | 4658,109   | 8498,16           | 3 840,051          |   |                  |
| 2.2.4.2      |   | ӨТҚ-радиостанция (мобильді) (Жұмыс жиіліктерінің аралығы 144-174 МГц; Шығыс қуаты 25 Вт; Модуляция - фазалық; Қоректендіретін кернеу - тұрақты токтық 12/24В ; магниттік негіздегі антенна; Құрылымдық орындалуы - соққыға төзімді корпус)  | дана          | 15                            |           |                                | 1927,86  |                   | -1 927,860         | ССС әзірлеу мерзімінің ұзақ болуына байланысты радиостанциялар сатып алуға шарт жасалған жоқ.               |                  |
| 2.2.4.3      |   | ӨТҚ-радиостанция (тасымалданады) (Жұмыс жиіліктерінің аралығы 144-174 МГц; Шығыс қуаты 5 Вт; Модуляция - фазалық; Қоректендіретін кернеу - аккумуляторлық батарея; Құрылымдық орындалуы - соққыға төзімді корпус )  | дана          | 34                            |           |                                | 3306,874   |                   | -3 306,874         | ССС әзірлеу мерзімінің ұзақ болуына байланысты радиостанциялар сатып алуға шарт жасалған жоқ.               |                  |
| 2.2.4.4      |   | ӨТҚ-радиостанция (тұрақты) (УКВ диапазон 134 –178МГц, 16 арна, қуаты 25Вт)  | дана          | 6                             | 6         |                                | 967,05   | 1716,066          | 749,016            |   |                  |
| 2.2.4.5      |   | Асинхрондық сервер (16 тізбекті RS-232/422/485 порттар)   | дана          | 5                             | 5         |                                | 1946,417   | 1946,41675        | -0,000             |   |                  |
| 2.2.4.6      |   | Телефон аппараты (Аналогтық, АОН, Caller ID, ЖК-дисплеймен, 50 жазбаға арналған кіріс қоңырауларының журналы, микрофонды өшіру, "үзіліс" батырмасы, электрондық дыбыс реттегіші, 20-ға дейінгі соңғы терілген нөмірлердің сақталуы, соңғы нөмірді қайтадан теру, бағдарламаның үн/имп. терім, қоңыраудың қатты дыбысының 4 деңгейі)   | дана          | 68                            | 41        |                                | 975,404  | 975,40435         | 0,000              |   |                  |
| 2.2.4.7      |   | Телефон аппараты (Цифрлы, Нисом 350Е АТС үшін)  | дана          | 9                             | 12        |                                | 1156,122   | 1580,9544         | 424,832            |   |                  |
| 2.2.4.8      |   | Сандық телефонға арналған тұғыр (16 бағдарламаның перне)  | дана          | 9                             | 5         |                                | 345,5  | 197,5             | -148,000           |   |                  |
| 2.2.4.9      |   | IP-телефон (Пайдаланатын SIP, H.323, MGCP хаттамалары; аудиокодектерді қолдау: G.711, G.726, G.729 және т.б.; интерфейс 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (немесе Wi-Fi) IP-торапқа қосу үшін)  | дана          | 10                            |           |                                | 524,32   |                   | -524,320           | Тауар "Малючев А.Г." ЖК-мен 19.11.2019ж. №347309/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ. |                  |
| 2.2.4.10     |   | Кеңсеге арналған радиотелефон (Dect, АОН, Caller ID (50 шақыруға арналған журнал), подсветка дисплейі, қайталама жиынтық, бір батырмалы жиынтық, телефон анықтамасы, тұтқаны іздеу)   | дана          | 12                            | 12        |                                | 555,358  | 555,35795         | -0,000             |   |                  |
| 2.2.4.11     |   | Спутниктік байланыс терминалы (Ұтқыр терминал)  | дана          | 11                            | 4         |                                | 1728,338   | 1728,338          |                    |   |                  |
| 2.2.4.12     |   | Факсимилді аппарат (Сымсыз DECT тұтқа, түрлі-түсті дисплеймен, АОН, Caller ID. Сандық автожауапбергіш, душпекстік спикерфон. Қағаз жоқ кезде қабылдауы 28 бетке дейін)  | дана          | 5                             | 5         |                                | 632,398  | 632,398           |                    |   |                  |
| 2.2.4.13     |   | Радиомодем Wi-Fi (Деректерді жеткізу және телефония үшін "нүкте-нүкте" типі бойынша антеннамен кіріктірілген жоғары жылдамдықты, Wi-Fi технологиялы радиобайланыс арнасының жабдықтары. Қолданыс ұзақтығы 30 км-ға дейін)   | дана          | 15                            | 8         |                                | 997,58   | 997,57964         | -0,000             |   |                  |
| 2.2.4.14     |   | Мегафон (Рупорлы, қолдан. Қуаты - 55 Вт. Тұтынуы - 12В )  | дана          | 7                             | 15        |                                | 584,5  | 657,993           | 73,493             |   |                  |
| <b>2.2.5</b> |   | <b>Компьютерлік және сандық техника</b>   | <b>дана</b>   | <b>10</b>                     | <b>10</b> |                                | <b>12 398,000</b>                                      | <b>12 398,000</b> |                    |   |                  |
| 2.2.5.1      |   | Технологиялық сервер (Жоғары өндіргіш сервер Sicam SaS үшін: ПК Sicam SAS. 1xXeon E5-1607 3.00GHz 10MB/1x2gb DDR3-1600 ECC/1xDVI/VGA Adapter/1xLFH59/2x DVI-I adapter cable/1xNVIDIA NVS300 512MB Pcie x16/1xDVD SuperMulti SATA/2xHDD SATA III 500GB 7.2k/1xRAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)/1xCountry kit Ero-cable9 (non EU))/1xKB410 USB BLACK KZ/1xLicense RUS - Windows 7 Professional/1xWin7 Pro64 RU+Office2013/1xTP 3y OS Svc, NBD Rt, 9x5/ DISPLAY B24T-7 LED proGREEN, EU cable) | дана          | 10                            | 10,000    |                                | 12 398,000   | 12 398,000        |                    |   |                  |
| <b>2.2.6</b> |   | <b>Басқалары</b>  | <b>дана</b>   | <b>91</b>                     | <b>91</b> |                                | <b>48 256,350</b>                                      | <b>25 925,558</b> | <b>-22 330,792</b> |   |                  |
| 2.2.6.1      |   | "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы  | дана          | 1                             | 1         |                                | 79,959   | 79,959            | -0,000             |   |                  |
| 2.2.6.1      |   | Жоғары қысымды жуғыш (SX-150)   | дана          | 1                             | 1         |                                |  |                   |                    |   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |          |            |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|----------|------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар   | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |          |            |  |                  |
| 2.2.6.2  |   | Зертхана үшін соратын шкаф ( жұмыс аймағы: 316 маркалы таттанбайтын болат. Химиялық төзімді, жеңіл жуылады, өртке қауіпсіз. Габариттері: Биіктігі 2430 мм, Тереңдігі 910 мм, Ені 1800 мм. Жұмыс беті: Таттанбайтын болат. Жете жарактандыру: Барлық соратын шкафтар су қранымен, ау қранымен, газ қранымен, ағызатын қаяумен, 220 В-тық үш розеткамен және УЗО 16 А автоматымен жете жаракталады. Ені 1800 мм таттанбайтын болаттан сорушы шкафтар қуаты 18 Вт 4 шамдалмен жарактанады ) | дана          | 1                             | 1    |                                | 630,000  | 630,000  |            |  |                  |
| 2.2.6.3  |   | Көгалшалғы (Viking ME 443)   | дана          | 6                             | 6    |                                | 528,000  | 528,000  |            |  |                  |
| 2.2.6.4  |   | Ауабатпағыш ("Қыс-жаз" сплит-жүйе, қоректендіру көзі 220-240В; салқындату қуаты 3,8-4,0 кВт; қыздыру қуаты 3,8-4,0 кВт, өнімділігі 520 текше сағат (рек.S30-36 м2))  | дана          | 8                             | 8    |                                | 1617,264   |          | -1 617,264 | Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ. Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.                               |                  |
| 2.2.6.5  |   | Бинокль (БПЦ 15x50)<br>"Шығыс ЖЭТ" филиалы   | дана          | 6                             | 6    |                                | 310,200  | 310,200  |            |  |                  |
| 2.2.6.6  |   | Ауабатпағыш Сплит-жүйе (GREE. Салқындату қуаты 12000 BTU/h; кернеуі 220-240 В )<br>"Батыс ЖЭТ" филиалы   | дана          | 10                            | 10   |                                | 1844,400   |          | -1 844,400 | Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ. Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.                               |                  |
| 2.2.6.7  |   | Бинокль  |               | 2                             | 2    |                                | 270,000  | 270,000  |            |  |                  |
| 2.2.6.8  |   | Автономды емес матрицалары бар гидравликалық пресс   |               | 3                             | 3    |                                | 3900,000   | 1728,000 | -2 172,000 | Баға ұсынымдары тәсілімен сатып алу және "К-Трейд" ЖК-мен жасалған 24.11.2019ж. №351181/2019/1 шарт қорытындылары бойынша қаражат үнемделді. |                  |
| 2.2.6.9  |   | Цеолиттік май тазалағыш қондырғы   |               | 1                             | 1    |                                | 1600,000   | 3262,080 | 1 662,080  | "МІА Group" /ЭмАйЭй Групп/ ЖШС-мен жасалған 26.11.2019ж. №351178/2019/1 шартқа сай.  |                  |
| 2.2.6.10 |   | Бағаналық тұрпаттағы ауабатпағыш<br>"Сарыбай ЖЭТ" филиалы  |               | 2                             | 2    |                                | 1400,000   |          | -1 400,000 | Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ. Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.                               |                  |
| 2.2.6.11 |   | Дәнекерлеу аппараты (электрдоғалы. Қоректендіру кернеуі (В) 220. Барынша тұтыну тогы (А) 35. Бос жүріс кернеуі (В) 80. Доға кернеуі (В) 29. Пісіру тогын реттеу диапазоны (А) 10-250. Барынша жоғары электрод диаметрі (мм) 6.   |               | 1                             | 1    |                                | 162,000  | 162,000  |            |  |                  |
| 2.2.6.12 |   | Көгал орғыш (көгал орғыш аккумуляторлы. Аккумулятор сыйымдылығы: 2,6 Ач; кернеуі: 36 В; қиық ені: 320 мм; қиық биіктігі:20-60 мм; шөп жинағыш көлемі: 31 л; нетто салмағы: 10,2 кг; қуатты литий-иондық аккумулятор Efficient Energy Management технологиясы; сыйымдылы шөп жинағыш ;жиналмалы тұтқалар Ergoflex тұтқаларын реттеу жүйесі; орталықтан қиық биіктігін реттеу)   |               | 5                             | 5    |                                | 673,200  | 673,200  |            |  |                  |
| 2.2.6.13 |   | Бағаналы еденге қойылатын ауабатпағыш (едендік бағаналы. Салқындату режиміндегі тұтыну қуаты кемінде 3950 Вт; суық бойынша өнімділігі ең кемі 12300 Вт, Ұсынымдалған салқындату ауданы 115 м2)   |               | 4                             | 4    |                                | 1800,000   |          | -1 800,000 | Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ. Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.                               |                  |
| 2.2.6.14 |   | Лас су үшін жүктемелі құрғату сорғысы (қалқымасымен. қуаты (кВт)1,1. 3000 айн./мин. Су деңгейін бақылаудың болуы және судың болуына байланысты автоматтық қосу мен ажырату)  |               | 4                             | 4    |                                | 680,000  | 680,000  |            |  |                  |
| 2.2.6.15 |   | Жоғары қысымды жуғыш (трансформаторларды жуу үшін. Кернеуі 230 В, өнімділігі 500 л/с, макс. қысымы 150 бар, массасы 26 кг., Р-2,8 кВт, Манометрлік ажырату, Жоғары қысымды құбыршек (м) 10 м., Жұмсақ бастырмалы пистолет Easy, Мөлшерлері (ДхШхВ) 380х360х930)  |               | 5                             | 5    |                                | 1483,700   | 1483,700 |            |  |                  |
| 2.2.6.16 |   | Кеміргіштерден қорғаныш құрылғысы (ультрадыбысты)  |               | 3                             | 3    |                                | 28,800   | 28,800   |            |  |                  |
| 2.2.6.17 |   | Баспалдақ 5 м. (ағаш тіреудің бірі L=3 м, төмендегі сомдақтарымен, шыбықтан жасалған тартқыданаар d=8-10 мм әрбір 2 м сайын. Ені: төменде кемінде 40 см, жоғарыда ең кемі 30 см. Басқыштар арасындағы қашықтық 40 см-ден аспайды)  |               | 5                             | 5    |                                | 279,250  | 279,250  |            |  |                  |

| № р/с    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |          |          |   |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|----------|----------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар   | Факт     | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |          |          |   |                  |
| 2.2.6.18 |   | Баспалдақ 3 м. (ағаш тіреуіштік L=3 м, төмендегі сомдақтарымен, шыбықтан жасалған тартқыданаар d=8-10 мм әрбір 2 м сайын. Ені: төменде кемінде 40 см, жоғарыда ең кемі 30 см. Басқыштар арасындағы қашықтық 40 см-ден аспайды)   |               | 2                             | 2    |                                | 60,000   |          | -60,000  | Сатып алмаудың себебі әлеуетті жеткізушілердің болмауы болып табылады. Төмендету сауда-саттығын қолдана отырып, баға ұсынымдарын сұрату тәсілімен жеті сатып алу өткізілді (қорытынды хаттамалары: 08.04.2019ж. №263730-126157, 16.05.2019ж. №282691-145873, 13.06.2019ж. №295453-160551, 03.07.2019ж. № 302300-170111, 15.07.2019ж. №307687-174964, 08.08.2019ж. №317144-186473, 12.09.2019ж. №328896-200583). Барлық сатып алулар іске асқан жоқ. |                  |
| 2.2.6.19 |   | Мотошалғы (бензиндік, салмағы 4,5 кг, отын бағының сыйымдылығы 0,34 л, қуаты 1.1 л/с 0,8 кВт, стандартты кесу сайманы, оратын бастигі AutoCut )  |               | 3                             | 3    |                                | 169,290  | 169,290  |          |   |                  |
| 2.2.6.20 |   | Мотопомпа (орташа өнімді кәсіби мотопомпа таза және лас суларды қайта айдау үшін. Бензиндік. Өнімділігі-300 л/мин Өнімділігі-87 м3 сағат;арыны-2.7 бар; сору тереңдігі-8 метр; жалпы айдама биіктігі-30 метр; кіріс келте құбыр диаметрі-40 мм; шығыс келте құбыр диаметрі-40 мм )   |               | 1                             | 1    |                                | 86,135   | 86,135   |          |   |                  |
| 2.2.6.21 |   | Электрлі бұрғы (соққылы, қуаты P=1400 Вт, б.ж. айналым саны n=900-2000 айн./мин., айналым саны n=1800-4000 айн./мин, Соққылар саны (жылдамдық)-14400-64000 соққы/мин, m=4,5 кг, патрон 1,5-13 мм)  |               | 1                             | 1    |                                | 288,900  | 288,900  |          |   |                  |
| 2.2.6.22 |   | Тігілген полиэтиленнен кәбілдерді союға арналған саймандар жинағы (жартылай өткізгіштік қабаттан, оқшауламдан тұрады) (тез алынатын тұтқа бөлектенбейтін жартылай өткізгіштік қабаттың қалдықтық ұзындығы: 30 мм Функционалдық мүмкіндіктері BRMrd1/E: ø 14-40мм; фукионалдық мүмкіндіктері ASCR2: ø 20-50мм;жәшік мөлшерлері: 320x290x110;жинақ салмағы: 3,690 кг)  |               | 1                             | 1    |                                | 687,550  | 687,555  | 0,005    |   |                  |
| 2.2.6.23 |   | Ауыр салмақты жабдықтарды қозғалтуға арналған гидравликалық қондырғы (қозғалту үшін күш салу 10*2 тс,соташық жүрісі, 500мм; итерілетін жүк массасы, (құрғаққа Kтс=0,15), 65x2 тн ;рельстер типі Р65 Габариттері (мм) ВxLxН, 909x284x349 мм Толымдануы: 1) Гидравликалық итергіш 10тс-2дана, 2) Иінгіректер толымы (4дана) - 1дана, 3) Сорғы станциясы - 1 дана, 4) Жоғары қысымды майысқак түтік РВД 2000мм жартылай жалғастырғышпен (4м) - 4дана. )                           |               | 1                             | 1    |                                | 4151,280   | 4151,280 |          |   |                  |
| 2.2.6.24 |   | Трансформатор майын тазалау (кептіру, сүзгілеу және газсыздандыру) үшін ұтқыр қондырғы (Өнімділігі, м3/сағат - 0,25; қондырғының жалпы қуаты, кВт - 5; май бойынша сору биіктігі, м - 12; майдың көтерілу биіктігі, м - 20; майдың шығардағы қысымы, кг/см2 - 2-4; бака-дегазатор көлемі, л - 70; өңделген май параметрлері: жаппай ылғал мазмұны, г/т - 10; жаппай газ мазмұны, % - 0,1...0,2; сүзгілеу жіңішкелігі, мкм/кл. таза - 3 / 8...9 ; тескілеу кернеуі, кВ - 60-80) |               | 1                             | 1    |                                | 3766,140   | 3766,140 |          |   |                  |
| 2.2.6.25 |   | Калорифер электрлі ауалық (типi КЭВ-6Н, кернеуі 220В, қуаты 6кВт)  |               | 1                             | 1    |                                | 43,527   | 43,527   |          |   |                  |
| 2.2.6.26 |   | Сығымдауыш электрлі ауалық жылжымалы (сығымдауыш көлемі: 100 л; кернеуі: 220 В; қозғалтқыш қуаты: 2,2 кВт; ауаны шығару көлемі: 416 л/мин нетто салмағы: 52 кг)  |               | 1                             | 1    |                                | 169,999  | 169,999  |          |   |                  |
|          |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы  |               |                               |      |                                |  |          |          |   |                  |
| 2.2.6.27 |   | Ауабанптағыш сплит-жүйе "Қыс-жаз" (қоректендіру көзі 220-240В; салкынлату қуаты 3,8-4,0 кВт; Қыздыру қуаты 3,8-4,0 кВт өнімділігі 520 текше сағат (рек. S-30-36м2))  |               | 3                             | 3    |                                | 604,758  |          | -604,758 | Тауар тендердің кеш өткізілуіне байланысты сатып алынған жоқ. Қорытындылар хаттамасы 10.01.20ж. 363110-255186.  |                  |
| 2.2.6.28 |   | Альпинистік тұрпаттағы қауіпсіздік жүйесі (СБАТ) үлкен сақтандыру карабиндері; шағын сақтандыру карабиндері; ақтандырғыш орау; статикалық арқандар. )  |               | 3                             | 3    |                                | 330,000  | 441,045  | 111,045  | "Aitesk ltd" ЖШС-мен жасалған 22.11.2019ж. № 351472/2019/1 шартқа сай.  |                  |

| № п/с        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |            | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                   |                   |  |                  |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |            |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар            | Факт              | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |   |               | Жоспар                        | Факт       |                                |  |                   |                   |  |                  |
| 2.2.6.29     |   | Қолдаушы гирляндардағы жұмысты атқаруға арналған құрылғы ( құрылғы синтетикалық қанатты адырнармен бірге екі икемді баспалдақтан, тірек траверсасының бұрыштарына баспалдақтарды бекіту үшін екі қауырмандан, жебе бесігінен, қос керме қанатынан және тежегіш құрылғылы екі блоктан тұрады. Құрылғының жүк көтеруі 250кг (2 адам), баспалдақсыз жебе бесігінің массасы 32кг, қос икемді баспалдақпен жебе бесігінің массасы 48 кг, тұтастай толым массасы 56 кг) |               | 1                             | 1          |                                | 1006,000   | 1006,000          |                   |  |                  |
| 2.2.6.30     |   | Микроомметр ( СА-10)  |               | 1                             | 1          |                                | 700,000  |                   | -700,000          | Сатып алмаудың себебі әлеуетті жеткізушілердің болмауы болып табылады. Төмендету сауда-саттығын қолдана отырып, баға ұсынымдарын сұрату тәсілімен екі сатып алу өткізілген жоқ (ҚХ 26.07.2019ж. № 311787-180426, 11.07.2019ж. № 305871-173576 ). |                  |
| 2.2.6.31     |   | Алюминийлі баспалдақ 24м (ұзындығы 24м) керек-жарақ толығымен және тораптар толығымен)  |               | 1                             | 1          |                                | 350,000  | 544,500           | 194,500           | Адилханов ЖК-мен жасалған 14.11.2019ж. № 347861/2019/1 шартқа сай.   |                  |
| 2.2.6.32     |   | Сұға арналған ыдыс ( алюминийлі фляга V-40л)  |               |                               | 2          |                                | 55,998   | 55,998            |                   |  |                  |
|              |   | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы  |               |                               |            |                                |  |                   |                   |  |                  |
| 2.2.6.33     |   | Жөндеу-баптау жұмыстарын жүргізуге арналған «NTS-815» стенді («NTS-815» стенді жоғары қысымды отын аппаратураларында (ЖҚОА), дәстүрлі бүркігіштер мен жаңа дизельді қозғалтқыштарда жөндеу-баптау жұмыстарын жүргізу үшін арналған )  |               | 1                             | 1          |                                | 4500,000   | 4400,000          | -100,000          | Баға ұсынымдары тәсілімен сатып алу және "НПО "КазСпецМаш" ЖШС-мен жасалған 02.10.2019ж. №329556/2019/3 шарт қорытындылары бойынша қаражат үнемделді.  |                  |
| 2.2.6.34     |   | "JLG" X14J жебелік көтергіш (көтеріңкі күйдегі биіктігі-11,8м; платформаның жүк көтергіштігі-120/200 кг Көлденең құлашы-6,76м)  |               | 2                             |            |                                | 14000,000  |                   | -14 000,000       | Тауар "СемСар Инвест" ЖШС-мен 26.12.2019 жылғы № 346139/2019/1 шарттың кеш жасалуына байланысты сатып алынған жоқ.   |                  |
| <b>2.2.7</b> |   | <b>Өрт сөндіретін жабдық, құрал</b>   | дана          | <b>256</b>                    | <b>253</b> |                                | <b>4 768,274</b>                                       | <b>4 829,370</b>  | <b>61,096</b>     |  |                  |
| 2.2.7.1      |   | Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-2)   | дана          | 39                            | 39         |                                | 117,263  | 117,263           | -0,000            |  |                  |
| 2.2.7.2      |   | Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-5)   | дана          | 34                            | 34         |                                | 115,720  | 171,504           | 55,784            | Жасалған шарттарға сай   |                  |
| 2.2.7.4      |   | Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-10)  | дана          | 22                            | 22         |                                | 165,158  | 165,158           |                   |  |                  |
| 2.2.7.5      |   | Өрт сөндіргіш ұнтақтық (ОП-100)   | дана          | 3                             | 3          |                                | 174,580  | 174,580           |                   |  |                  |
| 2.2.7.6      |   | Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-2)   | дана          | 52                            | 52         |                                | 309,203  | 309,203           | 0,000             |  |                  |
| 2.2.7.7      |   | Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-5)   | дана          | 42                            | 42         |                                | 477,503  | 477,503           | -0,000            |  |                  |
| 2.2.7.8      |   | Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-10)  | дана          | 14                            | 14         |                                | 381,518  | 386,830           | 5,312             | Жасалған шарттарға сай   |                  |
| 2.2.7.9      |   | Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-20)  | дана          | 7                             | 7          |                                | 327,470  | 327,470           |                   |  |                  |
| 2.2.7.10     |   | Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-25)  | дана          | 1                             | 1          |                                | 88,349   | 88,349            | 0,000             |  |                  |
| 2.2.7.11     |   | Өрт сөндіргіш көмір қышқылды (ОУ-80)  | дана          | 3                             | 3          |                                | 401,300  | 401,300           |                   |  |                  |
| 2.2.7.12     |   | Өрт қалқаны (ЩП-В толымдауы, толымда жабылған)  | дана          | 7                             | 7          |                                | 623,000  | 623,000           |                   |  |                  |
| 2.2.7.13     |   | Өрт қалқаны (ЩП-Е толымдауы, Е сыныбы, торлы есікпен жабылған, толымда )  | дана          | 10                            | 10         |                                | 899,000  | 899,000           |                   |  |                  |
| 2.2.7.14     |   | Құмға арналған темір жәшік (V-0,5 м3)   | дана          | 19                            | 19         |                                | 488,300  | 488,300           |                   |  |                  |
| 2.2.7.15     |   | Өрт бағанашығы, толым (КПА)   | дана          | 3                             |            |                                | 199,910  | 199,910           |                   |  |                  |
| <b>2.2.8</b> |   | <b>Еңбекті қорғау жабдықтары</b>  | дана          | <b>193</b>                    | <b>39</b>  |                                | <b>17 805,166</b>                                      | <b>57 841,545</b> | <b>40 036,379</b> |  |                  |
| 2.2.8.1      |   | Тренажер-манекен Т12 "Максим III-01" + қабырғадағы табло (толық толым, оңтайлы нұсқа) (Іс-кімилдар орындаудың дұрыстығын тіркеумен және тестілік режимдермен бірге жүректі-өкпені қалпына келтіретін серіппелі-механикалық тренажер– манекен (150x55x27/13 кг). Бақылау/басқару пультіне қосылады және үйретушінің зардап шеккенді қалпына келтіру процесін ашық көрсетуге мүмкіндік жасайды)   | дана          | 1                             | 11         |                                | 561,944  | 12 514,451        | 11 952,507        | Персоналға жазатайым жағдайдан зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету және жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу дағдыларына үйрету үшін 10 дана робот-жаттықтырушы қосымша сатып алынды.   |                  |
| 2.2.8.2      |   | 0,4 кВ электр қондырғылары үшін тасымалданатын жерге ұштауыш (ПЗРУ-2)   | дана          | 4                             |            |                                | 155,152  |                   | -155,152          | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды   |                  |
| 2.2.8.3      |   | Жылжымалы жерлендіргіш 10 кВ дейінгі ТҚ үшін (ПЗРУ-10)  | дана          | 6                             |            |                                | 214,380  |                   | -214,380          | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды   |                  |
| 2.2.8.4      |   | Жылжымалы жерлендіргіш (ЗПП-15М)  | дана          | 2                             |            |                                | 134,054  |                   | -134,054          | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды   |                  |
| 2.2.8.5      |   | Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 35 кВ ТҚ үшін (ЗПП-35-3)   | дана          | 5                             |            |                                | 365,700  |                   | -365,700          | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды   |                  |
| 2.2.8.6      |   | Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 110 кВ ТҚ үшін (ЗПП-110-3)   | дана          | 7                             |            |                                | 327,348  |                   | -327,348          | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |              | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |                       |                       |   |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |              |                                | Жоспар                                    | Факт                  | Ауытқу                | Ауытқу себептері  |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт         |                                |   |                       |                       |   |
| 2.2.8.7  |   | Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 220 кВ ТҚ үшін (ЗПП-220)                      | дана          | 16                            |              |                                | 1 670,080                                 |                       | -1 670,080            | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.8  |   | Жылжымалы жерлендіргіш 3-фазалы, 500 кВ ТҚ үшін (ЗПП-500)                      | дана          | 9                             |              |                                | 1 071,000                                 |                       | -1 071,000            | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.9  |   | Жылжымалы жерлендіргіш 110 кВ ЭЖЖ үшін 3 фазалы (ЗПЛ-110-3)                    | дана          | 7                             |              |                                | 697,382                                   |                       | -697,382              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.10 |   | Жылжымалы жерлендіргіш 220 кВ ЭЖЖ үшін 3 фазалы (ЗПЛ-220-3)                    | дана          | 11                            |              |                                | 131,406                                   |                       | -131,406              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.11 |   | Жылжымалы жерлендіргіш 220 кВ ЭЖЖ үшін 1 фазалы (ЗПЛ-220-1)                    | дана          | 2                             |              |                                | 153,000                                   |                       | -153,000              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.12 |   | Жылжымалы жерлендіргіш 500 кВ ЭЖЖ үшін 1 фазалы (ЗПЛ-500-1)                    | дана          | 4                             |              |                                | 486,744                                   |                       | -486,744              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.13 |   | 330-500 кВ жайтартқыш аркансым үшін тасымалданатын жерге ұштауыш (ПЗТ-330-500) | дана          | 2                             |              |                                | 145,056                                   |                       | -145,056              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.14 |   | Автомобильдік тасымалданатын жерге ұштауыш (ЗПМ)                               | дана          | 7                             |              |                                | 403,725                                   |                       | -403,725              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.15 |   | Кернеу көрсеткіші (ПИН-90-2-М1)  | дана          | 7                             |              |                                | 25,641                                    |                       | -25,641               | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.16 |   | Кернеу көрсеткіші (УННУ-1, әмбебап, 0,4 кВ электр қондырғылары үшін)           | дана          | 26                            |              |                                | 948,610                                   |                       | -948,610              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.17 |   | Кернеу көрсеткіші (УВН-10)   | дана          | 4                             |              |                                | 214,400                                   |                       | -214,400              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.18 |   | Кернеу көрсеткіші (УВНИ-10СЗ, 6-10 кВ ЭЖ және ТҚ үшін)                         | дана          | 10                            |              |                                | 667,800                                   |                       | -667,800              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.19 |   | Кернеу көрсеткіші (УВНФ-10 СЗ, 6-10 кВ фазаларының дәл келуін тексеру үшін)    | дана          | 5                             |              |                                | 395,500                                   |                       | -395,500              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.20 |   | Кернеу көрсеткіші (УВНИ-35-220 СЗ, 35; 110; 220 кВ ЭЖ және ТҚ үшін)            | дана          | 20                            |              |                                | 1 948,000                                 |                       | -1 948,000            | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.21 |   | қарнақ оралымды (ШО-10)  | дана          | 7                             |              |                                | 263,200                                   |                       | -263,200              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.22 |   | қарнақ оралымды әмбебап (ШОУ-35 әмбебап бастиекпен)                            | дана          | 5                             |              |                                | 164,510                                   |                       | -164,510              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.23 |   | қарнақ оралымды әмбебап (ШОУ-110 әмбебап бастиекпен)                           | дана          | 4                             |              |                                | 220,564                                   |                       | -220,564              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.24 |   | қарнақ оралымды әмбебап (ШОУ-220 әмбебап бастиекпен)                           | дана          | 9                             |              |                                | 505,620                                   |                       | -505,620              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.25 |   | оралымды әмбебап қарнақ (ШОУ-500 әмбебап бастиекпен)                           | дана          | 7                             |              |                                | 584,696                                   |                       | -584,696              | "СКК" ЖШС-мен бағаны келісу рәсімінің ұзаққа созылуына байланысты сатып алу рәсімі 2019 жылдың соңында жүзеге асырылды  |
| 2.2.8.26 |   | Экрандайтын киім-кешек толығы (ЭП-4 тұрпатындағы (жаздық))                     | дана          | 3                             | 14           |                                | 2 674,827                                 | 22 663,527            | 19 988,700            | "Компания Азия Лайн" ЖШС-мен жасалған 21.11.2018ж. №01-16-Д-1028 шарт бойынша 14 дана жеткізілді, соның ішінде 5 данасы 2018 жылғы жоспар бойынша, 3 дана 2019 жылғы жоспар бойынша және қосымша 6 дана сатып алынды. |
| 2.2.8.27 |   | Экрандайтын киім-кешек толығы (ЭП-4 тұрпатындағы (қыстық))                     | дана          | 3                             | 14           |                                | 2 674,827                                 | 22 663,567            | 19 988,740            | "VerBulak" ЖШС-мен жасалған 21.11.2018 жылғы №01-16-Д-1027 шарт бойынша 14 дана жеткізілді, соның ішінде 5 данасы 2018 жылғы жоспар бойынша, 3 данасы 2019 жылғы жоспар бойынша және қосымша 6 дана сатып алынды.     |
|          | <b>2019 жылға арналған қосымша іс-шаралар бойынша, соның ішінде:</b>                                    |  |               |                               | <b>2 139</b> |                                |   | <b>13 084 775,233</b> | <b>13 084 775,233</b> |   |
| <b>1</b> | <b>Ірі инвестициялық жобалар бойынша</b>  |  |               | дана                          | <b>4</b>     |                                |   | <b>4 730 224,478</b>  | <b>4 730 224,478</b>  |   |

| № p/c | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |       | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |               |   |                  |
|-------|---|--|---------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|---|---------------|---|------------------|
|       | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |       |                                | Жоспар                                    | Факт          | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|       |   |  |               | Жоспар                        | Факт  |                                |   |               |   |                  |
| 1.1   |   | "ҰЭТ-ты жаңғырту" жобасы   | дана          |                               | 1     |                                | 1 999 056,067                             | 1 999 056,067 | Жоба қызмет мерзімі өткен, өткен ғасырдың 60-70 жылдары салынған, қолданыстағы электр жеткізу желілерін реконструкциялау арқылы Қазақстан БЭЖ жұмысының сенімділігін арттыруға бағытталған. Электр жеткізу желілерінің техникалық сипаттамаларын қалпына келтіру ресурсты ұзартуға, электр энергиясын жеткізу шарттарын сақтауға және жақсартуға, сонымен қатар тұтынушыларға ЭЖ арқылы жеткізілетін қуаттың шектік деңгейлерін арттыруға мүмкіндік береді.   |                  |
| 1.1.1 |   | ТПРЭС - Сокол  | км            |                               | 70,15 |                                | 1 827 293,968                             | 1 827 293,968 | "АСПМК-519" ЖШС-мен жасалған 19.08.2019ж. № 25-Д-617 шарт бойынша 2020 жылғы жоспар жұмыстары мерзімінен бұрын орындалды.   |                  |
| 1.1.2 |   | Қостанай - Орталық   | км            |                               |       |                                | 154,000                                   | 154,000       | "Промстрой-Энерго" ЖШС-мен жасалған 19.08.2019ж. № 01-25-Д-620 шарт бойынша 2020 жылғы жоспар жұмыстары мерзімінен бұрын орындалды.   |                  |
| 1.1.3 |   | Сокол - Кашары   | км            |                               |       |                                | 153 577,971                               | 153 577,971   | "Промстрой-Энерго" ЖШС-мен жасалған 19.08.2019ж. № 01-25-Д-620 шарт бойынша 2020 жылғы жоспар жұмыстары мерзімінен бұрын орындалды.   |                  |
| 1.1.4 |   | Ақтөбе облысының территориясында 220 кВ ЭЖ реконструкциялау жолында жер пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау  | дана          |                               | 1     |                                | 3 500,000                                 | 3 500,000     | ЭЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.   |                  |
| 1.1.5 |   | Батыс-Қазақстан облысының территориясында 220 кВ ЭЖ реконструкциялау жолында жер пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау   | дана          |                               | 1     |                                | 4 999,000                                 | 4 999,000     | ЭЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.   |                  |
| 1.1.6 |   | Атырау облысының территориясында 220 кВ ЭЖ л - 2540 реконструкциялау жолында жер пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау   | дана          |                               | 1     |                                | 1 300,000                                 | 1 300,000     | ЭЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.   |                  |
| 1.1.7 |   | Қостанай облысының территориясында 500-220 кВ ЭЖ реконструкциялау жолында жер пайдаланушыларды реттеу бойынша жерге орналастыру жобаларын жасау  | км            |                               |       |                                | 8 231,128                                 | 8 231,128     | ЭЖ-ні реконструкциялау кезінде шығындарды өтеп, жер пайдаланушыға жер телімін беру үшін, реконструкцияланатын аумақтағы бөгде жер пайдаланушыларын анықтау қажеттілігі туындауына байланысты қызмет 2019 жылы көрсетілді.   |                  |
| 1.2   |   | "Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту" жобасы (Орал-Атырау-Құлсары-Теңіз учаскілерінде 220 кВ ЭЖ салу)   | дана          |                               | 1     |                                | 44 444,959                                | 44 444,959    | Жобаны іске асыру Қазақстан БЭЖ Батыс аумағының өткізгіштік қабілетін және тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға және Батыс-Қазақстан және Атырау облыстары арасында 220 кВ электр желілерінің байланысын күшейтуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта көрсетілген облыстар өткізгіштігі 100 МВт 220 кВ әлсіз бір тізбекті тартылған электр жеткізу желісімен байланысқан. Бұл желіні жөндеуге ажыртқан жағдайда Атырау және Маңғыстау облыстарының энергия жүйесі оқшауланған жұмысқа шығарылады, ал бұл тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігінің төмендеуін білдіреді.  |                  |
| 1.2.1 |   | "Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілер салу. 220 кВ Орал ҚС - 220 кВ Правобережная ҚС бір тізбекті 220 кВ ЭЖ салу" объектісі бойынша жобалау-іздістіру жұмыстары | дана          |                               | 1     |                                | 44 444,959                                | 44 444,959    | "Мангистауэнергомонтажнадка" ЖШС-мен жасалған 26.08.2019 жылғы №302013/2019/1 шарт бойынша жұмыстар орындалды.  |                  |
| 1.3   |   | "500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма ЭЖ-ні салу" жобасы  | дана          |                               | 1     |                                | 2 644 872,375                             | 2 644 872,375 | Жоба "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде іске асырылады.   |                  |
| 1.3.1 |   | "500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма ЭЖ-ні салу" жобасы  | дана          |                               | 1     |                                | 514 842,810                               | 514 842,810   | Жоба бойынша ЭЖ салуға (4 объект) қатысты құрылыс-монтаждау жұмыстары 2018 жылы аяқталды және пайдалануға енгізілді, ҚС салуға (4 объект) қатысты құрылыс-монтаждау жұмыстары нақты 2018 жылы аяқталды, бірақ Қазақстан Республикасының Бірыңғай энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдері бойынша Қазақстан Республикасының Бірыңғай энергетикалық жүйесінде барлық транзиттің аварияға қарсы автоматикасын кешенді жөндеу және сынау бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарына салалық қорытындыны (2019 жылғы 6 наурызда, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің қорытындысы) ұзақ алуға байланысты ҚС бойынша объектілер 2019 жылы енгізілді. Жобаны іске асыру үшін "Промстрой-Энерго" ЖШС-мен 31.01.2014 жылғы № 25-Д-35 шарт және 29.12.2017 жылғы №25-ДС-1324 қосымша келісім жасалды. |                  |
| 1.3.2 |   | Техникалық қадағалау   | дана          |                               | 1     |                                | 1 785,714                                 | 1 785,714     | "Тараз-Технопроект" ЖШС-мен жасалған 31.12.2014 ж. №25-Д-1313 шартқа сай 2018 жылғы жоспар жұмыстарының көлемдері орындалды.  |                  |

| № р/с  | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |               |   |                  |
|--------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|---------------|---|------------------|
|        | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт          | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|        |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |               |   |                  |
| 1.3.3  |   | "500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Алма ҚС кеңейту және реконструкциялау" объектісін пайдалануға енгізудің жиынтық сметасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы. | дана          |                               | 1    |                                | 846,608                                   | 846,608       | "Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа сай   |                  |
| 1.3.4  |   | "500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Талдықорған ҚС салу" объектісін пайдалануға енгізудің жиынтық сметасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы.                   | дана          |                               | 1    |                                | 1 163,852                                 | 1 163,852     | "Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа сай   |                  |
| 1.3.5  |   | "500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Ақтоғай ҚС салу" объектісін пайдалануға енгізудің жиынтық сметасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы.                       | дана          |                               | 1    |                                | 1 163,852                                 | 1 163,852     | "Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа сай   |                  |
| 1.3.6  |   | "500 кВ Шүлбі ГЭС - Ақтоғай - Талдықорған - Алма ӘЖ-ні салу. 500/220/10 кВ Семей ҚС реконструкциялау" объектісін пайдалануға енгізудің жиынтық сметасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы.             | дана          |                               | 1    |                                | 846,608                                   | 846,608       | "Мемсараптама" РМК-мен жасалған 26.04.2019 ж. №01-0702 шартқа сай   |                  |
| 1.3.7  |   | Кредит үшін капиталдандырылатын сыйақылар   | дана          |                               | 1    |                                | 2 124 222,930                             | 2 124 222,930 | Шығындар Қазақстан Республикасының Үкіметі жобаны іске асыру үшін 83,8 млрд. теңге сомасына, соның ішінде БЗЖҚ қаражатынан жұмылдырған қарыз қаражатқа «KEGOC» АҚ купондық облигацияларын сатып алу арқылы қызмет көрсетумен шартталған.  |                  |
| 1.4    |   | " Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау схемасын күшейту. Электр желілік объектілерді салу" жобасы   | дана          |                               | 1    |                                | 41 851,077                                | 41 851,077    | Жоба Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысымен бекітілген Түркістан облысын 2024 жылға дейін әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспарына және Түркістан қаласын дамыту бойынша бірінші кезектегі іс-шараларды іске асыру бойынша жол картасына сәйкес жүзеге асырылады.  |                  |
| 1.4.1  |   | " Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау схемасын күшейту" жобасы бойынша жерге орналастыру жобасын және мемлекеттік актісін әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                | 85,079                                    | 85,079        | 14 043,000 мың теңге сомасына "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Түркістан облысы бойынша филиалымен жасалған жерге орналастыруға 75,0634 мың теңге сомасына жасалған 25.04.2019ж. №51, мемлекеттік актіні әзірлеуге 8,888 мың теңге сомасына жасалған 07.06.2019 ж. №54, әділет министрлігінде тіркеуге 1,127230 мың теңге сомасына жасалған 28.06.2019ж. №57 шарттарға сай. |                  |
| 1.4.2  |   | " Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау схемасын күшейту" жобасының ТЭН-ін әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                | 41 765,998                                | 41 765,998    | 39950,0 мың теңге сомасына ТЭН әзірлеуге "КИНГ"АҚ-мен жасалған 28.12.2018ж. №01-24-Д-1376 шартқа және 1815,998 мың теңге сомасына кешенді ведомстводан тыс сараптама өткізуге "Мемсараптама" РМК-мен жасалған 23.09.2019 жылғы №01-24-ДЭ-705 шартқа сай.  |                  |
| 1.5    |   | <b>Жергілікті және сынама жобалар</b>   | дана          |                               | 11   |                                | 1 033 480,350                             | 1 033 480,350 |   |                  |
| 1.5.1  |   | Байланыстың талшықтық-оптикалық желісін тұтынушыға дейін салу   | дана.         |                               | 1    |                                | 5 692,655                                 | 5 692,655     | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.2  |   | Қазақстан ҰЭТ-ында WAMS жүйесін құру  | дана.         |                               | 1    |                                | 322 640,677                               | 322 640,677   | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.3  |   | Корпоративтік контентті басқарудың бірыңғай жүйесін құру (БМЖ)  | дана.         |                               | 1    |                                | 136 127,250                               | 136 127,250   | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.4  |   | ERP ендіру бойынша қызметтер (кеңейтілген процестер)  | дана.         |                               | 1    |                                |   |               | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.5  |   | Кеңейтілген бизнес-процестер үшін автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесін ендіру  | дана.         |                               | 1    |                                | 173 992,000                               | 173 992,000   | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.6  |   | Кәсіпорынның автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесін ендіру (базалық процестер)   | дана.         |                               | 1    |                                | 160 140,000                               | 160 140,000   | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.7  |   | "Аварияға қарсы автоматика жүйесін жаңғырту" ЖСК әзірлеу  | дана.         |                               | 1    |                                | 22 556,500                                | 22 556,500    | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.8  |   | Жиілік және қуат ағындарын автоматты реттеу жүйесін жаңғырту" ЖСК әзірлеу   | дана.         |                               | 1    |                                | 36 881,268                                | 36 881,268    | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.9  |   | Таралудың алдын алу жүйесінің модульдерін ендіру және функционалын кеңейту бойынша жұмыстар   | дана.         |                               | 1    |                                | 59 400,000                                | 59 400,000    | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.10 |   | Артықшылық берілген қолданушыларды бақылау жүйесін ендіру бойынша жұмыстар  | дана.         |                               | 1    |                                | 116 050,000                               | 116 050,000   | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 1.5.11 |   | "Қазақтелеком" АҚ ДӨО - Павлодар ҚС - ПАЭТ - "ҚазТрансКом" АҚ байланыс торабы байланыс желісін салу" ЖСК әзірлеу  | дана.         |                               | 1    |                                |   |               | "KEGOC" АҚ бизнесті трансформациялау шеңберінде жергілікті жобаны іске асыру  |                  |
| 2      |   | <b>Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұру үшін шығындар</b>  | дана          |                               |      |                                | 7 306 831,405                             | 7 306 831,405 |   |                  |



| № p/c   | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |               |               |  |
|---------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--|
|         | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт          | Ауытқу        | Ауытқу себептері   |
|         |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |               |               |  |
| 2.1     |   | <b>Басқа да объектілер</b>  | дана          |                               | 134  |                                |   | 6 193 268,805 | 6 193 268,805 |  |
| 2.1.1   |   | <b>Қосалқы станцияларды реконструкциялау</b>  | дана          |                               | 78   |                                |   | 4 782 862,140 | 4 782 862,140 |  |
| 2.1.1.1 |   | 500 кВ Аврора ҚС-да тоқ трансформаторларының айырғыштарын орнатып, № 2,3,4,5,6,8 алты ұяшығында 500 кВ ауалық ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру                                  | дана          |                               | 1    |                                |   | 3 287,051     | 3 287,051     | Жұмыстың негізгі бөлігі ҚР ҰЭМ ТМРК 11.12.2017ж. № 302-ОД және ҚР ЭМ 22.12.2017ж. № 467 бірлескен бұйрығымен 2018 жылы 1 425 615,535 мың теңге сомасына бекітілген, жоспар 493 572,585 мың теңге, инвестициялық бағдарламаға сәйкес орындалды. Қыстың басталуына байланысты жұмыстар 20.12.2019 жылдан бастап 12.06.2019ж. дейін тоқтатылды. 2019 жылы 3287,051 мың теңге сомасына қалған жұмыс жасалды.   |
| 2.1.1.2 |   | Ақмола облысы Зеренді ауданы Қарағай станциясындағы 1150кВ "Көкшетау" ҚС-да 220кВ 1, 2 шиналар жүйесінде қосымша айырғыштарды орната отырып, 220 кВ алты ұяшықты реконструкциялау | дана          |                               | 1    |                                |   | 27 802,353    | 27 802,353    | Жұмыстың негізгі бөлігі ҚР ҰЭМ ТМРК 11.12.2017ж. № 302-ОД және ҚР ЭМ 22.12.2017ж. № 467 бірлескен бұйрығымен 2018 жылы 533 404,526 мың теңге сомасына бекітілген, жоспар 400 000,0 мың теңге, инвестициялық бағдарламаға сәйкес орындалды. Қыстың басталуына байланысты жұмыстар 04.12.2018 жылдан бастап 03.06.2019ж. дейін тоқтатылды. 2019 жылы 27802,353 мың теңге сомасына қалған жұмыс жасалды.  |
| 2.1.1.3 |   | 220кВ "Қызылөскер" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату   | дана          |                               | 1    |                                |   | 8 873,275     | 8 873,275     | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай жүзеге асырылады. 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1367/Д-18-02-138 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша объектінің құрылысы жүзеге асырылады. "Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 41 853,747 мың теңге сомасына 19.04.2019 ж. №235949/2019/1, «Казнадзоргрупп» ЖШС-мен техникалық қадағалауға 7,000 мың теңге сомасына 14.03.2019ж. №240840/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 551,485 мың теңге сомасына 27.05.2019ж. №283963/2019/ шарттар жасалды. |
| 2.1.1.4 |   | 220кВ "Куйбышевская" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату   | дана          |                               | 1    |                                |   | 14 566,784    | 14 566,784    | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай жүзеге асырылады. 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25-Д-262 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша объект құрылысы жүзеге асырылады. "ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 130 855,465 мың теңге сомасына 20.02.2019ж. №216451/2019/1, "АЗИЯ - Серт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 660,000 мың теңге сомасына, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 724,213 мың теңге сомасына 20.03.2019 ж. №251824/2019/1 шарттар жасалды.   |
| 2.1.1.5 |   | 500кВ "Есіл" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату   | дана          |                               | 1    |                                |   | 107 684,129   | 107 684,129   | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай жүзеге асырылады. 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25-Д-262 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 79 609,481 мың теңге сомасына 19.02.2019ж. №216626/2019/1, "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен 29,0 мың теңге сомасына техникалық қадағалауға 26.03.2019ж. №250741/2019/1, "ЭЛТЕЛ ЖШС-мен 1 048,972 мың теңге сомасына 20.03.2019ж. №251809/2019/1 шарттар жасалды.                               |
| 2.1.1.6 |   | 220кВ "Макинская" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1    |                                |   | 40 681,101    | 40 681,101    | Жұмыс 2018 жылдан бастап жүргізіледі. 2018 жылы жоспардан тыс 29 132,994 мың теңге игерілді. Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай орындалды. "Элтел" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 28 827,23 мың теңге сомасына 09.10.2018 №609-Д, «ҚалаСәулетҚұрылыс» ЖШС-мен техникалық қадағалауға 305,760 мың теңге сомасына 28.09.2018 №607-Д, «AsiaGroupTechnology» АҚ-мен авторлық қадағалауға 58,047 мың теңге сомасына 23.10.2018ж. №646-Д шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді. 23.09.2019ж. № 372 бұйрық.   |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |             |             |  |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|-------------|-------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар      | Факт        | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |             |             |  |                  |
| 2.1.1.7  |   | 220кВ "Көшетау" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                      | дана          |                               | 1    |                                |  | 58,047      | 58,047      | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай орындалды. "Элтел" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 28 827,23 мың теңге сомасына 09.10.2018 №609-Д, «ҚалаСәулетҚұрылыс» ЖШС-мен техникалық қадағалауға 305,760 мың теңге сомасына 28.09.2018 №607-Д, «AsiaGroupTechnology» АҚ-мен авторлық қадағалауға 58,047 мың теңге сомасына 23.10.2018ж. №646-Д шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді. 23.09.2019ж. № 372 бұйрық.  |                  |
| 2.1.1.8  |   | Ақмола ЖЭТ филиалында авариялық жағдайларды жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерді орнату     | дана          |                               | 1    |                                |  | 21 968,570  | 21 968,570  | Жұмыс 2018 жылдан бастап жүргізіліп жатыр. 20018 жылы 50586,612 мың теңге игерілді, жоспар - 36 000,0 мың теңге. "Энергоинформ" АҚ-мен ҚМЖ-ға 53 640, 0 мың теңге және 18 540,0 мың теңге сомасына 27.08.2018ж. №564-Д және 27.08.2018ж. №565-Д; "СервисЗгрупп" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 189,987 мың теңге және 48,999 мың теңге сомасына 11.10.2018ж. №616-Д және 11.10.2018ж. № 617-Д; "Комек-1" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 101,175 мың теңге және 35,021 мың теңге сомасына 26.09.2018ж. №601-Д және 28.09.2018ж. №602-Д шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді. 02.09.2019ж. № 333 бұйрық (Есіл), 09.09.2019ж. № 342 бұйрық (Аврора).   |                  |
| 2.1.1.9  |   | 220 кВ КГПП ҚС-да аккумулятор батареясын ауыстыру   | дана          |                               | 1    |                                |  | 7 200,000   | 7 200,000   | Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (10.04.2019ж. АБ разрядын бақылау хаттамасы) және қызмет көрсетудің нормативтік мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілді. АБ жеткізуге "AZIMUT EAST GROUP" ЖШС-мен 7200,0 мың теңге сомасына 12.06.2019ж. №266844/2019/1 шарт жасалды.   |                  |
| 2.1.1.10 |   | 220 кВ Макинская ҚС-да аккумулятор батареясын ауыстыру  | дана          |                               | 1    |                                |  | 11 200,000  | 11 200,000  | Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (25.04.2018ж. АБ разрядын бақылау хаттамасы) және қызмет көрсетудің нормативтік мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілді. АБ жеткізуге "ZHERSU POWER" ЖШС-мен 11 200,0 мың теңге сомасына 26.11.2019ж. №01-16-Д-1050 шарт жасалды.   |                  |
| 2.1.1.11 |   | Ақмола ЖЭТ филиалында автоматты өрт дабылын және өрт туралы хабарлау жүйесін реконструкциялау | дана          |                               | 1    |                                |  | 29 692,543  | 29 692,543  | Жұмыс Ақмола облысы Есіл ауданы ТЖД тексеру актісіне сай орындалды. "Мангистауэнергомонтажналадқа" ЖШС, "JBR Group" ЖШС, "СИТ-Строй" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 78 608,095 мың теңге сомасына, "Азия Серт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 899,000 мың теңге сомасына, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 036,726 мың теңге сомасына шарттар жасалды. Қалған жұмыс 2020 жылы орындалады.  |                  |
| 2.1.1.12 |   | «KEGOC» АҚ Ақмола ЖЭТ филиалында жоғары вольтті жабдықты ауыстыру                             | дана          |                               | 1    |                                |  | 9 183,619   | 9 183,619   | Жұмыс филиалдың ҚС-сында істен шыққан жабдықты ауыстыру қажеттілігіне байланысты орындалды.  |                  |
| 2.1.1.13 |   | 500 кВ "Степная" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдарын орнату                            | дана          |                               | 1    |                                |  | 51 739,856  | 51 739,856  | Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 99847,0045 мың теңге сомасына 2018ж. жоспарда қарастырылған. Жұмыстар "ЭЛТЭЛ" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 50 280,340 мың теңге сомасына жасалған 28.12.2018ж. №354-16-18, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 796,999 мың теңге сомасына жасалған 07.03.19ж. №130-16-19 және "ЭЛТЭЛ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 662,517 мың теңге сомасына жасалған 15.02.19ж. №82-16-19 шарттар бойынша орындалды. Объект пайдалануға енгізілді.   |                  |
| 2.1.1.14 |   | 220кВ "Правобережная" ҚС-да жоғары вольтті жабдықты ауыстыру                                  | дана          |                               | 1    |                                |  | 121 387,657 | 121 387,657 | Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылдан ауыстырылған 58 758,00 мың теңге сомасын есепке алғанда, 2018 жылғы жоспарда 424 132,113 мың теңге сомасына қарастырылды. 2018 жылы 279 682,361 мың теңге игерілді. «ПФ Энергопромсервис» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 268 251,192 мың теңге сомасына 12.03.2018ж. №86-16-18, жабдықты жеткізуге (110 кВ элегазды ажыратқыштар 08.01.2018ж. 01-16-Д-10 шарт, 39 240,0 мың теңге сомасына, жеткізуші - "НПФ Алстом Сервис" ЖШС және 110 кВ АКТ 18.01.2019ж. №01-16-Д-36 шарт, 11 835,000 мың теңге сомасына, жеткізуші - "Benatech (Бенатек)" ЖШС) - 51075,000 мың теңге. Барлық ҚМЖ аяқтау және объектіні енгізу 2020 жылы жоспарланып отыр. |                  |

| № п/с    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |             |  |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|-------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт        | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |             |  |                  |
| 2.1.1.15 |   | 500 кВ Алматы ҚС-да айырғыштарды, ТТ,КТ, КС,ВЧЗ ауыстыры, 500, 220 кВ АТҚ реконструкциялау                    | дана          |                               | 1    |                                | 455 996,442                               | 455 996,442 | Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылдан ауыстырылған 300 000,00 мың теңге сомасын есепке алғанда, 2018 жылғы жоспарда 950 000,0 мың теңге сомасына қарастырылды. 2018 жылы 602 077,981 мың теңге игерілді. I. 500 кВ АТҚ қайта құру: жасалған шарттарға сай: ҚМЖ - "Ақтау-ЭВИК" ЖШС 9.03.2018 №01-25-Д-227 ; Авторлық қадағалау - "Тяжпромэлектропроект" ЖШС 16.05.2018 №186/18-27 ; техникалық қадағалау - "YEREN" ЖШС 13.08.2018 №353/18-27 . II. 220 кВ АТҚ реконструкциялау: Жасалған шарттарға сай: ҚМЖ - ПФ "Энергопромсервис" 29.03.2018 № 01-25-Д-225; авторлық қадағалау - "Тяжпромэлектропроект" ЖШС 16.05.2018 № 186/18-27; техникалық қадағалау - "YEREN" ЖШС 13.08.2018 №352/18-27. |                  |
| 2.1.1.16 |   | 500 кВ ОҚМАЭС ҚС-да ЗР-500 және ЗР-750 жерлендіргіш айырғыштармен РПД-500 аспалы айырғыштарын ауыстыру        | дана          |                               | 1    |                                | 32 806,122                                | 32 806,122  | Бұл жобада 500 кВ "ОҚМАЭС" ҚС-да ЗР-500 және ЗР-750 жерлендіргіштері бар РПД-500 физикалық тұрғыдан тозған айырғыштарды 500 кВ пантографтық айырғыштарға ауыстыру бойынша жұмыстар қарастырылған. Жұмыс 2015 жылдан бастап "СП НЕFT" ЖШС-мен 543 551,230 мың теңге сомасына жасалған 05.01.2015ж. №25-Д-2 шарт бойынша жүргізіледі. Объект пайдалануға берілді.  |                  |
| 2.1.1.17 |   | 500кВ Шу ҚС-да 110 кВ АТҚ реконструкциялау  | дана          |                               | 1    |                                | 29 524,155                                | 29 524,155  | Ауыстырылуы тиіс МКП-110 және ВМТ-110 түріндегі майлық ажыратқыштар тозды, олардың қызмет мерзімі 2015 жылға таман 26-33 жылды құрады. Жұмыс 2017 жылдан бастап «Казспремонт» ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 129 206,230 мың теңге сомасына жасалған 17.02.17ж. 39/17-08; 383 297 795 теңге сомасына жабдықты жеткізуге; «ABN Consulting group» ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 046,0 мың теңге сомасына жасалған 27.04.17ж. 186/17-08; авторлық қадағалауға «БиС Проект» ЖШС-мен 775,820 мың теңге сомасын жасалған 10.05.17ж. 192/17-08 шарттар негізінде жүзеге асырылады. 2020 жылы АТҚ аббаттандыру бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.   |                  |
| 2.1.1.18 |   | 500кВ Шу ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау  | дана          |                               | 1    |                                | 60 941,850                                | 60 941,850  | 500 кВ "Шу" ҚС-дағы 220 кВ АТҚ-да қолданыстағы ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 түріндегі майлық ажыратқыштардың қызмет мерзімі аяқталды. Жұмыс 2017 жылдан бастап «Казспремонт» ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 156 960,394 мың теңге сомасына жасалған 17.02.17ж. 40/17-08, «ABN Consulting group" ЖШС-мен жабдықты жеткізуге 394 727,902 мың теңге сомасына, техникалық қадағалауға 1021,768 мың теңге сомасына жасалған 27.04.17ж. 187/17-08, «БиС Проект» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 893,670 мың теңге сомасына жасалған 10.05.17ж. 193/17-08 шарттары бойынша жүргізіліп жатыр. 2020 жылы АТҚ аббаттандыру бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.  |                  |
| 2.1.1.19 |   | 500кВ Шу ҚС-да 5143-ӨЖ негізгі қорғанысын және АА командаларын қабылдау-тапсыру құрылғыларын реконструкциялау | дана          |                               | 1    |                                | 27 962,097                                | 27 962,097  | 500 кВ Шу ҚС-да АВЗК-80, ПРМ/ПРД АНКА-АВПА Л-5143 ЖЖ бекеті бар ДФЗ-503 Л-5143 аппаратурасының ақаулары және кемшіліктерінің жиілеуіне байланысты жұмыс КЕГОС АҚ техникалық кеңесінің 26.06.2017ж. № 12-Т хаттамасына сай жүзеге асырылады. "СтройЦентр-ЭК" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 31071,396 мың теңге сомасына 28.02.2019ж. № 231 465 /2019/1; "Казнадзоргруппа" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 355,0 мың теңге сомасына 02.04.2019ж. № 255617 /2019/1, "фирма ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 409,411 мың теңге сомасына 03.04.2019ж. № 260969 /2019/ шарттар жасалды. Энергетикалық жүйе жұмысының режиміне байланысты объектіні жөндеу және енгізу жұмыстары 2020 жылға ауыстырылды.   |                  |
| 2.1.1.20 |   | 500 кВ ОҚМАЭС ҚС-да 220 кВ АТҚ-ны айырғыштарды, ТТ, КС, ВЧЗ, ЩСН және ЩПТ ауыстыра отырып, реконструкциялау   | дана          |                               | 1    |                                | 182 291,476                               | 182 291,476 | Объект ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылдан ауыстырылған 120 000,00 мың теңге сомасын есепке алғанда, 2018 жылғы жоспарда 420 000,0 мың теңге сомасына қарастырылды. 2018 жылы 308 198,379 мың теңге игерілді. "Фирма "Лан" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 598 463,227 мың теңге сомасына 17.04.2018ж. № 01-25Д-281, "Қазак техникалық даму институты" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 364,233 мың теңге сомасына 28.06.2018ж. №293/18-27, "YEREN" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 74 316,92 мың теңге сомасына 13.08.2018ж. № 351/18-27 шарт жасалды.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |             |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|-------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт        | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |             |  |                  |
| 2.1.1.21 |   | 500 кВ Өскемен ҚС-да 500 кВ ұшықтар жабдығын ауыстыру                                    | дана          |                               | 1    |                                | 801 497,758                               | 801 497,758 | Жұмыс 1982-1985жж. бастап қолданыстағы жабдықтың тозуына байланысты, филиалдың бас инженерінің 25.12.2013ж. хаттамалық шешіміне және 500 кВ Өскемен ҚС 500 кВ АТҚ жабдығын тексерудің 04.11.2013ж. актісіне сәйкес жүргізіліп жатыр. Нақты сомасы, 2020 жылға ауысқан 9 276,67 мың теңге КҚС қалған сомасын қоспағанда, "Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 288 678,726 мың теңге сомасына жасалған 12.11.2018ж. № 0125-Д-985; жабдық жеткізуге: "ПФ "Электросервис" ЖШС-мен 221 265,00 мың теңге сомасына жасалған 19.09.2018ж. №01-16-Д-796; "ПФ "Электросервис" ЖШС-мен 66 231,00 мың теңге сомасына жасалған 28.09.2018 №01-16-Д-823; "РПФ Алстом Сервис" ЖШС-мен 128 972,250 мың теңге сомасына жасалған 28.09.2018ж. №01-16-Д-824; "РПФ Алстом Сервис" ЖШС-мен 99 810,000 мың теңге сомасына жасалған 29.08.2018ж. №01-16-Д-727; "СтройИнтеграция" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 699,900 мың теңге сомасына жасалған 14.05.2019ж. №277245/2019/1; «Services zed group» ЖШС-мен 517,551 мың теңге сомасына жасалған 26.04.2019 №239053/2019/1 шарттардың сомаларына сай. |                  |
| 2.1.1.22 |   | Шығыс ЖЭТ филиалында авариялық жағдайларды жалпы қосалық станциялық тіркеуіштерді орнату | дана          |                               | 1    |                                | 69 722,857                                | 69 722,857  | Жұмыстарды орындау 27 000, 0 мың теңге сомасын инвестициялап, 2018 жылы бастау жоспарланды, бірақ 2018 жылы мына шарттарды кеш жасауға байланысты басталған жоқ: 1) "Компания "Сәтті Жол" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 45 000,0 мың теңге сомасына 18.10.2018ж. №Д/06-16-306 , "Комек-1" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 90,413 мың теңге сомасына 24.12.2018ж. №Д/06-16-357 ; "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 610,738 мың теңге сомасына 14.11.2018ж. №Д/06-16-329 ; 2) "Компания "Сәтті Жол" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 24 000,0 мың теңге сомасына 18.10.2018ж. №Д/06-16-307,"Комек-1" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 49,444 мың теңге сомасына 24.12.2018ж. №Д/06-16-378 ; "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 333,994 мың теңге сомасына 14.11.2018ж. №Д/06-16-328. Объектілер 04.11.2019ж. ю 147 және № 148 бұйрықпен пайдалануға енгізілді.  |                  |
| 2.1.1.23 |   | 220 кВ ТМК ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                      | дана          |                               | 1    |                                | 32 948,284                                | 32 948,284  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. Нақты сомасы "АСТ-Технология" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 31 400,000 мың теңге сомасына жасалған 30.11.2018ж. №Д/06-16-336; «АТД-Стройпроект» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 571,608 мың теңге сомасына жасалған 29.12.2018ж. №Д/6-16-379; «Services zed group» ЖШС-мен техникалық қағалауға 976,676 мың теңге сомасына жасалған 22.10.2018 №Д/06-16-311 шарт сомаларына сәйкес келеді. Объект 05.11.2019ж. № 48 бұйрықпен пайдалануға енгізілді. ҚК актісі: 05.11.2019ж.  |                  |
| 2.1.1.24 |   | 220 кВ №14 ҚС Николаевка к. қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату           | дана          |                               | 1    |                                | 86 893,114                                | 86 893,114  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 89 406,760 мың теңге сомасына 06.05.2019ж. №240588/2019/1; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 1 178,066 мың теңге сомасына №274493/2019/1; «Services zed group» ЖШС-мен техникалық қадағалауға 689,520 мың теңге сомасына 28.03.2019ж. №255378/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.1.25 |   | 220 кВ №18 Семей ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                | дана          |                               | 1    |                                | 95 706,062                                | 95 706,062  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 99 036,747 мың теңге сомасына 23.04.2019ж. №242003/2019/1 ; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 1 304,955 мың теңге сомасына 29.04.2019ж. №273007/2019/1; "Инжиниринговая Компания "Лидер" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 690,000 мың теңге сомасына 28.03.2019ж. №255402/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |             |   |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|-------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт        | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |             |   |                  |
| 2.1.1.26 |   | Шығыс ЖЭТ филиалының ӨДО-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                                    | дана          |                               | 1    |                                | 25 182,446                                | 25 182,446  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалады. «Отделстрой» ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 30 571,736 мың теңге сомасына 28.03.2019ж. №255402/2019/1; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 402,828 мың теңге сомасына 3.05.2019ж. №274292/2019/1; "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 150,000 мың теңге сомасына 30.03.2019ж. №255397/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.1.27 |   | 500кВ Өскемен ҚС-да (ШЖЭТ) 500 АКШ орнату   | дана          |                               | 1    |                                | 98,546                                    | 98,546      | "500кВ АКШ" жабдығының екі бірлігінің зақымдануына байланысты жабдық ауыстырылды. 1) зауыттық ақаулар себебінен арқаулау жіктерінде микрожарықшақтардың пайда болуы нәтижесінде, ауа температурасының көп жылдық өзгерулері және желдің әсерінен 500 кВ Өскемен ҚС-да ЗЕРЗ 420-5PN57 типті, дисп. атауы 1 АТ автотрансформаторының "В" фазасы АКШ-500-1АТ 500 кВ АКШ элементтері зақымданды. 2) АКШ жоғары элементінің төменгі жағында фарфор қабатының өтпелі жарықшағы анықталды, бұл элемент жөнделді және 500 кВ АКШ-ға ауыстырылды, диспетчерлік атауы ОПН-ТН-СП-Л-5544 ф «С», типі ЗЕРЗ 420-5PN57. Асқын кернеу шектеуіштері Ақмола ЖЭТ-тің орталықтандырылған авариялық қорынан жеткізілді.  |                  |
| 2.1.1.28 |   | 500 кВ Ақтоғай ҚС бойынша ауыл шаруашылығы ысырыбын өтеу, жер телімдерін беруге құжаттарды әзірлеу                | дана          |                               | 1    |                                | 8 662,500                                 | 8 662,500   | Жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес, объектіні сумен камту үшін ұңғымасы бар сорғы станциясын және ҚС-ға екінші қосымша кіріс салу жоспарланды. бұл ҚС жер телімі ауданының және кіру жолының кеңеюіне әкелді. Осыған байланысты қосымша жер телімдері қажет болды. БҮ сұрату тәсілімен жерге орналастыру және жер-кадастрлық жұмыстарға қызметтер сатып алынды және оның қорытындылары бойынша "Возрождение ПВЛ" ЖШС-мен 8662,500 мың теңге сомасына 11.12.2019ж. №359949/2019/1 шарт жасалды.  |                  |
| 2.1.1.29 |   | 500 кВ Өскемен ҚС-да 220 кВ АТҚ ұяшықтарын Шығыс ЖЭТ филиалында 220 кВ жабдығын ауыстыра отырып, реконструкциялау | дана          |                               | 1    |                                | 499 296,435                               | 499 296,435 | Жұмыстарды орындау 360 000,0 мың теңге сомасын, соның ішінде 330 000,0 мың теңге -2018 жылғы жоспар бойынша және 30 000,0 мың теңге 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды, инвестициялап, 2018 жылға жоспарланды. Бірақ 2018 жылы ҚР БЭЖ режимдері және жабдықты реконструкциялауға шығару себебінен тек 33 808,159 мың теңге игерілді. Фирма «ЛАН» ЖШС-мен құрылыс-монтаждау жұмыстарына 243 051,539 мың теңге сомасына 30.07.2018ж. №01-25-Д-640; "Қазақ техникалық даму институты" ЖШС-мен жабдықты жеткізуге 479 949,673 мың теңге сомасына, авторлық қадағалауға 1 734,657 мың теңге сомасына 30.10.2018ж. №06-16-316 ; "СтройСервисГарант" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 11 373,659 мың теңге сомасына 13.12.2018ж. №06-16-340 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.1.30 |   | АТ-1 және АТ-2-де 220 кВ Бейнеу ҚС-да ЛТМН-16000/10-У1 реттеуші трансформаторларды орнату                         | дана          |                               | 1    |                                | 168 592,589                               | 168 592,589 | Жұмыстарды орындау ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБ және ҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 103 000,0 мың теңге сомасына 2020 жылға жоспарланды. Бірақ жобалау-сметалық құжаттаманың дайын болуына және "ЭкспертКонсалтингЦентр" ЖШС-ның 28.12.2016ж. №ЭКСКОНЦЕНТР-0060/16 сараптама қорытындысын алуға байланысты жұмыстар 20019 жылы басталды. "Айком LTD" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 182 922,70 мың теңге сомасына 05.05.2018 жылғы №25/229, "Исследовательский центр по безопасности охраны труда и промышленной безопасности" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1336,0 мың теңге сомасына 28.05.2018ж. №25/280, "Атырау Энерго Проект" ЖШС-мен 410,6 мың теңге сомасына 28.05.2018ж. №25/273 шарттар жасалды. |                  |
| 2.1.1.31 |   | Батыс ЖЭТ филиалында РҚА құрылғыларын ауыстыру  | дана          |                               | 1    |                                | 522,331                                   | 522,331     | 110 кВ Атырау ҚС Л-105 Е08+У1 релелік қорғау және басқару шкафының құрамына кіретін МП 7SS5255-5FA01-0AA1/EE релесінің істен шығуына байланысты   |                  |
| 2.1.1.32 |   | Сарыбай ЖЭТ филиалындағы 220 кВ Восточная ҚС-да 110 кВ АТҚ-ны айырғыштарды ауыстыра отырып, реконструкциялау      | дана          |                               | 1    |                                | 304 094,304                               | 304 094,304 | Жұмыстарды орындау 189 467,0 теңге сомасына инвестицияларды игерумен 2018 жылға жоспарланған болатын. Бірақ "Энергопромстройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 298 962,256 мың теңге сомасына 25.09.2018ж. № 01-25-Д-814 шартты кеш жасау себебінен 2018 жылы жұмыс басталған жоқ. "СтройСервисГарант" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 4 455,00 мың теңге сомасына 07.11.2018ж. №35-к, "Стройцентр плюс" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 677,046 мың теңге сомасына 20.12.2018ж. №42-к шарттар жасалды.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |   |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |   |                  |
| 2.1.1.33 |   | 220 кВ Центральная ҚС реконструкциялау (220 кВ Центральная ҚС-да майлық ажыратқыштарды, ток трансформаторларын, айырғыштарды және кернеу трансформаторларын ауыстырып, 220кВ АТҚ қайта құру) | дана          |                               | 1    |                                | 47 938,994                                | 47 938,994 | Жалпы инвестицияларының сомасы 301 994,2 мың теңге, соның ішінде 230 435,0 мың теңге -2018 жылғы жоспар бойынша және 71 559,2 мың теңге 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды, жұмыстарды орындау 2018 жылға жоспарланды. 2018 жылы "Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 395 404,461 мың теңге сомасына жасалған 13.03.2018ж. №01-25-Д-194, "Қазақ техникалық даму институты" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 384,0 мың теңге сомасына жасалған 04.07.2018ж. №13-к, "Стройцентр плюс" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 912,970 мың теңге сомасына жасалған 26.03.2018ж. №6-к шарттар бойынша барлығы 348 762,437 мың теңге игерілді.  |                  |
| 2.1.1.34 |   | Объектіні реконструкциялау. 220 кВ Сарыбай ҚС-да В-220 АТ-1, АТ-2 ажыратқыштарды элегазды ажыратқыштарға ауыстыру  | дана          |                               | 1    |                                | 12 381,751                                | 12 381,751 | Инвестицияларының жалпы сомасы 62 829,6 мың теңге жұмыстарды орындау 2017 жылға жоспарланды. 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде бұл сома 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 74 653,47615 мың теңге сомасына жасалған 10.08.2017ж. №42-к, "Надежда-С" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 142,7867 мың теңге сомасына жасалған 04.09.2017ж. №46-к, "Стройцентр плюс" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 170,88 мың теңге сомасына жасалған 15.09.2017ж. №48-к шарттар бойынша 63 585,392 мың теңге игерілді.   |                  |
| 2.1.1.35 |   | 220 кВ Сарыбай ҚС-да 220 кВ АТҚ-ны 220 кВ АТ-1, АТ-2 ток трансформаторларын ауыстыра отырып, реконструкциялау  | дана          |                               | 1    |                                | 5 806,658                                 | 5 806,658  | Инвестицияларының сомасы 28 173,6 мың теңге жұмыстар 2017 жылға жоспарланған болатын. 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде бұл сома 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 38 995,231 мың теңге сомасына жасалған 10.08.2017ж. №43-к, "Надежда-С" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 591,456 мың теңге сомасына жасалған 04.09.2017ж. №45-к, "Стройцентр плюс" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 88,4 мың теңге сомасына жасалған 15.09.2017ж. №49-к шарттар бойынша 33 868,429 мың теңге игерілді.   |                  |
| 2.1.1.36 |   | Сарыбай ЖЭТ филиалында авариялық оқиғалардың жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерін орнату   | дана          |                               | 1    |                                | 1 950,028                                 | 1 950,028  | Инвестицияларының сомасы 18 000,0 мың теңге жұмыстарды орындау 2017 жылға жоспарланды. 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде бұл сома 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы «Art Price» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 32 000,0 мың теңге сомасына жасалған 17.08.2018ж. №20-к, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 262,068 мың теңге сомасына жасалған 12.10.2018ж. №29-к, «КӨМЕК-1» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 60,619 мың теңге сомасына жасалған 05.09.2018ж. №27-к шарттар бойынша 30372,7 мың теңге игерілді.  |                  |
| 2.1.1.37 |   | Сарыбай ЖЭТ филиалының ӨДО-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1    |                                | 14 864,829                                | 14 864,829 | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен 15.06.2019ж. Д-1390/Д-18-02-160 шарт бойынша ЖСК әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект салынды. "Best Securite" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 14 671,509 мың теңге сомасына 15.06.2019ж. №269871/2019/1, «АСАР Эксперт» ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1,0 мың теңге сомасына 19.06.2019ж. №291861/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 193,319 мың теңге сомасына 09.07.2019ж. №302886/2019/1 шарттар жасалды.                     |                  |
| 2.1.1.38 |   | Сарыбай ЖЭТ филиалының 220 кВ Центральная ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1    |                                | 33 216,288                                | 33 216,288 | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25 -Д- 265 шарт бойынша ЖСК әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 847,872 мың теңге сомасына 07.12.2018ж. №40-к, "Строй Эксперт Универсал" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 724,753 мың теңге сомасына 11.01.2019ж. №216573/2019/1, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 091,643 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №3-к шарттар жасалды. |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |  |                  |
| 2.1.1.39 |   | 220 кВ Сарыбай ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату     | дана          |                               | 1    |                                | 33 196,878                                | 33 196,878 | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25 -Д- 264 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 110 796,3 мың теңге сомасына 06.12.2018ж. №38-к, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 323,081 мың теңге сомасына, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 459,904 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №4-к шарттар жасалды. 2019 жылы шарттың жартысын игеру жоспарланды.                                    |                  |
| 2.1.1.40 |   | 220 кВ Лисаковская ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату | дана          |                               | 1    |                                | 50 261,617                                | 50 261,617 | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25 -Д- 263 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 112 349,9289 мың теңге сомасына 07.12.2018ж. №39-к, "Строй Эксперт Универсал" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 36,401 мың теңге сомасына 11.01.2019ж. №216392/2019/1, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 480,376 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №5-к шарттар жасалды. 2019 жылы шарттың жартысын игеру жоспарланды. |                  |
| 2.1.1.41 |   | 500 кВ Сокол ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату       | дана          |                               | 1    |                                | 50 117,698                                | 50 117,698 | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 11.04.2017ж. №25 -Д- 266 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 128 401,014 мың теңге сомасына 07.12.2018ж. №41-к, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 564,029 мың теңге сомасына 13.01.2019ж. №216684/2019/1, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 1 691,872 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №6-к шарттар жасалды. 2019 жылы шарттың жартысын игеру жоспарланды.      |                  |
| 2.1.1.42 |   | Сарыбай ЖЭТ филиалында РҚА жабдығын ауыстыру                             | дана          |                               | 1    |                                | 1 557,653                                 | 1 557,653  | 1150 кВ Қостанай ҚС-да ажыратқышты басқару құрылғысын авариялық ауыстыру   |                  |
| 2.1.1.43 |   | 220 кВ Қашары ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату      | дана          |                               | 1    |                                | 7 185,525                                 | 7 185,525  | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1386/Д-18-02-141 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Мангыстауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 67 450,8592 мың теңге сомасына 09.04.2019ж. №243188/2019/1, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 489,520 мың теңге сомасына 01.04.2019ж. №259875/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 888,764 мың теңге сомасына 26.04.2019ж. №28-к шарттар жасалды.                  |                  |

| № п/с    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |            |            |   |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|------------|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар     | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |            |            |   |                  |
| 2.1.1.44 |   | Солтүстік ЖЭТ филиалының өндірістік базасында СДҚ зертханасының бөлмелерінде желдеткішті және авариялық жарықтандыруды монтаждау | дана          |                               | 1    |                                |  | 8 870,147  | 8 870,147  | Жұмыстар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның тексеруі нәтижесінде (ҚР ИДМ ИДӨҚҚ Павлодар облысы бойынша департаменті) РММ 20.06.2016ж. № 20 акті 2-т.) енгізілді. Мына бұзушылықтар анықталды: химиялық зертхана және қауіпті химиялық заттарды сақтау қоймаларында механикалық іске қосқышы бар ауа тартқыш желдеткіш жоқ. 2018 жылы "Элтел" ЖШС-мен жасалған 28.08.2017 жылғы № 264 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "Промстрой -КЗ" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 8 440, 420 мың теңге сомасына 01.06.2019ж. № 253011/2019/1; "ТТЕ-ENGINEERING" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 111, 215 мың теңге сомасына 08.05.2019ж. № 281304/2019/1; "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 318, 512 мың теңге сомасына 29.03.2019ж. № 255708/2019/1 шарттар жасалды. |                  |
| 2.1.1.45 |   | 110 кВ Павлодар ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1    |                                |  | 3 531,525  | 3 531,525  | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1372 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "JBR Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 32 925,373 мың теңге сомасына 21.05.2019ж. № 252722/2019/1, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 04.05.2019ж. № 271142/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 433, 840 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276030/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.1.46 |   | 220 кВ Екібастұз ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату   | дана          |                               | 1    |                                |  | 16 996,013 | 16 996,013 | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1377 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "JBR Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 55 101,879 мың теңге сомасына 14.05.2019ж.№ 253003/2019/1, "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 30,0 теңге сомасына 05.05.2019ж. № № 271182/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 726, 048 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276034/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.1.47 |   | 220 кВ ЭПК ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату   | дана          |                               | 1    |                                |  | 2 852,412  | 2 852,412  | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1378 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. «Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 55 179,643 мың теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 253099/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,1 теңге сомасына 06.05.2019ж. № 271194/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 727,073 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276026/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.1.48 |   | 220 кВ Строительная - 1 ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1    |                                |  | 2 549,353  | 2 549,353  | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1373 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. «Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 47 787,739 мың теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 255376/2019/1, "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,1 теңге сомасына 22.05.2019ж. № 271567/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 629,674 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. 276021/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |



| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |   |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |   |                  |
| 2.1.1.49 |   | 220 кВ Строительная - 2 ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату                                 | дана          |                               | 1    |                                | 2 687,136                                 | 2 687,136  | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1374 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. «Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 56 908,413 мың теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 255437/2019/1 , "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,1 теңге сомасына 05.05.2019 № 271563/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 749,852 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. 276014/2019/1шарттар жасалды. |                  |
| 2.1.1.50 |   | 220 кВ ОЖМЗ ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату   | дана          |                               | 1    |                                | 3 093,937                                 | 3 093,937  | "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1376 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. «Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 31 788,234 мың теңге сомасына 24.05.2019ж.№ 255559/2019/1 , "Бизнес Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 05.05.2019 № 271533/2019/1 , "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 418,857 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. 275998/2019/1шарттар жасалды.                 |                  |
| 2.1.1.51 |   | Солтүстік ЖЭТ филиалының ӨДО-да техникалық қауіпсіздік құралдары жүйесін орнату                               | дана          |                               | 1    |                                | 6 362,103                                 | 6 362,103  | Жұмыстар "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысына сай жүргізіліп жатыр және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай 2018 жылы "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1389 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Ол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылады. "JBR Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 12 076, 663 мың теңге сомасына 17.05.2019ж.№ 255605/2019/1 , "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2,912 теңге сомасына 06.05.2019 № 271552/2019/1, "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 159,128 мың теңге сомасына 03.05.2019ж. № 276031/2019/1 шарттар жасалды.                     |                  |
| 2.1.1.52 |   | Солтүстік ЖЭТ филиалында авариялық оқиғалардың жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерін орнату                  | дана          |                               | 1    |                                | 1 882,687                                 | 1 882,687  | 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде сомасы 9000,0 мың теңге жұмыс 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы 17 445,400 мың теңге игерілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу 2018 жылғы желтоқсанда аяқталды, бұл мердігерге барлық жұмыс кешенін 2018 жылдың соңына дейін аяқтауға мүмкіндік берген жоқ. "Энергоинформ" АҚ-мен ҚМЖ-ға 19 100,0 мың теңге сомасына 27.08.2018ж. № 309; "Инжиниринговая компания Лидер" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 191,970 мың теңге сомасына 12.11.2018ж. № 348; "КӨМЕК-1" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 36, 117 мың теңге сомасына 01.11.2018ж. № 342 шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді.   |                  |
| 2.1.1.53 |   | 500 кВ ЕЭК - Ертіс ӘЖ құрылысының физикалық жай-күйін, сенімділігі мен тұрақтылық деңгейін техникалық тексеру | дана          |                               | 1    |                                | 17 740,483                                | 17 740,483 | Бұл жұмыстар «KEGOC» АҚ Бизнесі трансформациялау бағдарламасының шеңберінде «KEG.04.01.Р Деректерді жеткізу үшін талшықты-оптикалық байланыс желілерін дамыту» жобасын іске асыру мақсатында жүзеге асырылды. Кешенді ведомстводан тыс сараптама талаптары бойынша құрылыстың физикалық жай-күйін, сенімділігі мен тұрақтылық деңгейін техникалық зерттеу бойынша жұмыстар енгізілді. "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен 17 740,483 мың теңге сомасына 15.11.2018ж. № 352 шарт жасалды.  |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |  |                  |
| 2.1.1.54 |   | ЖКҚ -0,4 (ЖБП, ТМШ, ЖТҚ -0.4) ауыстырып, 1150 кВ Екібастұз ҚС-да жеке қажеттіліктерді реконструкциялау                           | дана          |                               | 1    |                                | 61 417,381                                | 61 417,381 | Бұл жұмыс бойынша ЖСҚ әзірлеу 2017 жылы ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай орындалды. Жұмыстар ЖКҚ құрамына кіретін жүктемені автоматты ажыратқыштарды өндірістен алып тастау себебінен реконструкцияланбайтын ескі жабдықты ауыстыру мақсатында енгізілді. "Фирма ЛАН" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 149 419,332 мың теңге сомасына жасалған 24.07.2018ж. № 280; корпорация "ENP" ЖШМС-мен авторлық қадағалауға 340,446 мың теңге сомасына жасалған 06.09.2018ж. № 311; " SunDomus" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 58,643 мың теңге сомасына жасалған 15.06.2018ж. № 239 шарттар.  |                  |
| 2.1.1.55 |   | 220 кВ "ЭПК" ҚС-да ЖКҚ-0,4 және ТТҚ реконструкциялау   | дана          |                               | 1    |                                | 58 688,018                                | 58 688,018 | ТМРжәне БҚК 2015 жылғы 20 қарашадағы № 443-ОД және Энергетика министрлігінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 715 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2014-2015 жылдарға арналған инвест. бағдарламаға сай бұл жобаға 2015 жылы 2450,000 теңге мөлшерінде қаражат бөлінді, бірақ жосықсыз жобалаушы "СП НЕФТ" ЖШС-ның кінәсінен жоба орындалған жоқ, 23.06.2014ж.№178 шарт 2016 жылы тапсырыс берушінің назарына ұсынылған сапасыз жобаға байланысты бұзылды. "Фирма ЭЛТЭЛ" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 05.03.2018ж. № 85 және "Қазақстан Сараптама Орталығы" ЖШС-мен сараптама жасауға 11.06.2018ж. № 232 шарттар жасалды. "QazagStroyInvest" ЖШС-мен ҚМЖ-ға жасалған 16.05.2019ж. № 262399/2019/1 - 57 923, 865 мың теңге; фирма ЭЛТЕЛ ЖШС-мен авторлық қадағалауға жасалған 06.05.2019ж. № 280630/2019/1 - 763, 232 мың теңге; "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға жасалған 21.05.2019ж. № 281214/2019/1 - 0,921 мың теңге шарттарға сай объект пайдалануға енгізілді. |                  |
| 2.1.1.56 |   | Солтүстік ЖЭТ филиалында РНДЗ-220/2000 түріндегі айырғыштарды ауыстырып, 220 кВ Строительная-1 ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау | дана          |                               | 1    |                                | 38 985,010                                | 38 985,010 | ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеҚОҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы № 302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 51 593 мың теңге сомасына инвестицияларды игеріп, жұмыстарды 2018 жылы орындау жоспарланды. Бірақ 2018 жылы "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 6613,676 мың теңге сомасына 10.12.2018ж. № 362 шартты кеш жасауға байланысты жұмыс орындалған жоқ. Құрылыс-монтаждау жұмыстары 2019 жылдың соңында аяқталды және объект пайдалануға енгізілді. "НПФ Алстом Сервис" ЖШС-мен жабдықты жеткізуге 32 283,187 мың теңге сомасына 28.09.2018ж. №01-16-Д-824; "Инжиниринговая компания "Лидер" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 74,900 мың теңге сомасына 05.10.2018ж. № 328; "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 13,247 мың теңге сомасына 15.11.2018ж. № 353 шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.1.57 |   | 500 кВ Нұра ҚС-да үш 500 кВ ауалық ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру  | дана          |                               | 1    |                                | 60 396,202                                | 60 396,202 | Инвестицияларының жалпы сомасы 315 684, 005 мың теңге, соның ішінде 195 684,005 мың теңге - 2018 жылғы жоспар бойынша және 120 000,00 мың теңге 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылған, жұмыстарды орындау 2018 жылға жоспарланған болатын. Бұл қаражаттың 262 637,508 мың теңгесі 2018 жылы игерілді. Жасалған шарттар бойынша шығындардың жалпы сомасы 323 033,710 мың теңгені құрады, атап айтқанда "ЭнергоПромстройСервис" ЖШС-мен 3 (үш) 500 кВ ажыратқыш жеткізуге және ҚМЖ-ға 718,074 мың теңге сомасына жасалған 17.04.2018ж. №01-25-Д-28, 02.09.2019ж. №01-25-ДС-657 к/к, "КИТР" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 718,074 мың теңге сомасына жасалған 14.05.2018ж. №212-16, 22.07.2019 ж. №1 к/с; "Эксперт-Строй КЗ" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 4577,645 мың теңге сомасына жасалған 11.05.2018ж. №204-16, 22.07.2019ж. №3 к/с сай. Объектідегі жұмыстар 2019 жылы толық аяқталды.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |             |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|-------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт        | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |             |  |                  |
| 2.1.1.58 |   | 500 кВ Агадыр ҚС-да 500 кВ ауалық ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру                       | дана          |                               | 1    |                                | 191 888,401                               | 191 888,401 | 2018 жылы 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылған 104 302,006 мың теңге инвестицияны игеру жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы жұмыстар басталған жоқ, себебі жобамен жұмыс істеу барысында жобалаушыны ауыстыруға байланысты ЖСҚ 2018 жылдың қыркүйегінде алынды. Жасалған шарттар бойынша жалпы шығын сомасы 191 888,401 мың теңгені құрады, атап айтқанда: "Benatech (Бенатэк)" ЖШС-мен 500 кВ ажыратқыш жеткізуге 56847,024 мың теңге сомасына жасалған 19.09.2018ж. №01-16-Д-798; «Art Price» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 125846,804 мың теңге сомасына жасалған 29.01.2019ж. №214652/2019/1; "КИТР" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 2398,153 мың теңге сомасына жасалған 04.03.2019ж. №10-16-Д-210, "КазАртКурылысы" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 6796,42 мың теңге сомасына жасалған 05.03.2019 ж. №10-16-Д-212 шарт бойынша. Аталған объектінің құрылысы толық көлемде 2019 жылы аяқталды.       |                  |
| 2.1.1.59 |   | 500 кВ Жезқазған ҚС-да 500 кВ ауалық ажыратқыштарды элегаздыға ауыстыру                    | дана          |                               | 1    |                                | 261 790,772                               | 261 790,772 | 2018 жылы 2017 жылдан 2018 жылға ауыстырылған 208 605,175 мың теңге инвестицияны игеру жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы жұмыстар басталған жоқ, себебі жобамен жұмыс істеу барысында жобалаушыны ауыстыруға байланысты ЖСҚ 2018 жылдың қыркүйегінде алынды. Жасалған шарттар бойынша жалпы шығын сомасы 261 790,772 мың теңгені құрады, атап айтқанда: "АВМКАЗ" ЖШС-мен 2 (екі) 500 кВ ажыратқыш жеткізуге 143084,7 мың теңге сомасына жасалған 19.09.2018ж. №01-16-Д-797; "Карэлектроспецстрой" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 112185,327 мың теңге сомасына жасалған 21.05.2019ж. №261193/2019/1; "КИТР" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 3059,792 мың теңге сомасына жасалған 29.04.2019ж. №10-16-Д-297, "Құрылыс-Сапасы" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 3460,953 мың теңге сомасына жасалған 30.04.2019 ж. №10-16-Д-301 шарт бойынша. Аталған объектінің құрылысы толық көлемде 2019 жылы аяқталды. |                  |
| 2.1.1.60 |   | 220 кВ Балқаш ҚС-да техникалық қорғаныс құралдары жүйесін орнату                           | дана          |                               | 1    |                                | 60 132,304                                | 60 132,304  | Жұмыстар "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай жүргізілді. 2018 жылы 31.01.2018 жылғы №01-25-Д-1379/Д-18-02-144 шарт бойынша "Энергоинформ" АҚ жобалау-сметалық құжаттаманы әзірледі және 05.09.2018ж. № 314-16 шарт бойынша "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" ЖШС оның сараптамасын жүргізді. Осы жоба бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүрізілді. "TazTrade" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 57995,829 мың теңге сомасына 06.05.2019ж. №236222/2019/1 (10-16-Д-253); "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 764,180 мың теңге сомасына 10.04.2019ж. №Д-18-01-299; ЭкспертсеройКЗ ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2188,35 теңге сомасына 08.04.2019ж. №260022/2019/1 шарттар жасалды.                           |                  |
| 2.1.1.61 |   | 220 кВ Металлургическая ҚС-да техникалық қорғаныс құралдары жүйесін орнату                 | дана          |                               | 1    |                                | 33 000,614                                | 33 000,614  | Жұмыстар "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай жүргізілді. 2018 жылы 31.01.2018 жылғы №01-25-Д-1379/Д-18-02-144 шарт бойынша "Энергоинформ" АҚ жобалау-сметалық құжаттаманы әзірледі және 05.09.2018ж. № 314-16 шарт бойынша "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" ЖШС оның сараптамасын жүргізді. Осы жоба бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүрізілді. "JBR Group" ЖШС-мен ҚМЖ-ға32007,093 мың теңге сомасына 09.04.2019ж. №236466/2019/1; "Энергоинформ" АҚ-мен авторлық қадағалауға 421,740 мың теңге сомасына 10.04.2019ж. №Д-18-01-298; ЭкспертсеройКЗ ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1194,852 теңге сомасына 08.04.2019ж. №260022/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.1.62 |   | 20 кВ Ақшатау ҚС-да аккумулятор батареясын ауыстыру (104 элемент, 250 А*сағ, сөрелері бар) | дана          |                               | 1    |                                | 12 737,182                                | 12 737,182  | Элементтердің ішкі бұзылыстары туралы куәландыратын ақаулар анықталған жоспарлы тексерудің нәтижелерінің негізінде ауыстырылды (31.01.2019жылғы акт). "Акку-Энерго" ЖШС-мен АБ жеткізуге 12737,182 мың теңге сомасына жасалған 26.08.2019ж. №305077/2019/1 шарт.   |                  |
| 2.1.1.63 |   | 220 кВ Балқаш ҚС-да аккумулятор батареясын ауыстыру (104 элемент, 350 А*сағ, сөрелері бар) | дана          |                               | 1    |                                | 15 119,676                                | 15 119,676  | Элементтердің ішкі бұзылыстары туралы куәландыратын ақаулар анықталған жоспарлы тексерудің нәтижелерінің негізінде ауыстырылды (31.01.2019жылғы акт). "Акку-Энерго" ЖШС-мен АБ жеткізуге 15119,676 мың теңге сомасына жасалған 26.08.2019ж. №305077/2019/1 шарт.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |             |             |   |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|-------------|-------------|---|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт        | Ауытқу      | Ауытқу себептері  |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |             |             |   |
| 2.1.1.64 |   | 10 кВ ӘЖ салуға жер телімін жалға алу және "220 кВ Никольская ҚС жеке қажеттіліктерін электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру" объектісі бойынша ауыл шаруашылығы өндірісінің ысыраптарын өтеу бойынша қызмет | дана          |                               | 1    |                                |   | 918,277     | 918,277     | "220 кВ Никольская ҚС жеке қажеттіліктерін электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру" жобасы бойынша ҚМЖ орындаудың кешіктірілуіне (ұрлық, соттың істі қарауы, мердігерді ауыстыру) байланысты жер телімдерін жалға алу 09.07.2018 № 131,132 шартын ұзарту қажеттілігі туындады. Сондықтан 918,277 мың теңге жалпы сомасына бір жыл мерзіміне 10.07.2019ж. №№183,184 жаңа жалға алу шарттары жасалды.  |
| 2.1.1.65 |   | Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары: 220кВ "Осакаровка"ҚС-да CPU M7-400 6ES7488-3AA00-0AB0 модулін ауыстыру  | дана          |                               | 1    |                                |   | 234,039     | 234,039     | Релелік қорғау және қосалқы станцияларды автоматтандыру департаментінің 31.10.2019ж. №01-15-01-02/1052 қызметтік жазбасына сай орындалды. Жабдық "Батыс ЖЭТ" авариялық қорынан берілді. 500 кВ Ағадыр ҚС 220 кВ ӘЖ №126 «D03 Л-2428 (Каражал)» панелінде МП 6MD6635-5EB62-0AA0 F601 реле ауыстырылды.   |
| 2.1.1.66 |   | Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары: 500кВ Ағадыр ҚС 220 кВ ӘЖ Л-2438 (Мойынты) 7SA6115-5BB62-OPD4 (F603) қашықтықтан қорғау құрылғысын ауыстыру   | дана          |                               | 1    |                                |   | 4 158,773   | 4 158,773   | Релелік қорғау және қосалқы станцияларды автоматтандыру департаментінің 23.05.2019ж. №01-15-01-02/460 қызметтік жазбасына сай орындалды. Жабдық "Сарыбай ЖЭТ" авариялық қорынан берілді. 500 кВ Ағадыр ҚС 220 кВ ӘЖ Л-2438 (Мойынты) 7SA6115-5BB62-OPD4 (F603) қашықтықтан қорғау құрылғысы ауыстырылды.  |
| 2.1.1.67 |   | 220 кВ Никольская ҚС жеке қажеттіліктерін электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру   | дана          |                               | 1    |                                |   | 37 316,498  | 37 316,498  | "Южказэлектросетьстрой" ЖШС-мен жасалған 02.04.2015 жылғы №102-16 шарт бойынша объектіні салуды 2016 жылы аяқтау жоспарланған болатын. 2016 жылғы қыркүйекте монтаждалған 10 кВ ӘЖ-де тіреудің темір-бетон бағаналары және болат сымдары ұрланғаны анықталды. 27937, 423 мың теңге инвестиция 2017 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде 2017 жылға ауыстырылды. Бұл ТМРжәнеБҚК 28.02.2017ж. № 36-ОД және ҚР ЭМ 18.03.2017ж. № 103 бірлескен бұйрығының п.2.1.1.68-т. көрсетілді. Бірақ жұмыстар мердігер ұйым «Южказэлектросетьстрой» ЖШС-ның ӘЖ-ні қалпына келтіру және қалған жұмыс көлемін орындауға қаражатының болмауы себебінен орындалған жоқ. ҚМЖ "Казспецремонт" ЖШС-мен 44867,884 мың теңге сомасына жасалған 14.09.2018ж. №315-16, авторлық қадағалауға "Adamant Project Stroy" ЖШС-мен 94,459 мың теңге сомасына жасалған 28.09.2018 №317-16 және "КазАртКурьлысы" ЖШС-ен техникалық қадағалауға 630,1123 мың теңге сомасына жасалған 09.10.2018 №326-16 шарттарға сай жүргізіліп жатыр. Жұмыс 2020 жылы, 8278, 115 мың теңгені игеріп, аяқталды. |
| 2.1.1.68 |   | Жер-кадастрлық жұмыстар (Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақшатау к. мекенжайы бойынша орналасқан Жер-Кадастрлық жоспарды әзірлеу)  | дана          |                               | 1    |                                |   | 34,367      | 34,367      | Жобаны әзірлеу кезінде жер телімін су құбырын салуға бөлу қажеттілігі туындауына байланысты жер-кадастрлық жоспар жасау қажеттілігі туды. "Азаматтарға арналған үкімет" ММ-мен 33,447 мың теңге сомасына 17.09.2019 жылғы №210720190001127 шарт жасалды. Сонымен қатар жалға алу ақысын 20.10.2021 жылға дейін төлеуге 11.11.2019ж. № 33 шарт жасалды. (1 жылға есеп айырысу сомасы 5508 теңге). 2019 жылғы 4 тоқсанға 920 теңге жалға алу ақысы төленді.   |
| 2.1.1.69 |   | 220 кВ Шымкент ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1    |                                |   | 107 859,019 | 107 859,019 | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-18-02-160 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылып жатыр. «Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 115 353,184 мың теңге сомасына 25.04.2019ж. №243588/2019/1; "Строй Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 30.05.2019ж. №276792/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 1 519,948 мың теңге сомасына 23.04.2019ж. №266372/2019/1 шарттар жасалды. Объекті 2020 жылы енгізіледі.   |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |   |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |   |                  |
| 2.1.1.70 |   | 220 кВ Ванновка» ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                   | дана          |                               | 1    |                                | 36 283,615                                | 36 283,615 | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-18-02-160 шарт бойынша ЖСҚ әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылып жатыр. «Ванновка» ЖШС-мен ҚМЖ-ға 36 283,615 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №243470/2019/1, "Строй Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 30.05.2019 ж. №276792/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 478,090 мың теңге сомасына 23.04.2019ж. №265701/2019/1 шарттар жасалды. Объекті 2020 жылы енгізіледі.   |                  |
| 2.1.1.71 |   | Оңтүстік ЖЭТ филиалында авариялық оқиғалардың жалпы қосалқы станциялық тіркеуіштерін орнату | дана          |                               | 1    |                                | 4 130,344                                 | 4 130,344  | 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде сомасы 18000,0 мың теңге жұмыс 2017 жылданг 2018 жылға ауыстырылды. 2018 жылы 25 138,694 мың теңге игерілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары 2018 жылғы желтоқсанға қарай аяқталды. Бұл мердігерге жұмыстар кешенін 2018 жылдың соңына дейін аяқтауға мүмкіндік берген жоқ. 2019 жылы іске қосу-жөндеу жұмыстары орындалды. 1) "Art Price" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 14 550,000 мың теңге сомасына 19.10.2018ж. №271, «КӨМЕК-1» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 27,695 мың теңге сомасына 29.12.2018ж. №341, "Services group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 112,200 мың теңге сомасына 25.12.2018ж. №318. 2) "Art Price" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 14 550,000 мың теңге сомасына 19.10.2018ж. №270, «КӨМЕК-1» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 27,561 мың теңге сомасына 29.12.2018ж. №340, "Services group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1,582 мың теңге сомасына 25.12.2018ж. №319 шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді. |                  |
| 2.1.1.72 |   | 500 кВ "Жамбыл" ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                    | дана          |                               | 1    |                                | 19 037,377                                | 19 037,377 | 2017-2018 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде сомасы 51065,0 мың теңге жұмыс 2017 жылданг 2018 жылға ауыстырылды. Бірақ 2018 жылы сараптаманың оң қорытындысы дайын болмауына байланысты құрылыс-монтаждау жұмыстарына шарт жасау мүмкін болған жоқ. Сараптаманың оң қорытындысы 29.12.2018ж. № kse-0071/18 нөмірімен алынды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 18 789,7838 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №245403/2019/1, "Строй Пром Надзор" ЖШС -мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 30.05.2019ж. №276792/2019/1, «Казспецремонт» ЖШС-мен авторлық қадағалауға 247,583 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №265712/2019/1 шарттар жасалды. Объект 2020 жылы пайдалануға енгізіледі.  |                  |
| 2.1.1.73 |   | 500 кВ Шымкент ҚС-да аккумулятор батареяларын ауыстыру                                      | дана          |                               | 1    |                                | 13 145,000                                | 13 145,000 | Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER" ЖШС-мен АБ жеткізуге 13 145,000 мың теңге сомасына 07.02.2019 жылғы №14 шарт жасалды.   |                  |
| 2.1.1.74 |   | 220 кВ Кентау ҚС-да аккумулятор батареяларын ауыстыру                                       | дана          |                               | 1    |                                | 13 145,000                                | 13 145,000 | Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER" ЖШС-мен АБ жеткізуге 13 145,000 мың теңге сомасына 07.02.2019 жылғы №14 шарт жасалды.   |                  |
| 2.1.1.75 |   | 220 кВ Ванновка ҚС-да аккумулятор батареяларын ауыстыру                                     | дана          |                               | 1    |                                | 12 500,000                                | 12 500,000 | Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER" ЖШС-мен АБ жеткізуге 12 500,000 мың теңге сомасына 07.02.2019 жылғы №14 шарт жасалды.   |                  |
| 2.1.1.76 |   | 220 кВ Састөбе ҚС-да аккумулятор батареяларын ауыстыру                                      | дана          |                               | 1    |                                | 12 500,000                                | 12 500,000 | Жұмыс АБ параметрлерінің нашарлауына (Техникалық жай-күйін куәландыру актісі 31.01.2019ж.) және қызметінің нормативтік мерзімінің аяқталуына байланысты орындалды. "ZHERSU POWER" ЖШС-мен АБ жеткізуге 12 500,000 мың теңге сомасына 07.02.2019 жылғы №14 шарт жасалды.   |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |           | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |                      |  |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|---|----------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |           |                                | Жоспар                                    | Факт                 | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт      |                                |   |                      |  |                  |
| 2.1.1.77     |   | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалының ӨДО-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату                                | дана          |                               | 1         |                                | 17 395,571                                | 17 395,571           | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай орындалды. "QazaqStroyInvest" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 17169,339 мың теңге сомасына 19.04.2019ж. №239724/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 226,231 мың теңге сомасына 23.04.2019ж. №265894/2019/1, "Строй Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,0001 мың теңге сомасына 30.05.2019ж. №276792/2019/1 шарттар жасалды. Объект пайдалануға енгізілді.  |                  |
| 2.1.1.78     |   | 220 кВ Састөбе ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату  | дана          |                               | 1         |                                | 46 940,633                                | 46 940,633           | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 91 Қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес және "KEGOC" АҚ Басқарма отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай "Энергоинформ" АҚ-мен жасалған 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-18-02-160 шарт бойынша ЖСК әзірленді. Сол бойынша 2019 жылы объект құрылысы жүзеге асырылып жатыр. "Элтел" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 52 750,163 мың теңге сомасына 16.09.2019ж. №313500/2019/1, "Строй Пром Надзор" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 0,01 теңге сомасына 14.09.2019ж. №322280/2019/1, «Энергоинформ» АҚ-мен авторлық қадағалауға 478,090 мың теңге сомасына 04.10.2019ж. №334534/2019/1 шарттар жасалды. Объект жылы енгізіледі. |                  |
| <b>2.1.2</b> |   | <b>Желілерді реконструкциялау</b>  |               |                               | <b>4</b>  |                                | <b>18 542,419</b>                         | <b>18 542,419</b>    |  |                  |
| 2.1.2.1      |   | 220 кВ №2216 "Ленинская-Пресногорьковка" ӨЖ-де №48-51, №140-141 тіреулер арасындағы әуе желілерін реконструкциялау | дана          |                               | 1         |                                | 740,560                                   | 740,560              | Жұмыс 2016 жылдан бастап орындалып келеді. 2016 жылы 21 742,298 мың теңге игерілді. Жоспар -21 732,298 мың теңге. 2018 жылы жоспардан тыс 142 536,020 мың теңге игерілді. 165 018,878 мың теңге жалпы сомасына шарттар жасалды, соның ішінде "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 162 858,318 мың теңге сомасына 07.12.2017ж. №56-к, "AVN Counselling group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 775,0 мың теңге сомасына 15.04.2019ж. №4, "Қазақ техникалық даму институты" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 385,560 мың теңге сомасына 15.04.2019ж. №6 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.2.4      |   | 220 кВ №2196 "Куйбышевская – Тимирязево" ӨЖ су астында қалған жерден шығару үшін жер телімін жалға алу             | дана          |                               | 1         |                                | 1,514                                     | 1,514                | Жұмыс Солтүстік-Қазақстан облысы Тимирязево ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімімен 5 жылға құрылыс мерзіміне жер телімін жалға алу үшін жасалған 21.12.2017 жылғы №171 және № 172 шарттарға сәйкес орындалды.  |                  |
| 2.1.2.2      |   | "KEGOC" АҚ жеке меншігіне сатып алынатын жер телімдеріне сәйкестендіру құжаттарын әзірлеу және беру                | дана          |                               | 1         |                                | 15 796,493                                | 15 796,493           | "Азаматтарға арналған үкімет" КЕАҚ-мен жасалған 25.07.2019 жылғы № 09-16-Д-179 шарт бойынша "KEGOC" АҚ жеке меншігіне сатып алынатын жер телімдеріне сәйкестендіруші құжаттарды беруге байланысты  |                  |
| 2.1.2.3      |   | Л5303, 5313 ӨЖ тіректерінің жер телімдерін жеке меншікке беру  | дана          |                               | 1         |                                | 2 003,852                                 | 2 003,852            | Аудандық әкімдіктердің қаулысын алуға байланысты   |                  |
| <b>2.1.3</b> |   | <b>Телекоммуникация жүйесі, байланыс және ақпараттық жүйелер</b>   | <b>дана</b>   |                               | <b>19</b> |                                | <b>1 056 169,307</b>                      | <b>1 056 169,307</b> |  |                  |
| 2.1.3.1      |   | "KEGOC" АҚ "Ақмола ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау               | дана          |                               | 1         |                                | 85 151,661                                | 85 151,661           | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 998,107 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы №280404/2019/1, "Асар Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 165,665 мың теңге сомасына 10.07.19ж. №283021/2019/1, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 987, 888 мың теңге сомасына 31.05.2019ж. №289876/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |

| № п/с   | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |                     |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |   |                  |
|---------|---|---------------------|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|---|------------------|
|         | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|         |   |                     |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |   |                  |
| 2.1.3.2 | "KEGOC" АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау    | дана                |               | 1                             |      |                                | 78 082,552                                | 78 082,552 | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 857,032 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы № 280390/2019/1, "Services zed group" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 168,158 65 мың теңге сомасына 05.07.2019ж. №282119/2019/1/306-16-19 , "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 965,291 мың теңге сомасына 07.06.2019ж. № 244-16-19 шарттар жасалды. |                  |
| 2.1.3.3 | "KEGOC" АҚ "Алматы ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау    | дана                |               | 1                             |      |                                | 86 168,386                                | 86 168,386 | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Alatau Innovations" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 768,165 мың теңге сомасына 27.06.2019 жылғы 280397/2019/1, "МегаЛиты Алматы" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2 417,194мың теңге сомасына 17.07.2019ж. №282220/2019/1 , "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 983,027 мың теңге сомасына 14.06.19ж. №289868/2019/1 шарттар жасалды.          |                  |
| 2.1.3.4 | "KEGOC" АҚ "Шығыс ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау     | дана                |               | 1                             |      |                                | 84 736,944                                | 84 736,944 | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 785,995 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы №280385/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 976,918 мың теңге сомасына 03.07.2019ж. №282970/2019/1 , "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 974,030 мың теңге сомасына 03.06.2019ж. №289869/2019/1 шарттар жасалды.                    |                  |
| 2.1.3.5 | "KEGOC" АҚ "Батыс ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау     | дана                |               | 1                             |      |                                | 78 815,258                                | 78 815,258 | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 979,869 мың теңге сомасына 26.06.2019 жылғы №280374/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 599,452 мың теңге сомасына 03.07.2019ж. №282978/2019/1 , "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 975,113 мың теңге сомасына 03.06.2019ж. №25/46 шарттар жасалды.                          |                  |
| 2.1.3.6 | "KEGOC" АҚ "Сарыбай ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау   | дана                |               | 1                             |      |                                | 83 687,020                                | 83 687,020 | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Alatau Innovations" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 500,092 мың теңге сомасына 25.06.2019 жылғы №280382/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 198,227 мың теңге сомасына 10.07.2019ж. №282998-2019-1, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 964,913 мың теңге сомасына 03.06.2019ж. №25/46 шарттар жасалды.                    |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |             |  |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|-------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт        | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |             |  |                  |
| 2.1.3.7  |   | "KEGOC" АҚ "Солтүстік ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау | дана.         |                               | 1    |                                | 84 694,956                                | 84 694,956  | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 83 034,812 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы №279988/2019/1, "АСАР Эксперт" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 696,392 мың теңге сомасына 15.07.2019ж. № 283025/2019/1, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 963,751 мың теңге сомасына 27.05.2019ж. № 289877/2019/1 шарттар жасалды.      |                  |
| 2.1.3.8  |   | "KEGOC" АҚ "Орталық ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау   | дана.         |                               | 1    |                                | 79 664,467                                | 79 664,467  | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Полимедиа" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 851,143 мың теңге сомасына 24.06.2019 жылғы №10-16-Д-380, "Broad Mark Construction" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2 741,526 мың теңге сомасына 09.07.2019ж. №10-16-Д-394, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 967,029 мың теңге сомасына 28.05.2019ж. №10-16-Д-331 шарттар жасалды. |                  |
| 2.1.3.9  |   | "KEGOC" АҚ "Оңтүстік ЖЭТ" филиалының ӨДО бейнекабырғаларын (диспетчерлік қалқандарын) реконструкциялау  | дана.         |                               | 1    |                                | 78 999,886                                | 78 999,886  | Бұл позиция Инвест. комитеттің 05.09.2018ж. № 10-И хаттамасының негізінде, "KEGOC" АҚ ӨДО бейнекабырғаларын реконструкциялау қажеттілігіне байланысты енгізілді. Жабдықтың амортизациялануына байланысты, жоба шеңберінде диспетчерлерге арналған көрінетін SCADA схемалары бар визуалды ақпаратты бірлесе өңдеу құралдарының сапасын және сенімділігін арттыру мақсатында бейнекабырғаларды жаңғырту қарастырылады. "Alatau Innovations" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 82 500,204 мың теңге сомасына №280370/2019/1, "МегаЛиты Алматы" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2 378,105 мың теңге сомасына 09.07.2019ж. №283011/2019/1, "Казспецремонт" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 967,131 мың теңге сомасына 11.06.2019ж. №289874/2019/1 шарттар жасалды.           |                  |
| 2.1.3.10 |   | Ақтөбе ЖЭТ филиалында Орал ҚС-МГТС байланыс желісін салу үшін жер телімін жалға алу                     | дана.         |                               | 1    |                                | 14,719                                    | 14,719      | Орал қ. әкімінің 07.03.2019 жылғы №594 қаулысының негізінде 3 жыл мерзіміне жер телімін жалға алу туралы 2019 жылғы 12 сәуірдегі №11477/1/169-16-19 шарт жасалды, 14,719 мың теңге КҚС сомасы игерілді.  |                  |
| 2.1.3.11 |   | 220 кВ Өскемен ҚС - 14 ҚС-да найзағайдан қорғайтын аркансымды ауыстыру                                  | дана.         |                               | 1    |                                | 171 038,950                               | 171 038,950 | Сомасы 156 733,200 бұл объект ТМРБҚК және ҚР ЭМ бірлескен бұйрығымен бекітілген 2018 жылға арналған ИБ-да болды. Бекітілген ЖСҚ қорытындылары бойынша "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 262 035,808 мың теңге сомасына 07.08.2018ж. №Д/06-16-259, "КИТР" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 1 200,000 мың теңге сомасына 02.07.2018ж. №3д/06-16-227, "ЭнергоСтройПроект" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 616,555 мың теңге сомасына 20.09.2018ж. №Д/06-16-291 шарттар жасалды. 2018 жылдың соңында бұл объект бойынша 83 310,159 мың теңге сомасына КҚС игерілді. 2019 жылы бұл объект бойынша 170 078,95 мың теңге сомасына КҚС игерілді.   |                  |
| 2.1.3.12 |   | 220 кВ ЕМАЭС-1-Екібастұз 220 ӘЖ-де найзағайдан қорғайтын аркансымды ауыстыру                            | дана.         |                               | 1    |                                | 53 850,759                                | 53 850,759  | Бұл жұмыстар 2018 жылдан ауысты. 2018 жылдан жұмыстарды ауыстыру ҰЭТ режимдері бойынша желіні ажырату мүмкін емес болуына және күзгі-қысқы кезеңнің басталуына байланысты. "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 170 607,075 мың теңге сомасына 03.07.2018ж. № 264; "Қазақ техникалық даму институты" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 428,151 мың теңге сомасына 30.07.2018ж. № 285; "АТЛАНТИС-ПВ" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 207,498 мың теңгеге 12.06.2018ж. № 233 шарттар жасалды.  |                  |



| № п/с        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |           | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                    |                    |  |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |           |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар             | Факт               | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт      |                                |  |                    |                    |  |                  |
| 2.1.3.13     |   | Солтүстік ӨДО - Екібастұз 220 байланыс желісін салу  | дана          |                               | 1         |                                |  | 44 806,459         | 44 806,459         | Бұл жұмыстар 2018 жылдан ауысты. 2018 жылдан жұмыстарды ауыстыру "Қазақтелеком" АҚ-ға тиесілі кәбіл кәрізде жұмыс істеуге тыйым салуға байланысты. "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 201 552,745 мың теңге сомасына 03.07.2018ж. № 265; "Фирма ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 234,612 мың теңгеге 30.07.2018ж. № 284 ; " АТЛАНТИС-ПВ" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 191,751 мың теңгеге 15.06.2018ж. № 237 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.3.14     |   | 500 кВ ЕМАЭС - 1- Екібастұз 1150 ӘЖ (ЗИП жеткізу) бойынша найзағайдан қорғайтын арқансымды ауыстыру  | дана.         |                               | 1         |                                |  | 1 965,497          | 1 965,497          | Объект бойынша негізгі жұмыстар 2018 жылы жұмыстардф орындау графигіне сәйкес орындалды. 2019 жылы "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен жасалған 24.07.2018ж. № 279 шарт шеңберінде ҚБҚ (қосымша бөлшектер мен құрылғылар) жеткізілді.  |                  |
| 2.1.3.15     |   | "KEGOC" АҚ "Шымкент 220 - Оңтүстік ӨДО байланыс желісін салу" және "Қазақтелеком" АҚ ДӨО - "Павлодар" ҚС байланыс желісін салу" жобаларын іске асыру шеңберінде кабельді кәрізді пайдалану үшін "Қазақтелеком" АҚ-дан техникалық шарттар алу | дана.         |                               | 1         |                                |  | 18,642             | 18,642             | "KEGOC" АҚ Бизнесіні трансформациялау бағдарламасының шеңберінде "Деректерді жеткізу үшін талшықты-оптикалық байланыс желілерін дамыту" портфельдік жобасын сәтті іске асыру үшін "Қазақтелеком" АҚ ДӨО - Павлодар ҚС - ПАЭТ -"КазТрансКом" АҚ байланыс торабы" байланыс желісін салу" ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыс енгізілді. Бұл техникалық шарттар алу және жер телімін жалдауды талап етті. "Қазақтелеком" АҚ филиалы Шығыс өңірлік телекоммуникациялар дирекциясымен 25.09.2019ж. № 09-16-Д-405 шарт жасалды. Оңтүстік бойынша: "Шымкент 220-Оңтүстік ӨДО байланыс желісін салу" жобасын іске асыру шеңберінде "Қазақтелеком" АҚ кабельді арналарын пайдалануға техникалық шарттар алу қажеттілігіне байланысты. Бір көзден тәсілімен техникалық шарттар алуға жасалған шарт 18.02.2019ж. №4-45-19/2 |                  |
| 2.1.3.16     |   | 220 кВ Нұра-Металлургическая ӘЖ құрылысының физикалық жай-күйін, сенімділік және тұрақтылық деңгейін техникалық тексеру  | дана          |                               | 1         |                                |  | 2 098,000          | 2 098,000          | ӘЖ физикалық жай-күйін анықтау және ӘЖ-ні реконструкциялау мүмкіндігі мақсатында ЖСҚ әзірлеуге дейінгі міндетті жұмыстар   |                  |
| 2.1.3.17     |   | Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы байланыс желісін салу бойынша жұмыстар шеңберінде жер теліміне жер-кадастрлық жоспар әзірлеу (ОЖЭТ базасынан ЖЭО-3-ОӨДО кабеліне кабель орнату)  | дана.         |                               | 1         |                                |  | 105,172            | 105,172            | Бөгде аумақта салынып жатқан объект бойынша міндетті жұмыстар  |                  |
| 2.1.3.18     |   | Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы байланыс желісін салуға жер телімін жалға алу (ОЖЭТ базасынан ЖЭО-3-ОӨДО кабеліне кабель орнату)   | дана.         |                               | 1         |                                |  | 8,979              | 8,979              | Бөгде аумақта салынып жатқан объект бойынша міндетті жұмыстар  |                  |
| 2.1.3.19     |   | Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы байланыс желісін салу (ОЖЭТ базасынан ЖЭО-3-ОӨДО кабеліне кабель орнату)   | дана.         |                               | 1         |                                |  | 42 261,001         | 42 261,001         | ОӨДО және ОЖЭТ базасы арасында жоғары жиілікті байланыс каналын және деректерді жеткізуді ұйымдастыру қажеттілігіне байланысты. "ЭнергоПромСтройсервис" ЖШС-мен ҚМЖ-ға 61 325,66 мың теңге сомасына 05.11.2019 жылғы № 10-16-Д-474, "Элтел" ЖШС-мен авторлық қадағалауға 808,05 мың теңге сомасына, "Исследовательский Центр по безопасности охраны труда и промышленной безопасности" ЖШС-мен техникалық қадағалауға 2 337,59 мың теңге сомасына шарт жасалды.  |                  |
| <b>2.1.4</b> |   | <b>Жобалау-зерттеу жұмыстары</b>   | <b>дана</b>   |                               | <b>33</b> |                                |  | <b>335 694,938</b> | <b>335 694,938</b> |  |                  |
| 2.1.4.1      |   | 500 кВ Аврора" ҚС территориясының сыртқы қоршауын реконструкциялау және БӨП аббаттандыру" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1         |                                |  | 2 167,500          | 2 167,500          | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "А-Расул 2006" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 1 980,0 мың теңге сомасына 26.04.2019ж. №266254/2019/1 №427-Д, "Орда Экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 187,500 мың теңге сомасына 23.09.2019ж. №327575/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.4.2      |   | 1150 кВ Көкшетау ҚС аумағының сыртқы қоршауын салу" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1         |                                |  | 2 998,000          | 2 998,000          | ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚКК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2018 жылы 156 000,0 мың теңге инвестицияны игеріп, ҚМЖ орындау жоспарланған болатын. Түзету барысында инвестициялар 2020 жылға ауыстырылды. Осыған байланысты 2020 жылы ҚМЖ орындау үшін "Мир Проект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 2 900,0 мың теңге сомасына 02.05.2019ж. №266280/2019/1-№428-Д, " Экспертиза СП" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамаға 98,0 мың теңге сомасына 02.10.2019ж. №332576/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |

| № р/с   | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |  |                  |
|---------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|--|------------------|
|         | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|         |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |  |                  |
| 2.1.4.3 |   | 220 кВ Боран ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                | 8 827,047                                 | 8 827,047  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 296,047 мың теңге сомасына 31.01.2018ж. №01-25-Д-1366/Д-18-02-137 және "ExGroup" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сарптамаға 300,0 мың теңге сомасына 16.05.2019ж. №275308/2019/1-№486-Д және "ExGroup" ЖШС-мен 231,0 мың теңге сомасына 15.08.19ж. №318324/2019/1 шарт жасалды.                       |                  |
| 2.1.4.4 |   | 500 кВ Есіл ҚС-да майлық ажыратқыштарды, байланыс конденсаторларын, 110 кВ жоғары жиілікті окшаулағыштарды ауыстырып, 110 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                | 290,000                                   | 290,000    | Жұмыс 1960-1970жж. пайдалануға енгізілген жоғары жиілікті окшаулағыштар мен байланыс конденсаторларының тозуына байланысты жеткізілетін ақпараттың көлемі және оның нақты жеткізілуі бойынша ЖЖ байланыс жүйелерінің сапасын қамтамасыз ету үшін енгізілді. "АТД-Стройпроект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 19 900,099 мың теңге сомасына 12.02.2018ж. №01-25-Д-96 және "ExGroup" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сарптамаға 290,000 мың теңге сомасына 16.08.2019ж. №313413/2019/1 шарт жасалды. 04.11.2019ж. № EG-0023/19 теріс қорытынды алуға байланысты жұмыстар аяқталған жоқ.  |                  |
| 2.1.4.5 |   | 500кВ "ОБТҚ" ҚС-да жоғары жиілікті окшаулағыштарды және байланыс конденсаторларын ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                | 8 965,408                                 | 8 965,408  | Жұмыс 1960-1970жж. пайдалануға енгізілген жоғары жиілікті окшаулағыштар мен байланыс конденсаторларының тозуына байланысты жеткізілетін ақпараттың көлемі және оның нақты жеткізілуі бойынша ЖЖ байланыс жүйелерінің сапасын қамтамасыз ету үшін енгізілді. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 465,408 мың теңге сомасына 12.02.2018ж. №114-Д және "ЗападноКазахстанская экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сарптамаға 500,0 мың теңге сомасына 17.04.2019ж. №261114/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.4.6 |   | "500кВ ЕБТҚ ҚС-да 500 кВ АТҚ шина тіректерін ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                | 2 325,770                                 | 2 325,770  | Жұмыс 03.07.2017 жылы 500 кВ шина тіректердің қатты желден зақымдануына байланысты енгізілді. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 2 057,770 мың теңге сомасына 31.01.2018ж. №64-Д және "Qazexpertiza KZ" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сарптамаға 268,0 мың теңгеге 17.04.2019ж. №260092/2019/1 шарт жасалды.  |                  |
| 2.1.4.7 |   | 220 кВ Боран ҚС-да майлық ажыратқыштарды, айырғыштарды, тоқ және кернеу трансформаторларын, байланыс конденсаторларын, жоғары жиілікті окшаулағыштарды ауыстырып, 110 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу | дана          |                               | 1    |                                | 15 251,295                                | 15 251,295 | ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 2017 жылы сомасы 30000,0 мың теңге инвестицияларды игеріп, ЖСҚ әзірлеу жоспарланды. Түзету кезінде инвестициялар 2018 жылға ауыстырылды. Бірақ 2018 жылы "Электромонтаж" АҚ жобалау ұйымының кінәсінен 15 063,859 мың теңге сомасына 20.03.2018ж. №01-25-Д-210 шарт бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленген жоқ. Жобалау-сметалық құжаттама "Ордаэкспертиза" ЖШС-мен 187,436 мың теңге сомасына жасалған 29.08.2019ж. №318542/2019/1 шарт бойынша өткізілді. |                  |
| 2.1.4.8 |   | 220кВ "Орал" ҚС-да ажыратқыштар, айырғыштар мен тоқ трансформаторларын ауыстырып, 110 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                | 9 346,367                                 | 9 346,367  | Жұмыс 2018 жылғы жоспарда ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚҚК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 11734,182 мың теңге сомасына қарастырылған болатын . Бірақ жұмыс "ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен 9 096,367 мың теңге сомасына 24.09.18ж. №01-25-Д-811 шарттың кеш жасалуына байланысты. Сараптама "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" ЖШС-мен 250,000 мың теңге сомасына жасалған 10.09.2019ж. №322000/2019/1/313-16-19 шарт бойынша өткізілді.  |                  |
| 2.1.4.9 |   | "Орал ҚС - МГТС байланыс желісін салу" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                | 3 189,444                                 | 3 189,444  | Жұмыс 1960-1970жж. пайдалануға енгізілген жоғары жиілікті окшаулағыштар мен байланыс конденсаторларының тозуына байланысты жеткізілетін ақпараттың көлемі және оның нақты жеткізілуі бойынша ЖЖ байланыс жүйелерінің сапасын қамтамасыз ету үшін енгізілді. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 465,408 мың теңге сомасына 12.02.2018ж. №114-Д және "ЗападноКазахстанская экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сарптамаға 500,0 мың теңге сомасына 17.04.2019ж. №261114/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |            |            |   |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|------------|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар     | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |            |            |   |                  |
| 2.1.4.10 |   | "220 кВ 126 Сары-Өзек ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 5 631,800  | 5 631,800  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Среда" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 5 472,300 мың теңге сомасына 23.05.19ж. № 255263/2019/1 шарт жасалды. 28.10.19ж. № 340498/2019г/1 шартқа сай 159, 5 мың сомасына "Орда Экспертиза" ЖШС кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.   |                  |
| 2.1.4.11 |   | " 220 кВ Строительная ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 5 644,700  | 5 644,700  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Среда" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 5 472,300 мың теңге сомасына 08.05.19ж. № 255261/2019/1 шарт жасалды. 28.10.19ж. № 340501/2019г/1 шартқа сай 172,400 мың теңге сомасына "Орда Экспертиза" ЖШС кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.  |                  |
| 2.1.4.12 |   | "220 кВ 149 Заводская ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу"  | дана          |                               | 1    |                                |  | 5 148,905  | 5 148,905  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Среда" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 4 953,905 мың теңге сомасына 29.05.19ж. № 255253/2019/1 шарт жасалды. 28.10.19ж. № 340463/2019г/1 шартқа сай 195,0 мың теңге сомасына "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" ЖШС кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.  |                  |
| 2.1.4.13 |   | "35кВ "Водозабор" ҚС-да 35 кВ АТҚ, 10 кВ ЖТҚ және қоршауын реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 12 945,637 | 12 945,637 | Жұмыс 2018 жылғы жоспарда ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚКК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 16200,0 мың теңге сомасына қарастырылған болатын . Бірақ 2018 жылы жұмыс "Электромонтаж" АҚ жобалау ұйымының кінәсінен 12646,757 сомасына жасалған 17.04.18ж. № 01-25-Д-280 шарт бойынша орындалған жоқ. "Комплект Сервис Астана" ЖШС 28.07.19ж. 295278/2019/1 шартқа сай 298,88 мың теңге сомасына кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді.  |                  |
| 2.1.4.14 |   | "35кВ "Жилпоселок" ҚС-да 35 кВ АТҚ, 10 кВ ЖТҚ және қоршауын реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 12 945,757 | 12 945,757 | Жұмыс 2018 жылғы жоспарда ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚКК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай 16200,0 мың теңге сомасына қарастырылған болатын . Бірақ 2018 жылы жұмыс "Электромонтаж" АҚ жобалау ұйымының кінәсінен 12646,757 сомасына жасалған 20.03.2018ж. № 01-25-Д-211 шарт бойынша орындалған жоқ. "Комплект Сервис Астана" ЖШС 25.09.19ж. 325231/2019/1 шартқа сай 299,0 мың теңге сомасына кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізді. |                  |
| 2.1.4.15 |   | " 500 кВ ОҚМАЭС ҚС-да ЖБП реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 354,000    | 354,000    | «Экспертиза PRO» ЖШС-мен "500 кВ ОҚМАЭС" ҚС-да ЖБП реконструкциялау" жобасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасын жүргізуге жасалған 24.04.2019ж. № 261057/2019/1 шарт бойынша жұмыс жүргізілді. С/ф 15.10.2019ж. № 199. Жобаның кешенді ведомстводан тыс сараптамасын жүргізу кезінде теріс қорытынды алынды. Шарт талаптарына сай алғытөлем 100%.  |                  |
| 2.1.4.16 |   | "№№180–278, №№319–330 ВЛ 220 кВ Л-2035 Құлсары - Теңіз ӘЖ №№180–278, №№319–330 тіреулерінің учаскілеріне кірер автожол салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу" | дана          |                               | 1    |                                |  | 45 330,000 | 45 330,000 | 220 кВ Л-2035 Құлсары-Теңіз ӘЖ тіреулерінің шөпті учаскілерінде кіретін жолдардың болмауына байланысты Өндіріс жөніндегі басқарушы директор Б.М.Жазықбаевтың төрағалығымен өткен кеңестің 11.10.2017ж. № 3-0 хаттамасының негізінде жоба жүзеге асырылды. "Мангистауэнергомонтажналадка" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 44 880,000 мың теңге сомасына 16.07.2018ж. №01-25-Д-579. "Экспертиза СП" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 450,000 мың теңге сомасына 19.08.2019ж. №313368/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.4.17 |   | "220 кВ «Бейнеу» ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 5 069,923  | 5 069,923  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "SREDA" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 4 953,905 мың теңге сомасына 31.05.2019ж. №255287/2019/1 және «А-Expert» ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 116,018 мың теңге сомасына 20.11.2019ж. №348048/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |            |            |   |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|------------|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар     | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |            |            |   |                  |
| 2.1.4.18 |   | "Сарыбай ЖЭТ" филиалының ӨДО-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 808,734    | 808,734    | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 808,734 мың теңге сомасына 29.12.2017ж. №01-25-Д-1390/Д-18-02-160 және "Экспертиза PRO" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 54,720 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №2-к шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.4.19 |   | " 220 кВ Восточная ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 7 448,733  | 7 448,733  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 7 448,733 мың теңге сомасына 29.12.2017ж. №01-25-Д-1371/Д-18-02-140 және "Экспертиза PRO" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 54,720 мың теңге сомасына 08.01.2019ж. №1-к шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.4.20 |   | "220 кВ Строительная - 2 ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 7 928,733  | 7 928,733  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 7 448,733 мың теңге сомасына жасалған 31.01.2018ж. № 01-25-Д-1274 от29.12.2017г. /Д-18-02-148 және "KazExpertCentre" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 480, 000 мың теңге сомасына жасалған 06.09.2018ж. № 320 шарттар бойынша.   |                  |
| 2.1.4.21 |   | "220 кВ ОЖМЗ ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 7 918,733  | 7 918,733  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына және "KEGOC" АҚ Басқармасы отырысының 21.09.2016 жылғы № 16 хаттамасына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 7 448,733 мың теңге сомасына жасалған 31.01.2018ж. № 01-25-Д-1276 от29.12.2017г. /Д-18-02-151 және "KazExpertCentre" ЖШС-мен ЖСҚ сараптамасына 470, 000 мың теңге сомасына жасалған 06.09.2018ж. № 312 шарттар бойынша.   |                  |
| 2.1.4.22 |   | "Солтүстік ЖЭТ филиалында 1150 кВ Екібастұз ҚС-да №2 көлікжай шатырын реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 2 624,173  | 2 624,173  | ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБжәнеТҚКК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД Бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай сомасы 3400,0 мың теңге инвестицияларды игеріп, жұмысты 2018 жылы орындау жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы жұмыс "КазГосПроект" ЖШС-мен жасалған 23.04.2018ж. № 145 шарт бойынша жобалау ұйымының кінәсінен орындалған жоқ. Мердігер жұмыстарды орындау мерзіміне қатысты шарттық міндеттемелерін бұзды. Мердігерге айыппұл санкциялары салынды. Мына шарттар бойынша: "КазГосПроект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 2 324,173 мың теңге сомасына жасалған 23.04.2018ж. № 145; және "KazExpertCentre" ЖШС-мен сараптамаға 300, 000 мың теңге сомасына жасалған 11.06.2018ж. № 231 шарт бойынша. |                  |
| 2.1.4.23 |   | "Орталық ӨДО - ОЖЭТ базасы (ОЖЭТ базасынан кабельді ЖЭО-3-ӨДО кабельіне орнату) байланыс желісін салу" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 7 766,301  | 7 766,301  | ӨӨДО және ОЖЭТ базасы арасында жоғары жылдамдықты сенімді байланыс арнасын және деректерді жеткізуді ұйымдастыру қажеттілігіне байланысты. "Фирма ЭЛТЕЛ" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 7 592 418.45 мың теңге сомасына 20.04.2018ж. № 122-16 және "Комплект сервис Астана" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өтуге 173 883,00 мың теңге сомасына 12.06.2019ж. № 289515/2019/1 шарт жасалды.   |                  |
| 2.1.4.24 |   | «KEGOC» АҚ "Орталық ЖЭТ" филиалында 220 кВ Ақшатау ҚС-да шаруашылық-ауызсу су құбырын және кәріз салу" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 3 767,026  | 3 767,026  | ТЖ органдарының ҚС-да өртке қарсы сумен жабдықтауының жоқ болуы туралы ұйғарымдарына байланысты "Мир Проект" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 3633,642 мың теңге сомасына 02.05.2019 ж. №10-16-Д-30 шарт және "А-Expert ЖШС-мен сараптамаға 133,384 мың теңге сомасына 26.11.2019ж. №348282/2019/1 шарттар жасалды.  |                  |
| 2.1.4.25 |   | Орталық ЖЭТ филиалында 500 кВ Жезқазған ҚС-да 220 кВ ауалық ажыратқыштарды, 220 кВ ТТ және 220 кВ айырғыштарды ауыстырып, 220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу | дана          |                               | 1    |                                |  | 10 134,801 | 10 134,801 | Бұл жұмыстар 2018 жылғы жоспарда 12008,512 мың теңге сомасына қарастырылды, бірақ 2018 жылы "Электромонтаж" АҚ мердігер ұйымының кінәсінен орындалған жоқ. Бұл жұмыстарды 2019 жылғы қосуды ұсынамыз. "Электромонтаж" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 9196,369 мың теңге сомасына 12.03.2018 ж. №01-25-Д-192 және "ЗападноКазахстанская экспертиза" ЖШС-мен сараптамаға 938,432 мың теңге сомасына 09.04.2019ж. №10-16-Д-267 шарт жасалды.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |            |            |  |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|------------|------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар     | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |            |            |  |                  |
| 2.1.4.26 |   | "500 кВ "Ағадыр" ҚС-да 500 кВ Р-1 реакторын ауыстырып, реакторды реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1    |                                |  | 11 222,829 | 11 222,829 | Жұмыс 500 кВ Р-1 жай-күйінің қанағаттанарлықсыз болуына және қызметінің нормативті мерзімінің аяқталуына байланысты орындалған жоқ. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 10281,940 мың теңге сомасына 12.02.2018 ж. №01-25-Д-95 және "Орда Экспертиза" ЖШС-мен сараптамаға 940,889 мың теңге сомасына 23.09.2019ж. №324381/2019/1 шарттар жасалды.   |                  |
| 2.1.4.27 |   | "Орталық ЖЭТ филиалында 500 кВ Ағадыр ҚС-да 110/220 кВ ауалық ажыратқыштарды, 110/220 кВ айырғыштарды және 110/220 кВ КТ ауыстырып, 110-220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу | дана          |                               | 1    |                                |  | 15 159,342 | 15 159,342 | Бұл жұмыстар 2018 жылғы жоспарда 19023,029 мың теңге сомасына қарастырылған болатын, бірақ 2018 жылы мердігер ұйым "КИТР" ЖШС-ның кінәсінен ЖСҚ дайын болмауына байланысты орындалған жоқ. Бұл жұмыстарды 2019 жылға енгізуді ұсынамыз. "КИТР" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 14941,907 мың теңге сомасына 06.03.2018ж. №01-25-Д-178 және "Комплект Сервис Астана" ЖШС-мен сараптамаға 217,435 мың теңге сомасына 24.09.2019ж. №328033/2019/1 шарттар жасалды.            |                  |
| 2.1.4.28 |   | "220 кВ Қаратау ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 8 485,047  | 8 485,047  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 296,04655 мың теңге сомасына 29.12.17ж. №01-25-Д-1382 шарт жасалды. "Экспертиза PRO" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өтуге 323 130 мың теңге сомасына 30.04.19ж. № 262146/2019/1 шарт жасалды. |                  |
| 2.1.4.29 |   | "220 кВ Састөбе ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 8 619,177  | 8 619,177  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 619,17655 мың теңге сомасына 29.12.17ж. №01-25-Д-1382 шарт жасалды. "Экспертиза PRO" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өтуге 323 130 мың теңге сомасына 30.04.19ж. № 262146/2019/1 шарт жасалды. |                  |
| 2.1.4.30 |   | "220 кВ Опорная ҚС-да қауіпсіздіктің техникалық құралдары жүйесін орнату" ЖСҚ әзірлеу   | дана          |                               | 1    |                                |  | 8 484,047  | 8 484,047  | Жұмыс "Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Қаулысына сай орындалды. "Энергоинформ" АҚ-мен ЖСҚ әзірлеуге 8 619,17655 мың теңге сомасына 29.12.17ж. №01-25-Д-1382 шарт жасалды. "Экспертиза PRO" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өтуге 323 130 мың теңге сомасына 30.04.19ж. № 262146/2019/1 шарт жасалды. |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |       | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |               |               |  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |       |                                | Жоспар                                    | Факт          | Ауытқу        | Ауытқу себептері   |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт  |                                |   |               |               |  |
| 2.1.4.31 |   | "Оңтүстік ЖЭТ филиалында 220 кВ Қаратау ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖСҚ әзірлеу                  | дана          |                               | 1     |                                |   | 12 303,158    | 12 303,158    | ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБ және ТҚКК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай сомасы 15539,0 мың теңге инвестицияларды игеріп, жұмысты 2018 жылы орындау жоспарланған болатын. Бірақ 2018 жылы "Қазақ техникалық даму институты" ЖШС-мен 12 103,158 мың теңге сомасына жасалған 14.02.2018ж.№01-25-Д-99 шарт бойынша жобалаушының кінәсінен ЖСҚ әзірленген жоқ. "Комплект Сервис Астана" ЖШС-мен 200,0 мың теңге сомасын жасалған 30.09.2019ж. №329866/2019/1 шарт бойынша 12.11.2019ж. №КСА-0038/19 сараптаманың оң қорытындысы алынды.   |
| 2.1.4.32 |   | "РРЖ желісін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу  | дана          |                               | 1     |                                |   | 70 218,615    | 70 218,615    | ҚР ЭМ 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 467 және ҚР ҰЭМ ТМРБ және ТҚКК 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №302-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаға сай сомасы 58745,711 мың теңге инвестицияларды игеріп, жұмысты 2020 жылы орындау жоспарланған болатын. Бірақ ЖСҚ мерзімінен бұрын 2019 жылы әзірленді. РРЖ желісін жаңғырту дыбыстық байланыс арналарын ұйымдастыру және телемеханикалық ақпаратты жеткізу үшін технологиялық тұрғыдан қажет. «MDL-2007» және «SR-500» тиісті жабдықтары амортизацияланды. "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 69 561,615 мың теңге сомасына 08.10.2018ж. №01-32-Д-854 және "СевСтройНадзор" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өтуге 657,000 мың теңге сомасына 12.12.2018ж. №01-32-Д-1164 шарт жасалды.   |
| 2.1.4.33 |   | "СОПМ функциясын іске асырып, ОДО АТС желісін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу                                     | дана          |                               | 1     |                                |   | 6 373,937     | 6 373,937     | «Жедел-іздістіру іс-шараларын өткізуді, абоненттер туралы қызметтік ақпараттарды жинауды және сақтауды қамтамасыз ету бойынша телекоммуникациялық жабдықтарға қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 91 бұйрығына және ҚР ҰҚК 22.06.2018ж. № 5/1/19426 хатына сәйкес, жедел-іздістіру, қарсы барлау қызметін жүзеге асырушы органдарды қамтамасыз ету үшін «КЕГОС» АҚ коммутациялық жабдығын арнайы жедел-іздістіру шараларының құралдарымен (АЖІҚ) қамту қажет. "Компания "Сәтті Жол" ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 6 119,736 мың теңге сомасына 12.12.2018ж. №01-32-Д-1160 және "Орда Экспертиза" ЖШС-мен кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өтуге 254,200 мың теңге сомасына 20.05.2019ж. №01-32-Д-388 шарт жасалды. |
| 2.2      |   | Монтаждауды қажет етпейтін жабдықты сатып алу   | дана          |                               | 1 989 |                                |   | 1 113 562,600 | 1 113 562,600 |  |
| 2.2.1    |   | Көлік құралдары және арнайы техника   | дана          |                               | 25    |                                |   | 405 548,767   | 405 548,767   |  |
|          |   | "Ақмола ЖЭТ" филиалы  |               |                               |       |                                |   |               |               |  |
| 2.2.1.1  |   | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль) | дана          |                               | 1     |                                |   | 12 489,600    | 12 489,600    | Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2000 жылы шығарылған УАЗ 39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-812 шартқа сай жеткізілді.  |
| 2.2.1.2  |   | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)  | дана          |                               | 2     |                                |   | 14 043,000    | 14 043,000    | Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2000 жылы шығарылған УАЗ 39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-812 шартқа сай жеткізілді.  |
|          |   | "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы  |               |                               |       |                                |   |               |               |  |

| № п/с    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат                              |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |            |   |
|----------|--|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория   | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу     | Ауытқу себептері  |
|          |  |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.3  | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 1    |                                |   | 7 021,500  | 7 021,500  | Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2006 жылы шығарылған УАЗ 39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-813 шартқа сай жеткізілді.                                     |
|          |  | "Алматы ЖЭТ" филиалы   |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.4  | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 1    |                                |   | 7 021,500  | 7 021,500  | 500 кВ Талдықорған ҚС-ны енгізу және 500 кВ Алма ҚС-ны кеңейтуге байланысты жұмыстар көлемінің артуына орай авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде персоналды объектілерге жеткізу үшін "Азия Авто" АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. 01-16Д-813 шартқа сай автомобиль сатып алынды. |
|          |  | "Шығыс ЖЭТ" филиалы  |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.5  | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 1    |                                |   | 7 021,500  | 7 021,500  | Қызмет көрсету үшін арнайы техниканың болуын талап ететін "500 кВ Семей-Ақтоғай ӨЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС" объектілерінің пайдалануға берілуіне байланысты автокөлік сатып алынды. Тауар "Азия Авто" АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. 01-16Д-813 шартқа сай жеткізілді.                           |
| 2.2.1.6  | Жүк және жолаушылар тасымалдайтын автомобиль   | Жүк және жолаушылар тасымалдайтын автомобиль   | дана          |                               | 1    |                                |   | 4 660,000  | 4 660,000  | Қызмет көрсету үшін арнайы техниканың болуын талап ететін "500 кВ Семей-Ақтоғай ӨЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС" объектілерінің пайдалануға берілуіне байланысты автокөлік сатып алынды. Тауар "Азия Авто" АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. 01-16Д-813 шартқа сай жеткізілді.                           |
| 2.2.1.7  | Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль шассинде, дөңгелек формуласы 6x6, көтерудің жұмыс биіктігі кем дегенде 35 м.) | Автогидрокөтергіш (дизельді қозғалтқышы бар автомобиль шассинде, дөңгелек формуласы 6x6, көтерудің жұмыс биіктігі кем дегенде 35 м.) | дана          |                               | 1    |                                |   | 84 094,010 | 84 094,010 | Қызмет көрсету үшін арнайы техниканың болуын талап ететін "500 кВ Семей-Ақтоғай ӨЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС" объектілерінің пайдалануға берілуіне байланысты автокөлік сатып алынды. Тауар "КАМАЗИнжиниринг" АҚ-мен жасалған 12.12.2018ж. №0116-Д-1132 шартқа сай жеткізілді.                   |
|          |  | "Батыс ЖЭТ" филиалы  |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.8  | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 1    |                                |   | 7 021,500  | 7 021,500  | Белгіленген қызмет мерзімін өтеген, 2000 жылы шығарылған УАЗ 39099 автомашинасын пайдалану және жөндеу мүмкін болмауына байланысты оның орнына УАЗ Патриот сатып алынды. Тауар Азия Авто АҚ-мен жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-813 шартқа сай жеткізілді.                                     |
|          |  | "Сарыбай ЖЭТ" филиалы  |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.9  | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 1    |                                |   | 7 021,500  | 7 021,500  | Автокөлікті сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-813 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған. Қабылдау актісі 25.11.2019ж. №121 (УАЗ Патриот)   |
| 2.2.1.10 | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)                              | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)                              | дана          |                               | 1    |                                |   | 12 489,600 | 12 489,600 | Автокөлікті сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 23.12.2019ж. №36000133 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған. Қабылдау актісі 23.12.2019 ж.№43 (KIA Sorrento)  |
|          |  | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы  |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.11 | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)                              | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)                              | дана          |                               | 1    |                                |   | 12 489,600 | 12 489,600 | Автокөлікті сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 30.10.2019ж. №01-16-Д-812 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған.   |
| 2.2.1.12 | Тіркеме-вагоны бар авариялық мобильді энергетикалық шеберхана  | Тіркеме-вагоны бар авариялық мобильді энергетикалық шеберхана  | дана          |                               | 1    |                                |   | 45 180,357 | 45 180,357 | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі машинаның техникалық сипаттамаларын қайта қарау және келісуге, «КАМАЗ Инжиниринг» АҚ-мен жеткізуге 28.11.2018ж. № 01-16-Д-1077 шарттың кеш жасалуына байланысты.  |
| 2.2.1.13 | Жылжымалы электр техникалық зертхана   | Жылжымалы электр техникалық зертхана   | дана          |                               | 1    |                                |   | 74 950,000 | 74 950,000 | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі машинаның техникалық сипаттамаларын қайта қарау және келісуге, «Энергоскан»ЖШС-мен жеткізуге 29.12.2018ж. №01-16Д-1407 шарттың кеш жасалуына байланысты.  |
| 2.2.1.14 | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 1    |                                |   | 7 021,500  | 7 021,500  | Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 10.10.2019ж. № 01-16-Д-812 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған.   |
|          |  | "Орталық ЖЭТ" филиалы  |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.15 | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 2    |                                |   | 14 043,000 | 14 043,000 | Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 10.10.2019ж. № 01-16-Д-813 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған.   |
| 2.2.1.16 | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)                              | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)                              | дана          |                               | 1    |                                |   | 12 489,600 | 12 489,600 | Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 10.10.2019ж. № 01-16-Д-812 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған.   |
|          |  | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы   |               |                               |      |                                |   |            |            |   |
| 2.2.1.17 | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | Жеңіл автомобиль (Қолайлы автомобиль, дөңгелек формуласы 4x4, 5 сатылы механикалық беріліс қорабы бар)                               | дана          |                               | 2    |                                |   | 14 043,000 | 14 043,000 | Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 10.10.2019ж. № 01-16-Д-813 шартқа сай филиалдың тозған автопаркін жаңартумен шартталған.   |
|          |  | Атқарушы дирекция  |               |                               |      |                                |   |            |            |   |

| № р/с    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат   |                     |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                    |  |        |                  |
|----------|---|---------------------|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|--------------------|--|--------|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория  | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар             | Факт   | Ауытқу | Ауытқу себептері |
|          |   |                     |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.1.18 | Жеңіл автомобиль (бензинді қозғалтқышы V ≥ 2 350 см3, автоматты беріліс қорабы бар, қолайлы автомобиль)   | дана                |               | 5                             |      |                                | 62 448,000   | 62 448,000         | Арнайы техниканы сатып алу "Азия Авто" АҚ-мен жеткізуге жасалған 10.10.2019ж. № 01-16-Д-812 шартқа сай АД-ның тозған автопаркін жаңартумен шартталған.   |        |                  |
| 2.2.2    | <b>Диагностикалау аспаптары</b>   | дана                |               | 11                            |      |                                | <b>104 475,500</b>                                     | <b>104 475,500</b> |  |        |                  |
|          | "Ақмола ЖЭТ" филиалы  | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.1  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | Камера үздіксіз тепловизиялық бақылауды талап ететін жабдықты бұдан әрі пайдалануға жарамсыз болуы себебінен сатып алынды. Тауар "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. №318945/2019/1 шартқа сай жеткізілді.  |        |                  |
|          | "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы  | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.2  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | Камера үздіксіз тепловизиялық бақылауды талап ететін жабдықты бұдан әрі пайдалануға жарамсыз болуы себебінен сатып алынды. Тауар "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. №318945/2019/1 шартқа сай жеткізілді.  |        |                  |
|          | "Алматы ЖЭТ" филиалы  | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.3  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | 500 кВ Талдықорған ҚС енгізу және 500 кВ Алма ҚС кеңейтілген соң белсенді ИК диагностикалау бойынша жұмыстар көлемінің артуына және 500 кВ ӘЖ және 220 кВ ӘЖ қызмет көрсетілетін желілерінің ұзындығына, сонымен қатар ескірген FLIR P-660 тепловизорының бұлдырлап жұмыс істеуіне байланысты "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.19ж. 318945/2019/1 шартқа сай тепловизор сатып алынды.   |        |                  |
|          | "Шығыс ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.4  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | Тепловизор "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.19ж. 318945/2019/1 шартқа сай "500 кВ Семей-Ақтоғай ӘЖ және 500 кВ Ақтоғай ҚС объектілеріне қызмет көрсету үшін сатып алынды.   |        |                  |
|          | "Батыс ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.5  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | Тепловизиялық камера "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.19ж. 318945/2019/1 шартқа сай қызмет көрсету мерзімі өткен FLIR P640 тепловизиялық камераны ауыстыру үшін сатып алынды.   |        |                  |
|          | "Сарыбай ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.6  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | Жабдықты тепловизиялық тексеру көлемдерінің артуына және 500 кВ Жігітқара ҚС, 220 кВ Восточная ҚС, 500 кВ Сокол ҚС қосалқы станцияларының қашық орналасуына, сонымен қатар қызмет көрсетілетін 550кВ ӘЖ және 220 кВ ӘЖ желілерінің ұзындығына байланысты қосымша аспаптардың болуы қажет (тепловизорлар). Сол жерде жабдықты тексеру және ары қарай пайдалану бойынша СДҚ мамандарының келуін күтпей шешім қабылдау авариялық жағдайда жвбдфктфн тұрып қалу мерзімін қысқартады. "Энергоскан" ЖШС-мен жеткізуге <b>07.10.2019ж. №318945/2019/1 шарт жасалды.</b> |        |                  |
| 2.2.2.7  | Өлшеуіш кешен (1. Генерацияланатын ауыспалы кернеуі мен тоғының жиілігі 200±2 Гц; бос жүріс режиміндегі генерацияланатын ауыспалы кернеудің қолданыстағы максималды мәні, 1 (А) - 15 В диапазоннан кем емес, 2(мА)-35В диапазоны; ауа температурасы 22± 5 оС кезіндегі жүктемедегі генерацияланатын ауыспалы токтың қолданыстағы мәнін өлшеудегі қателік 15 %-дан көп емес; Қолданатын қуаты 150В жоғары емес; 220В кернеулі, жиілігі 50Гц желіден қоректенеді; салмағы 11 кг көп емес) | дана                |               | 1                             |      |                                | 3 524,500  | 3 524,500          | Тауар үздіксіз бақылауды қажет ететін жабдықтың пайдалануға жарамсыз болуына байланысты сатып алынды. "Торговая компания Гамма" ЖШС-мен жеткізуге 17.07.2018ж. 16-Д-586 шарт жасалды. Қабылдау актісі 16.01.2019ж. №1 (Өлшеу кешені - 1 дана).   |        |                  |
|          | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.8  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. № 318945/2019/1 шарт бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдыктарының ақауларын уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін қосымша сатып алу.   |        |                  |
|          | "Орталық ЖЭТ" филиалы   | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |
| 2.2.2.9  | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана                |               | 1                             |      |                                | 9 359,000  | 9 359,000          | "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. № 318945/2019/1 шарт бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдыктарының ақауларын уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін қосымша сатып алу.   |        |                  |
|          | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы  | дана                |               |                               |      |                                |  |                    |  |        |                  |



| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |           | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |                    |                    |  |                  |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |           |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар             | Факт               | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |   |               | Жоспар                        | Факт      |                                |  |                    |                    |  |                  |
| 2.2.2.10     |   | Тепловизиялық камера (Белсенді ИК диагностика, кең ауқымды температура диапазонында өлшемдер жасауға немесе жоғары температураларды өлшеуге арналған, рұқсаты және температура сезгіштігі жоғары)   | дана          |                               | 1         |                                |  | 9 359,000          | 9 359,000          | "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 07.10.2019ж. № 318945/2019/1 шарт бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдықтарының ақауларын уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін қосымша сатып алу.   |                  |
| 2.2.2.11     |   | 6- 500 кВ индуктивті және сыйымдылықты кернеу трансформаторларын автоматты тексеру және калибрлеуге арналған дәл тасымалданатын портативті жүйе. VOTANO 100 (Жиынтықта: Кіріктірілген БЖ: Universal (VESM0807))                                     | дана          |                               | 1         |                                |  | 16 720,000         | 16 720,000         | "Компания АзияЛайн" ЖШС-мен 16 720,00 мың теңге сомасына жасалған 01.10.2019ж. № 318105/2019/1 шарт бойынша қосалқы станциялардағы электр жабдықтарының ақауларын уақтылы анықтау және авариялық ажыраулар тәуекелін төмендету үшін қосымша сатып алу.   |                  |
| <b>2.2.4</b> |   | <b>Коммуникациялық жабдық және ДТБҚ</b>   | <b>дана</b>   |                               | <b>8</b>  |                                |  | <b>9 201,100</b>   | <b>9 201,100</b>   |  |                  |
| 2.2.4.1      |   | Оптикалық конвертер. Операциялық стандарттары - IEEE802.3u, 10/100Base-TX және 100Base-FX Интерфейстер. Порт 10/100BASE-TX, Порт 100BASE-FX бір талшықты FX (разъем SC) UTP айырғыш RJ-45, 10/100 Оп  | дана          |                               | 2         |                                |  | 86,000             | 86,000             | Ақтөбе ЖЭТ филиалына ЖЖ жабдықты қашықтықтан мониторингілеу, байланыс арналарын ұйымдастыру және SCADA (деректерді жинау жүйелері, тіркеуштер, бақылауыштар), ЭКЕАЖ, LAN, ҚКП және өңірлік қосалқы станцияларды мониторингілеу жүйелерінің деректерін беру үшін қажет. "Байниязова К.Н." ЖК-мен 128,000 мың теңге сомасына 04.04.2019ж. №256790/2019/2 шарт жасалды.   |                  |
| 2.2.4.2      |   | Интерфейстерді түрлендіргіш. RISC-процессорының негізіндегі, екі Ethernet 10/100 Мбит/с порты бар, екі RS-232/4220/485 порты және ARM9 процессоры бар шағын компьютерлер.   | дана          |                               | 2         |                                |  | 258,000            | 258,000            | Алматы ЖЭТ филиалына ЖЖ жабдықты қашықтықтан мониторингілеу, байланыс арналарын ұйымдастыру және SCADA (деректерді жинау жүйелері, тіркеуштер, бақылауыштар), ЭКЕАЖ, LAN, ҚКП және өңірлік қосалқы станцияларды мониторингілеу жүйелерінің деректерін беру үшін қажет. "Адилханов" ЖК-мен 258,000 мың теңге сомасына 30.05.2019ж. № 285454/2019/1 шарт жасалды.  |                  |
| 2.2.4.3      |   | Кеңселік бейімдегіші бар спутниктік байланыс терминалы, ғимарат ішінде байланысты қамтамасыз ету, шу деңгейіне байланысты дыбыс деңгейін автоматты теңшеу, қатты дауысты байланыс, деректерді жеткізу мүмкіндігі                                    | дана          |                               | 1         |                                |  | 650,000            | 650,000            | Батыс ЖЭТ филиалындағы қолданыстағы спутниктік байланыс терминалының істен шығуына байланысты жаңа жабдықты сатып алу қажеттілігі туындады. Мамандар мен ӨДО диспетчерлері арасында үздіксіз екіжақты байланыс жүргізу үшін ұялы байланыс жоқ аймақта, елді мекеннен қашық жердегі ЭЖЖ-де пайдалану және авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қажет. Сомасы "Asrap" ЖК-мен 1 данаға 650,000 мың теңге сомасына жасалған 27.06.2019ж. №291431/2019/1 шартқа сәйкес көрсетілген.                                      |                  |
| 2.2.4.4      |   | Автомобильге арналған жинағы бар спутниктік байланыс терминалы, автомобиль қозғалысы кезінде және тұрақта байланысты қамтамасыз ету, шу деңгейіне байланысты дыбыс деңгейін автоматты теңшеу, қатты дауысты байланыс, деректерді жеткізу мүмкіндігі | дана          |                               | 1         |                                |  | 1 277,100          | 1 277,100          | Батыс ЖЭТ филиалына авариялық, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде, сонымен қатар ЭЖ айналдыру кезінде Батыс ЖЭТ ӨДО диспетчері мен жолға шығатын бригадалары арасында, белгіленген қызмет мерзімі өткен терминалдардың орнына, жедел диспетчерлік байланысты ұйымдастыру үшін қажет. Сонымен қатар қолданыстағы мобильді терминалдарда автомобильдік докер жинақтар болған жоқ. Сомасы "Евразия Трейд" ЖШС-мен 2 данаға 1 277,100 мың теңге сомасына жасалған 11.06.2019ж. №283358/2019/1 шартқа сай көрсетілген. |                  |
| 2.2.4.5      |   | Көп арналы қабылдағыш (MCR) Модуляция QPSK, 8PSK; QPSK мына схемалар үшін FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7; 8PSK мына схемалар үшін FEC: 2/3, 3/4, 4/5, 6/7;  | дана          |                               | 2         |                                |  | 6 930,000          | 6 930,000          | Көп арналы қабылдағыш 2018-2019 жылдары енгізілген шалғай станцияларды қосу үшін қажет. Сомасы "Таймас Технолджи" ЖШС-мен 2 данаға 6 930,000 мың теңге сомасына жасалған 19.03.2019ж. № 01-16-Д-229 шартқа сай көрсетілген.  |                  |
| <b>2.2.5</b> |   | <b>Компьютерлік және цифрлық техника</b>  | <b>дана</b>   |                               | <b>59</b> |                                |  | <b>375 872,261</b> | <b>375 872,261</b> |  |                  |
| 2.2.5.1      |   | ERP SAP лицензиялары Лицензиялық бағдарламалық жасақтама  | дана          |                               | 1         |                                |  | 267 445,823        | 267 445,823        | Бизнесі трансформациялау бағдарламасының шеңберінде корпоративтік процестерді автоматтандыру бойынша жобаны уақтылы және тиімді жүзеге асыру мақсатында сатып алынды.  |                  |
| 2.2.5.2      |   | Коммутатор Қолжетімділік деңгейінің коммутаторы, 48 порт 1 Gbit/s, PoE+, екі порт 10 Gbit/s, екі оптикалық трансивер 10G SFP+ LC SR, 1 оптикалық модуль 2-port 10GbE SFP+   | дана          |                               | 20        |                                |  | 45 045,000         | 45 045,000         | Коммутаторларды сатып алу қосылатын жабдық санын арттыру (компьютерлер, телефондар, баспа жабдықтары) қажеттілігінің өсуіне, сонымен қатар Компания қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында АД ғимаратындағы желінің бұзылуға тұрақтылығын арттыру қажеттілігіне байланысты қажет.  |                  |
| 2.2.5.3      |   | Сымсыз желі қолданушыларын тіркеу жүйесі Сымсыз желі қолданушыларын тіркеу бойынша бағдарламалық жасақтама  | дана          |                               | 1         |                                |  | 13 331,902         | 13 331,902         | Жүйе сымсыз желілерді пайдалану кезінде ақпараттық қауіпсіздіктің бұзылуы тәуекелдерін төмендету мақсатында сатып алынды. Жүйені сатып алу «KEGOC» АҚ АТК дамыту стратегиясын іске асыру шеңберінде қарастырылды («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекітті, 2018 жылғы 29 маусымдағы № 7 хаттама)   |                  |
| 2.2.5.4      |   | Ультрабук Жиілігі 2,7 ГГц, кэш-жады 4 Мб, SSD дискі 512 Гб, ЖЖҚ 16 Гб 7-ші буындағы 2 ядролы процессормен қамтылған экранының диагоналі 1 ультрабоук  | дана          |                               | 15        |                                |  | 8 046,830          | 8 046,830          | Компания басшылығын қамту және іссапарларға жіберілетін қызметкерлердің ұтқырлығын арттыру мақсатында сатып алынды.  |                  |

| № p/c        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |            | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |                    |   |                  |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|---|--------------------|---|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |            |                                | Жоспар                                    | Факт               | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|              |   |   |               | Жоспар                        | Факт       |                                |   |                    |   |                  |
| 2.2.5.5      |   | Бағдарламалық активтерді басқару жүйесі Мына функциялары бар бағдарламалық жабдықтауды бақылау және басқарудың автоматтандырылған жүйесі:<br>1) БЖ пайдалануды түгендеу және бақылау;<br>2) Бағдарламалық және аппараттықты есепке алу  | дана          |                               | 1          |                                | 32 549,031                                | 32 549,031         | Жүйені сатып алу ҚР авторлық құқық саласындағы заңнамасын сақтау мақсатында қолданылатын бағдарламалық жасақтаманы есепке алу қажеттілігіне негізделген. Жүйені сатып алу қолданылатын БЖ туралы мәліметті жүйелендіруге, жасалған шарттарға сәйкес есепке алу және бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүйе лицензиялық келісімдердегі өзгерістерді мониторингілеуге мүмкіндік береді.   |                  |
| 2.2.5.6      |   | Проекциялаушы жабдық (Проектор -Минималды рұқсаты 1280x800 WXGA Пикс, ресурс ламп 7000 ч, үйлесімділік UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, шаманың жарықтығы 4500 люмен, кереғарлығы 20000:1, видеоинтерфейстері HDMI, VGA ,USB, S-Video, проекторды төбеге ілуге арналған кронштейн проекторға арналған экранмен бірге қарастырылсын-Матаның көлемі 2440x2440, формат 1:1, тіркеу тәсілі шідерге) | дана          |                               | 21         |                                | 9 453,675                                 | 9 453,675          | Қызмет мерзімі аяқталған, ескірген жабдықты ауыстыру, сонымен қатар "Самұрық-Қазына" АҚ Қорының АТ жабдығы бойынша сатып алу стратегиясын және «KEGOC» АҚ АТК дамыту стратегиясының («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекітті, 2018ж. 29 маусымдағы № 7 хаттама) шеңберінде жұмыс орындарын стандарттау қағидаттарын сақтау мақсатында сатып алынады.  |                  |
| <b>2.2.6</b> |   | <b>Басқалары</b>  | <b>дана</b>   |                               | <b>307</b> |                                | <b>137 769,305</b>                        | <b>137 769,305</b> |   |                  |
|              |   | "Ақмола ЖЭТ" филиалы  |               |                               |            |                                |   |                    |   |                  |
| 2.2.6.1      |   | Көлікжайға арналған қақпа (Ақмола АЭТ ЭЖЖ БП-де 5 автокөлікке)  | дана          |                               | 4          |                                | 2 180,000                                 | 2 180,000          | Өндірістік аймақтарға арналған рольқақпа. Құрылымының қарапайымдылығы мен құрауыштарының санына байланысты, үлкен өту орындарын жабу бойынша экономикалық тұрғыдан тиімді шешім болып табылады. Сатып алынатын рольқақпалар қыс кезеңінде автомашиналар тұрағының есіктерін жылыту үшін өте қажет. Тауар "Ашпаков Г.Т. " ЖК-мен жасалған 05.08.2019ж. №309801/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.2      |   | Жалюзи (Терезеге арналған, ақ, матадан жасалған, көлденең)  | кв.м          |                               | 228        |                                | 876,915                                   | 876,915            | 500 кВ ЕБТҚ ҚС-ның 2 релелік залында релелік қорғаныс панеліне күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғайтын жалюзи жоқ. Бұл "Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану ережелерінің" 852-т. талаптарына сәйкес келмейді. Сонымен қатар 29.09.2017ж. К8/2017 ұйғарым актісіне сәйкес келмеуі бойынша қайталама ескертудің алдын алу үшін қажет. 220 кВ Макинск ҚС-ның релелік залында РҚА құрылғыларының күн сәулелерінен қорғаумен қамтамасыз етілмеуі туралы К213-т. ескерту бар. Тауар "Дана" ЖК-мен жасалған 26.04.2019ж. №267950/2019/1 шартқа сай жеткізілді. |                  |
| 2.2.6.3      |   | Суды коммерциялық есепке алуға арналған аспап ("Minomess M" Ұзындығы 300мм, 40°C, DN 50,Qn 15, L 300mm, қосылған. Номиналды шығыны 15м³/cag)  | дана          |                               | 1          |                                | 104,000                                   | 104,000            | 220кВ «Макинская»ҚС-да түгендеу нөмірі 030010769, «Minomess M» түріндегі, қорытынды (хабарлама) бойынша пайдалануға жарамсыз суық су есептегіші орнатылған. Істен шыққан есептегішті ауыстыру суық су шығынын есептеуге және бақылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" ҚР заңының 11-б. 88-т. сақтауды қамтамасыз етеді. Тауар "RMH" ЖШС-мен жасалған 18.07.2019ж. №302467/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.4      |   | Ақауы бар оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған құрылғылар(ПС-120Б)   | дана          |                               | 4          |                                | 878,576                                   | 878,576            | Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған қолданыстағы құрылғылар ескірді, нысандары ыңғайсыз және салмағы ауыр, тасымалдануы ыңғайсыз және сенімділігі төмен. Соған қоса әртүрлі оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған функциялары жоқ, бұл құрылғы ПС-120Б, ПС-70Е түріндегі екі түрлі оқшаулағыштарды ауыстыру бойынша әмбебап. Тауар "ФОРЭНЕРГО -Казахстан" ЖШС-мен жасалған 30.04.2019ж. № 267384/2019/4 шарт бойынша жеткізілді.  |                  |
| 2.2.6.5      |   | Ақауы бар оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған құрылғылар(ПС-160Б)   | дана          |                               | 2          |                                | 530,000                                   | 530,000            | Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған қолданыстағы құрылғылар ескірді, нысандары ыңғайсыз және салмағы ауыр, тасымалдануы ыңғайсыз және сенімділігі төмен. Соған қоса әртүрлі оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған функциялары жоқ, бұл құрылғы ПС-120Б, ПС-70Е түріндегі екі түрлі оқшаулағыштарды ауыстыру бойынша әмбебап. Тауар "VALSA Ltd" ЖШС-мен жасалған 28.03.2019ж.№250668/2019/2 шарт бойынша жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.6      |   | Ақауы бар оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған құрылғылар ПС-210Б  | дана          |                               | 2          |                                | 462,886                                   | 462,886            | Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған қолданыстағы құрылғылар ескірді, нысандары ыңғайсыз және салмағы ауыр, тасымалдануы ыңғайсыз және сенімділігі төмен. Соған қоса әртүрлі оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған функциялары жоқ, бұл құрылғы ПС-120Б, ПС-70Е түріндегі екі түрлі оқшаулағыштарды ауыстыру бойынша әмбебап. Тауар "Южноуральскаяизоляцияторная компания" АБҚ-мен жасалған 28.03.2019ж.№250668/2019/1 шарт бойынша жеткізілді.  |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |           |           |   |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|-----------|-----------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар    | Факт      | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |           |           |   |                  |
| 2.2.6.7  |   | Иінгіректі қол аспасы (жүк көтергіштігі 3 т, көтеру биіктігі 6 м)  | дана          |                               | 8    |                                |  | 236,000   | 236,000   | 220-500 кВ ӘЖ-де профилактикалық пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде сым және арқансымды жерге түсіру қажет болатын ұстап тұрушы қысқыштарды түзету, оқшаулағыштарды, тіркеулік арматураны ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау жиі талап етіледі. Жүк көтергіштігі пайдалану кезінде сымды түсіру қажет емес, бұл осы жұмыс түрлерін тез және аз күш жұмсап орындауға мүмкіндік береді. Тауар "VALSA Ltd" ЖШС-мен жасалған 28.03.2019ж. №250668/2019/2 шартқа сай жеткізілді.  |                  |
| 2.2.6.8  |   | Бинокль (Nikon Aculan A211 8-18x42, объективінің диаметрі 42мм, еселігінің типі - өлшенетін, максималды еселігі 18, минималды қашықтығы 8, көлемі 5,3мм)   | дана          |                               | 2    |                                |  | 180,440   | 180,440   | Жорық дүрбісі ӘЖ-ні жоспарлы тексеру, ақау актілерін жасау және жасалған жөндеулер мен ТО сапасы мен көлемдерін бақылау кезінде ӘЖ-дегі ажыраулар мен ақаулардың болжалды себептерін тіркеу үшін қажет. Қолданыстағы дүрбілер пайдалану мерзімін өтеді, 1999ж., 2006-2008жж. Тауар "NYA" ЖК-мен жасалған 24.11.2019ж. №351184/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.9  |   | Жерлендіргіш кедергісін өлшеуіш DET4TC2, аспаптың шығыс кернеуі 25В немесе 50В, 128 Гц; Тоқ күші 4,5мА немесе 0,45мА; Қысқыш арқылы өтетін жерлендіру тоғының күш диапазоны 0,5мА-дан 19,9А-ге дейін               | дана          |                               | 6    |                                |  | 3 060,000 | 3 060,000 | Электр қондырғылардың жерлендіруші құрылғыларының жай-күйін бағалау кезінде жерлендірудің жайылуға қарсы тұруы өлшенеді. Бұл өлшемдер қосалқы станциялар мен әуе желілерінің жерлендіруші құрылғыларының жай-күйін талдау үшін қажет. Бұндай өлшемдерді жүргізу үшін СА 6425 омметр қолданылады. Бұл аспап (СА 6425 омметр) 2002 жылы жеткізілді. 16 жыл ішінде бірнеше рет жөндеді және өз ресурсын тауысты (аспаптың нормативті қызмет мерзімі 10 жыл). Тауар "Атлетикс" ЖК-мен жасалған 04.04.2019жылғы №250682/2019/1 шартқа сай жеткізілді.  |                  |
| 2.2.6.10 |   | Бензинмен жұмыс істейтін ара CARVER RSG 252, қозғалтқышының қуаты -2л.с., қуаты -1500Вт, шинасының ұзындығы-50см, қозғалтқышының көлемі-52см³, жанармай-бензин АИ-92 екі тактілі қозғалтқыштарға арналған майы бар | дана          |                               | 4    |                                |  | 188,000   | 188,000   | Жоғары вольтті электр жеткізу желілері әртүрлі ағаш тұқымдары өсетін ну, орманды жерлерден өтеді. ӘЖ трассасын тиісті жай-күйінде сақтау, ӘЖ-нің авариясыз жұмыс істеуі үшін ағаштарды арамен кесу қажет. Ағаштардың ӘЖ сымдарына құлауы тұтынушыларға ә/э жеткізудің тоқтауына және басқа да қауіпті факторларға әкеледі. Тауар "MushaNur" ЖШС-мен жасалған 04.04.2019ж. №250668/2019/6 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.11 |   | ӘЖ-де найзағайдан қорғайтын арқансымды монтаждауға арналған (диаметрі 8,4-13,5 мм) құрастырғыш аунақшалар М1Р-5  | дана          |                               | 25   |                                |  | 195,653   | 195,653   | Монтаждық аунақшалар электр жеткізу желілерінің жабдықтарында жоспарлы пайдалану, жөндеу, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау үшін қажет. Қолданыстағы Техникалық пайдалану қағидаларының №767 тармағына сай: ӘЖ-ге техникалық қызмет көрсету және жөндеу арнайы машиналар, механизмдер, көлік құралдары, такелаждар, жарактар, құралдар мен құрылғылар пайдаланылып, жүргізілуі тиіс. Тауар "Южноуральскаяизоляторная компания" АҚБ-мен жасалған 28.03.2019ж. №250668/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.12 |   | ӘЖ-де найзағайдан қорғайтын арқансымды монтаждауға арналған (диаметрі 22,4-33,2 мм) құрастырғыш аунақшалар М1Р-7   | дана          |                               | 50   |                                |  | 1 311,000 | 1 311,000 | Монтаждық аунақшалар электр жеткізу желілерінің жабдықтарында жоспарлы пайдалану, жөндеу, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау үшін қажет. Қолданыстағы Техникалық пайдалану қағидаларының №2767 тармағына сай: ӘЖ-ге техникалық қызмет көрсету және жөндеу арнайы машиналар, механизмдер, көлік құралдары, такелаждар, жарактар, құралдар мен құрылғылар пайдаланылып, жүргізілуі тиіс. Тауар "АО" ЖК-мен жасалған 20.03.2019ж. №243789/2019/2 шартқа сай жеткізілді.  |                  |
| 2.2.6.13 |   | Құлақшасы бар монтаждық блок (HQG(L) 3,2т)   | дана          |                               | 10   |                                |  | 135,000   | 135,000   | Монтаждық блоктар 220-500 кВ ӘЖ-де профилактикалық пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде құрал-саймандар, арқансым және басқа да такелажды құрылғыларды тіректің үстіне көтеру үшін қажет. Қолданыстағы монтаждық блоктар пайдалану ресурстарын өтеді, төлкесінің тозуы бастапқы мәннен 10%-ды құрайды, ары қарай пайдалануға жарамсыз, 2019ж. есептен шығару жоспарланды. Тауар "VALSA Ltd" ЖШС-мен жасалған 28.03.2019ж. №250668/2019/2 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.14 |   | Лазерлік алысты өлшеуіш CONDROL XP4, өлшеу диапазоны, м-0,005...150; дәлдігі, мм 1,5; габариттік көлемдері, мм 135x59x28; салмағы, г-140   | дана          |                               | 1    |                                |  | 134,400   | 134,400   | Лазерлік алысты өлшеуіш - рулетканың жаңа ұрпағы, өлшеу объектісіне жақындамай объектіге дейінгі қашықтықты өлшейтін құрал. Лазерлік алысты өлшеуіштің дәлдігі рулетканың дәлдігінен жоғары. Лазерлік алысты өлшеуіштің рулеткадан артықшылығы айқын - сіз жетуге қиын немесе қолжетімсіз объектілерге дейінгі қашықтықты өлшей аласыз. ҒҚЖО техникалық персоналы жұмыс көлемдері мен материалдарын белгілеп, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеудің ақау актілерін әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізеді. Бұл жұмыстарда филиал Ғ және Қ жөндеу жұмыстарының көлемдерін анықтау үшін дәл және жылдам өлшеу үшін лазерлік алысты өлшеуіш қажет. Тауар "WQ" ЖК-мен жасалған 01.04.2019ж. №250668/2019/5 шартқа сай жеткізілді. |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |   |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |   |                  |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|---|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы   | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу  | Ауытқу себептері |
|          |   |   |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |   |                  |
| 2.2.6.15 |   | Тасымалданатын алюминий жиылмалы басқыш (жұмыс биіктігі - 3,25 м)   | дана          |                               | 1    |                                | 37,000                                    | 37,000     | Тасымалданатын алюминий жиылмалы басқыш, биіктігі 3,25м., жоғарыда орналасқан электр жабдықтарда (қызу шамдарын ауыстыру, жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу, аспалы төбе және т.б.) жоспарлы пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажет. Тауар "Макзумов К.Х." ЖК-мен жасалған 26.05.2019ж. №275809/2019/3 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.16 |   | Су жылытқыш (бойлер) (модель PRO R100H, бағінің көлемі-100л., су беру тәсілі - қысымды, судың ең жоғары температурасы- +75С, габариттері 45x91.3x48см)  | дана          |                               | 1    |                                | 43,100                                    | 43,100     | Су жылытқыш цех персоналының жуынатын бөлмесіне қажет. Тауар "KASNOYES CO" ЖК-мен жасалған 01.08.2019ж. №307343/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.17 |   | Кабелді тартудың зақымданған жерін дәл анықтау кешені (Locater set, электрмен қоректендіру 4x1,5-В элементтерден және кернеуі 12...24В тұрақты ток сыртқы қоректендіру көзінен (батареяларды теріс қосылудан қорғайды), көлемі 290x130x240 мм, салмағы - 12,5 кг) | дана          |                               | 1    |                                | 3 190,000                                 | 3 190,000  | «КЕГОС» АҚ Ақмола ЖЭТ филиалының Көкшетау АЭТ электр объектілерінде тігілген полиэтиленнен кабель жасалды. Аспаптардың болмауына байланысты тігілген полиэтиленнен жасалған кабельдердің зақымданған жерлерін анықтау мүмкін емес. Тауар "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 25.04.2019ж. №254167/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.18 |   | Кабельді сынау және диагностикалауға арналған қондырғы (BAUR FRIDA, максималды пайдаланатын қуаты 300Вт, көлемі 438x412x220 мм, салмағы - 19,5 кг)  | дана          |                               | 1    |                                | 6 980,000                                 | 6 980,000  | Күштік КЖ сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін олардың жай-күйін бақылау мақсатында жоспарлы-профилактикалық сынаулар жүргізілуі тиіс. Егер олар жүргізілмесе, КЖ-ның зақымдануына әкеледі. Бұл негізінен қосалқы станцияларда жеке қажеттіліктердің қоректенуінің жоғалуына әкеледі. Ол жүйелік аварияға әкелуі мүмкін. Заманауи кабельдер тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулауымен жасалады. Олар филиалдың ҚС-ның жеке қажеттіліктерін жаңғырту кезінде қағаз-май оқшаулағышты кабельдердің орнына пайдаланылды. Тауар "Энергоскан" ЖШС-мен жасалған 25.04.2019ж. №267828/2019/1 шартқа сай жеткізілді. |                  |
| 2.2.6.19 |   | Жалюзи (Терезеге арналған, көлденең, жалюзи түрі ішкі, материалы аллюминий.)  | кв.м          |                               | 409  |                                | 1 575,158                                 | 1 575,158  | Көлденең жалюзиді сатып алу жайлылықты, күн сәулесінің қажетті көлемін қамтамасыз етеді және еңбек өнімділігі мен кеңсе техникасын, жиһазын пайдалану тиімділігін арттырады. ҚР ЕК 184-б. "Жұмыс орындары қауіпсіздігінің талаптарына" сай жұмыс уақыты ішінде жұмыс орындары орналасқан бөлмелердегі температура, жарық, сонымен қатар желдету санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Тауар "Дана" ЖК-мен жасалған 26.04.2019ж. №267950/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.20 |   | Насос ESPA PISCIS3 50М, максималды қысымы 10,5м, өндіргіштігі 15 куб.м/сағ., көлемдері 337x154,5x218мм.   | дана          |                               | 1    |                                | 214,400                                   | 214,400    | Сорғының элементтерінің қанағаттанарлықсыз, дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейтін жай-күйіне байланысты (мойынтірегінің тозуы, оқшаулауының тозуына байланысты қозғалтқыш байламдарының қысқаша түйықталуы). Сорғының қолданыстағы электр қозғалтқышы жөндеуге жарамсыз. Тауар "WQ" ЖК-мен жасалған 28.03.2019ж. №250430/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.21 |   | Жиылмалы басқыш, биіктігі 5,7 м (3 бөлікті, тасымалданатын)   | дана          |                               | 1    |                                | 50,000                                    | 50,000     | Тасымалданатын басқыш-жиылмалы басқыш, ұзындығы 5 м., электр жабдықтың жоғарыда орналасқан бөліктерінде жоспарлы пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажет. Қолданыстағы сүйеп қоятын ағаш сатының ақаулары бар: басқыштары сынық, адырларында жарықшалар бар. Тауар "Макзумов К.Х." ЖК-мен жасалған 26.05.2019ж. №275809/2019/3 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.22 |   | Трансформатор майын термоваккум әдісімен өңдеуге арналған қондырғы  | дана          |                               | 1    |                                | 17 499,000                                | 17 499,000 | ҚС-да газсыздандыру және май толтырылған жабдыққа май құюға арналған қондырғы жоқ. Бұл май толтырылған жабдыққа майды жылдам құюға мүмкіндік бермейді. Осыған орай ҚС жабдығы жұмысының сенімділігі төмендейді. Тауар "TESSA INTER GROUP" ЖШС-мен жасалған 25.12.2018ж. №01-16-Д-1306 шартқа сай жеткізілді.  |                  |
| 2.2.6.23 |   | Жиналмалы аллюминий баспалдақ   | дана          |                               | 1    |                                | 2 600,000                                 | 2 600,000  | Аллюминий басқыш ӘЖ-де үстінен тексеру, жоғарыға шығу, жөндеу, пайдалану және авариялық жөндеу жұмыстарын орныдау кезінде қажет. Басқышты пайдалану бір автомұнараның жұмысын босатуға мүмкіндік береді. Бұл шығындарды азайтуға және бірнеше ӘЖ-де жұмысты ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қолданыстағы баспалдақтарда жарықшақтар, майысулар және байланысатын жерлерінде тозулар бар. Тауар "СамрукИнвестТрейд" ЖШС-мен жасалған 16.09.2019ж. №323390/2019/1 (687-Д) шартқа сай жеткізілді.   |                  |
| 2.2.6.24 |   | Батпалы сорғы   | дана          |                               | 1    |                                | 168,313                                   | 168,313    | Батпалы сорап меншікті ұңғымадан сумен жабдықталады, басқа су беру көздері жоқ 04-объектіні сумен жабдықтау, 04-объектіге ауызсу жеткізу арналған. Тауар "Бактыярова К.Ж." ЖК-мен жасалған 18.12.2019ж. №363071/2019/1 шартқа сай жеткізілді.   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |            |            |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|------------|------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар     | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |            |            |  |                  |
| 2.2.6.25 |   | Жарғақты қысымды бак (Жарғақты қысымды бак )   | дана          |                               | 1    |                                |  | 13,000     | 13,000     | Жарғақшалық қысымды бак ұғымаға суды ұңғымадан су сорғысына жинау үшін орнатылады. Суды ішіне жинауға арналған. Сорғы ажыратылған жағдайда суды сумен жабдықтау жүйесіне береді, сорғының жиі сөнуінің алдын алады. 04-объект меншікті ұңғымадан сумен жабдыкталады, басқа су беру көздері жоқ. Тауар Аквест ЖШС-мен жасалған 18.12.2019ж. №363071/2019/2 шартқа сай жеткізілді.     |                  |
| 2.2.6.26 |   | Жарғақты қысымды бак (Жарғақты қысымды бак )   | дана          |                               | 1    |                                |  | 110,000    | 110,000    | Жарғақшалық қысымды бак ұғымаға суды ұңғымадан су сорғысына жинау үшін орнатылады. Суды ішіне жинауға арналған. Сорғы ажыратылған жағдайда суды сумен жабдықтау жүйесіне береді, сорғының жиі сөнуінің алдын алады. 04-объект меншікті ұңғымадан сумен жабдыкталады, басқа су беру көздері жоқ. Тауар Аквест ЖШС-мен жасалған 18.12.2019ж. №363071/2019/2 шартқа сай жеткізілді.     |                  |
| 2.2.6.27 |   | Зэрнэжістік сорғы қондырғысы (Зэрнэжістік сорғы қондырғысы)  | дана          |                               | 1    |                                |  | 130,000    | 130,000    | Зэрнэжістік сорғы қондырғысы нэжісті септиктен кэріз жүйесіне ағызуға арналған. Тауар Макзумов К.Х. ЖК-мен жасалған 18.12.2019ж. №363071/2019/3 шартқа сай жеткізілді.   |                  |
|          |   | "Алматы ЖЭТ" филиалы   | дана          |                               |      |                                |  |            |            |  |                  |
| 2.2.6.28 |   | Ролл-терезе қақпағы (бұзуға төзімді жалози) (ӨДО-ның желілік-аппараттық залының солтүстік жабдығын қорғау және зақымдау қауіпінің алдын алу үшін ескіруіне және қауіпсіздік бойынша қолайсыз жағдайға байланысты сыртқы бұзуға төзімді жалозиді ауыстыру қажет)  | дана          |                               | 8    |                                |  | 1 676,840  | 1 676,840  | Тауар филиалдың ӨДО желілік-аппараттық залының серверлік жабдығын зақымданудан қорғау және зақымдануының алдын алу үшін "ТМТ Capital" ЖШС-мен 1676,84 мың теңге сомасына жасалған 22.12.19ж. № 363205/2019/1 шартқа сай сатып алынды.  |                  |
| 2.2.6.29 |   | Жылу энергиясын есепке алу құралы (1) жылу есептегіш КМ Ду 25 (от 0,06-15 м. куб/сағ); 2) қоректендіру блогі БПЗВ (2); 3) электрмен монтаждаушы жәшік жиынтықта (3-х фазалы, Кабель UTP, Кабель Uniptron, Кабелегон, Гофра, Хомуты, Изолента, Плошадки, Нагеля) 4) GSM - модем (Telit GL 868-Dual); 5) қос жылу шығарғыш.) | дана          |                               | 1    |                                |  | 484,308    | 484,308    | Тауар Энергия тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды орындау, сонымен қатар ескі аспаптың қызмет мерзімінің өтуіне (2000ж.ш) және келесі жылы (қызмет мерзімі 12 жыл) тексеруден өте алмау тәуекеліне байланысты "ТБН Алматы Сервис" ЖШС-мен 484,308 мың теңге сомасына жасалған 25.10.19ж. №339773/2019/1 шартқа сай сатып алынды.                                    |                  |
| 2.2.6.30 |   | Ұялы телефондарды басқыш   | дана          |                               | 1    |                                |  | 147,322    | 147,322    | Аспап құпия ақпараттың таралуының алдын алу үшін ұялы байланыс құрылғыларының: радиомикрофондар, радио арнасы бойынша бейне және дыбыстық ақпаратты жеткізу құрылғыларын, WI-FI, bluetooth арналары арқылы деректерді жеткізу құралдарының сигналдарын бұғаттау (басу) үшін "Тополь" ЖШС-мен 147,322 мың теңге сомасына жасалған 27.11.19ж. № 351132/2019/1 шартқа сай сатып алынды. |                  |
| 2.2.6.31 |   | Матрицалы генератор  | дана          |                               | 1    |                                |  | 73,000     | 73,000     | Тауар "СКТБ Гранит" ЖШС-мен 73,0 мың теңге сомасына жасалған 27.11.19ж. №351140/2019/1 шартқа сай жанама электр магниттік сәулелер есебінен дербес компьютерлердің мониторынан ақпаратты алудан қорғау үшін сатып алынды.  |                  |
|          |   | "Шығыс ЖЭТ" филиалы  | дана          |                               |      |                                |  |            |            |  |                  |
| 2.2.6.32 |   | Дәнекерлеуші аппарат   | дана          |                               | 1    |                                |  | 2 850,000  | 2 850,000  | Тауар "Start" ЖК-мен жеткізуге 2850,0 мың теңге сомасына жасалған 28.12.2018ж. №216531/2018/1 шарт бойынша бригадаларды жасақтау үшін сатып алынды   |                  |
|          |   | Құлақшасы бар монтаждық блок (HQG(L) 3,2г)   | дана          |                               |      |                                |  |            |            |  |                  |
| 2.2.6.33 |   | Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі   | дана          |                               | 2    |                                |  | 594,000    | 594,000    | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын қайта қарау және келісу және "Терло Lux" ЖШС-мен жеткізуге 04.03.2019ж. 01-16-Д-118 шарттың кеш жасалуы  |                  |
| 2.2.6.34 |   | Қабырғаға қыстыратын ауа баптағыш  | дана          |                               | 16   |                                |  | 2 613,600  | 2 613,600  | Қалыпты климаттық жағдайларды қамтамасыз ету және "Алпан С.А" ЖК-мен 9493,200 мың теңге сомасына жасалған 11.02.2019ж. № 01-16-Д-119 шарт бойынша қызмет мерзімін өтеген, ескірген ауа баптағышты ауыстыру мақсатында сатып алынады  |                  |
| 2.2.6.35 |   | Ауа баптағыш сплит-жүйе бағаналы-едендік суыту ауданы 120-140м2  | дана          |                               | 14   |                                |  | 6 879,600  | 6 879,600  | Қалыпты климаттық жағдайларды қамтамасыз ету және "Алпан С.А" ЖК-мен 9493,200 мың теңге сомасына жасалған 11.02.2019ж. № 01-16-Д-119 шарт бойынша қызмет мерзімін өтеген, ескірген ауа баптағышты ауыстыру мақсатында сатып алынады  |                  |
| 2.2.6.36 |   | Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі 2   | дана          |                               | 10   |                                |  | 2 450,000  | 2 450,000  | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "Префектура" ЖШС-мен жеткізуге 19903,8 мың теңге сомасына 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш жасалуы   |                  |
| 2.2.6.37 |   | Бағана түріндегі едендік ауа баптағыш  | дана          |                               | 26   |                                |  | 17 453,800 | 17 453,800 | Қалыпты климаттық жағдайларды қамтамасыз ету және "Префектура" ЖШС-мен жеткізуге 19903,8 мың теңге сомасына жасалған 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарт бойынша қызмет мерзімін өтеген, ескірген ауа баптағышты ауыстыру мақсатында сатып алынады   |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |  |                  |
| 2.2.6.38 |   | Батыс ЖЭТ филиалында трансформатор майын термовакуумдық өңдеуге арналған қондырғы  | дана          |                               | 1    |                                | 17 499,000                                | 17 499,000 | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "TESSA INTER GROUP" ЖШС-мен 17499,00 мың теңге сомасына 25.12.2018 ж. 01-16-Д-1306 шарттың кеш жасалуы   |                  |
|          |   | "Солтүстік ЖЭТ" филиалы  | дана          |                               |      |                                |   |            |  |                  |
| 2.2.6.39 |   | Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі Суыту/жылыту қуаты 6,5/7,5 кВт, ұсынылатын суыту ауданы 70-72 м2  | дана          |                               | 2    |                                | 519,390                                   | 519,390    | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш жасалуы  |                  |
| 2.2.6.40 |   | Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі Суыту қуаты 3,8-4,0 кВт; Жылыту қуаты 3,8-4,0 кВт   | дана          |                               | 4    |                                | 1 467,464                                 | 1 467,464  | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш жасалуы  |                  |
| 2.2.6.41 |   | Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі Суыту қуаты 5,2 кВт; Жылыту қуаты 6 кВт   | дана          |                               | 4    |                                | 2 266,004                                 | 2 266,004  | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш жасалуы  |                  |
| 2.2.6.42 |   | Ауа баптағыш "Қыс-Жаз"сплит-жүйесі ұсынылатын суыту ауданы 18-24 м2  | дана          |                               | 2    |                                | 1 511,656                                 | 1 511,656  | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "Префектура" ЖШС-мен 11.02.2019ж. № 01-16-Д-117 шарттың кеш жасалуы  |                  |
| 2.2.6.43 |   | Трансформатор майын термовакуумдық өңдеуге арналған қондырғы   | дана          |                               | 1    |                                | 20 836,900                                | 20 836,900 | 2018 жылғы жоспар бойынша сатып алудың себебі жабдықтың техникалық сипаттамаларын жаңартылғанға өзгертуді келісу және "TESSA INTER GROUP" ЖШС-мен 25.12.2018ж. № 01-16-Д-1305 шарттың кеш жасалуы  |                  |
| 2.2.6.44 |   | Электронды тахеометр   | дана          |                               | 1    |                                | 4 520,004                                 | 4 520,004  | " Leica Geosystems Kazakhstan"(Лейка Геосистемс Казахстан) ЖШС-мен жасалған 04.11.2019ж. № 341637/2019/1 шартқа сай мердігер ұйымдар жұмыстарының сапасын уақтылы бақылау, құрылыс кезінде биіктік белгілерін тексеру, аумақта салынып жатқан объектіні бекітудің геодезиялық схемасын жасау үшін қосымша сатып алынды.  |                  |
| 2.2.6.45 |   | Металл сөре  | дана          |                               | 1    |                                | 313,500                                   | 313,500    | Басқарманың 26.09.2018ж. № 23 хаттамасымен бекітілген Пр КЕГОС 00-106-18-ІП «КЕГОС» АҚ-да құжаттамалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру қығдаларының 6.2-тармағына сәйкес 2018 жылғы қарашаның 6-сынан бастап 8-ін қоса алған аралықта "Солтүстік ЖЭТ" филиалында іс қағаздарын жүргізу және құжатайналымының жай-күйі тексерілді. Тексеру нәтижесінде филиалға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қыркүйектегі № 575 қаулысымен бекітілген Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларының талаптарына сай жобалау құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету тапсырылды. Қосымша сатып алу "Қағидалар" талаптарын қамтамасыз ету, "Зимние окна" ЖШС-мен жасалған 22.10.2019ж. № 338918/2019/1 шартқа сай. |                  |
|          |   | "Орталық ЖЭТ" филиалы  | дана          |                               |      |                                |   |            |  |                  |
| 2.2.6.45 |   | Сорғы станциясы және матрицалар кешені бар гидравликалық пресс   | дана          |                               | 2    |                                | 3 654,000                                 | 3 654,000  | Тауар Қызметінің нормативтік мерзімін өтеген, 2007-2008 жылы шығарылған пресстердің орнына "Орталық ЖЭТ" филиалының ӘЖ жұмысының сенімділігін арттыру және объектілеріне қызмет көрсету тиімділігін арттыру үшін енгізілді. "МІА Group" ЖШС-мен 3654,0 мың теңге сомасына 27.12.2018ж. № 214967/2018/1/10-12-Д-400 шарт жасалды. Бұл жабдықты 2018 жылы сатып алу жоспарланған болатын, бірақ шартты кеш жасауға байланысты жеткізу 2019 жылға ауысты.   |                  |
| 2.2.6.14 |   | Суды есепке алу құралы (Су есептегіші, импульстер есептегіші- GSM/GPRS модемі бар тіркеуіш, қоректенуі 220 В, индикаторы бар, антенна және басқа да құрауыштары, монтаж) | дана          |                               | 11   |                                | 1 173,100                                 | 1 173,100  | Тауар энергия тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды орындау үшін сатып алынды. "ЕвроСпецАрматура" ЖШС-мен 790,5 мың теңге сомасына 02.08.2019ж. №308942/2019/2-10-12-Д-402 , "ИнКаз Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен 382,6 мың теңге сомасына 01.08.2019ж. №308942/2019/1 - 10-12-Д-403 шарт жасалды.  |                  |
| 2.2.6.15 |   | Жылуды есепке алу құралы (Ультродыбысты жылу есептегіш GSM модем антенна қоректендіру көзі және басқа да құрауыштары, монтаж)  | дана          |                               | 1    |                                | 299,000                                   | 299,000    | Тауар энергия тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды орындау үшін сатып алынды. "ИнКаз Инжиниринг Казахстан" ЖШС-мен 299,0 мың теңге сомасына 06.08.2019 ж. №310815/2019/1-10-12-Д-407 шарт жасалды.   |                  |
| 2.2.6.47 |   | Мобильді архивтік сөрелер (жиынтық)  | дана          |                               | 1    |                                | 2 767,857                                 | 2 767,857  | НҚ сатып алу архивтік құжаттарды сақтауға сәйкес келтіру үшін қажет. "ASSK Ltd" ЖШС-мен 2767,857 мың теңге сомасына 16.10.2019ж. №335828/2019/1 шарт жасалды.  |                  |
|          |   | "Оңтүстік ЖЭТ" филиалы   | дана          |                               |      |                                |   |            |  |                  |

| № п/с        | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |              | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |                   |  |                  |
|--------------|---|--|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-------------------|--|------------------|
|              | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |              |                                | Жоспар                                    | Факт              | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|              |   |  |               | Жоспар                        | Факт         |                                |   |                   |  |                  |
| 2.2.6.48     |   | Т/б бағаналарға арналған тірекуіш СК22 және СК26 (тірек)   | дана          |                               | 2            |                                | 280,000                                   | 280,000           | Тауар ЭЖЖ т/б тіректерін сақтау үшін сатып алынды. Сангинов Абдуазим Сайдакпарович ЖК-мен жеткізуге 280,00 мың теңге сомасына 10.10.2019 ж. №331526/2019/1 шарт жасалды.   |                  |
| 2.2.6.49     |   | Т/б бағаналарға арналған тірекуіш СК22 және СК26 (аралық)  | дана          |                               | 8            |                                | 1 280,000                                 | 1 280,000         | Тауар ЭЖЖ т/б тіректерін сақтау үшін сатып алынды. Сангинов Абдуазим Сайдакпарович ЖК-мен жеткізуге 1 280,00 мың теңге сомасына 10.10.2019 ж. №331526/2019/1 шарт жасалды.   |                  |
|              |   | Атқарушы дирекция  |               |                               |              |                                |   |                   |  |                  |
| 2.2.6.50     |   | Үстел шамы (қыздыру шамы 220 V смаксималды қуаты 60 Вт)  | дана          |                               | 15           |                                | 89,850                                    | 89,850            | Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды   |                  |
| 2.2.6.51     |   | Қабырғаға ілінетін сағат (көлемі 40x40x4 см кем емес)  | дана          |                               | 5            |                                | 79,680                                    | 79,680            | Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды  |                  |
| 2.2.6.52     |   | Суға арналған кулер (Бөтелкені орнату: үстінен - кулердегі функциялар: электронды суыту.)  | дана          |                               | 5            |                                | 174,600                                   | 174,600           | Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды   |                  |
| 2.2.6.53     |   | Ауаны ылғалдандырғыш (Бөлменің ауданы: 60 кв.м., қуаты, Вт: 180 кем емес)  | дана          |                               | 4            |                                | 378,400                                   | 378,400           | Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды   |                  |
| 2.2.6.54     |   | Түптеуге арналған машинка (Мұқаба қалыңдығы: макс. 450 парақ; бір мезгілде тесу: макс. 28 парақ; мұқаба ұзындығы: 297 мм.)                                     | дана          |                               | 1            |                                | 134,600                                   | 134,600           | Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды  |                  |
| 2.2.6.55     |   | Маркерлі такта (Такта типі: айналмалы, екі жақты.)   | дана          |                               | 5            |                                | 182,000                                   | 182,000           | Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды  |                  |
| 2.2.6.56     |   | Калькулятор (Типтік өлшемі – үстел үстілік; дисплейінің разрядтылығы– 16; қос қоректендіру; габариттері – 190x140x30 кем емес, бірақ 210x155x40 мм көпр емес.) | дана          |                               | 20           |                                | 36,991                                    | 36,991            | Тауар персоналды қамтамасыз ету үшін сатып алынды  |                  |
| <b>2.2.7</b> |   | <b>Өрт сөндіретін жабдық және құрал-сайман</b>   | <b>дана</b>   |                               | <b>7</b>     |                                | <b>138,994</b>                            | <b>138,994</b>    |  |                  |
| 2.2.7.1      |   | Өрт сөндіретін шкаф (типі ШПК-315 көлемі 840x650x230)  | дана          |                               | 6            |                                | 89,994                                    | 89,994            | Өрт сөндіру шкафтары И КЕГОС 00-702-10 «КЕГОС» АҚ объектілерінде алғашқы өрт сөндіру құралдарын сақтау және қолдану нұсқаулығының 9-т. 9.1,9.8-тармақшаларына және 10-т. 10.3-тармақшаларының талаптарына сай орналастыру үшін сатып алынды.   |                  |
| 2.2.7.2      |   | Өрт сөндіретін қалқан (Ашық ШП-А жиынтықта)  | дана          |                               | 1            |                                | 49,000                                    | 49,000            | Өрт сөндіру қалқаны ғимаратты пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету және алғашқы өрт сөндіру құралдарын (шелек, өрт сөндіргіш және т.б.), өрт сөндіру жарактарын (багор, сүйемен, күректер), сонымен қатар өрт сөндіру құрал-саймандарын (өртке қарсы мата және т.б.) И КЕГОС 00-702-10 «КЕГОС» АҚ объектілерінде алғашқы өрт сөндіру құралдарын сақтау және қолдану нұсқаулығының 9-т. 9.1,9.8-тармақшаларына және 10-т. 10.3-тармақшаларының талаптарына сай орналастыру үшін сатып алынды. |                  |
| <b>2.2.8</b> |   | <b>Еңбекті қорғау құралдары</b>  | <b>дана</b>   |                               | <b>1 572</b> |                                | <b>80 556,673</b>                         | <b>80 556,673</b> |  |                  |
| 2.2.8.1      |   | Бейнетірекуіш Матрица – 2 Мп кем емес, видео рұқсаты 30 к/с кезінде– 1920x1080 пикселден кем емес. қосымша камера – 720x480 кем емес                           | дана          |                               | 66           |                                | 3 241,571                                 | 3 241,571         | Тауар "КЕГОС" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды.   |                  |
| 2.2.8.2      |   | Алкотестер жиынтықта батарея және мүштіктер жинағы 100 дана. Графикалық СК дисплей. Соққыға төзімді корпус. Нәтижелерді сақтау соңғы 100 өлшем.                | дана          |                               | 9            |                                | 1 738,107                                 | 1 738,107         | Тауар "КЕГОС" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды.   |                  |
| 2.2.8.3      |   | Цифрлы фото жиектемесі Экран диагональ 14-15 дюйм, аудио және видеофайлдарды оқиды, жадының көлемі 1 Гб, 1 Гб кем емес SD картаны оқиды .                      | дана          |                               | 45           |                                | 1 599,906                                 | 1 599,906         | Тауар "КЕГОС" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды. ҚР Еңбек кодексінің 187-бабы 2-т. сай жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту жүргізуге. оқыту ұйымдастыруға және білімдерін тексеруге міндетті. Тауар ТҚ бойынша оқыту үшін енгізілді.  |                  |
| 2.2.8.4      |   | Жүрекке тікелей емес массаж сапасын бақылаушы датчигі бар автоматты сыртқы дефибрилятор , орыс тілінде дауыстап ескертулері және электроды бар                 | дана          |                               | 12           |                                | 8 784,103                                 | 8 784,103         | Тауар "КЕГОС" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды. ҚР Еңбек кодексінің 187-бабы 1-т. сай жұмыс беруші зардап шеккен тұлғаға алғашқы медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыруға және қажет болған жағдайда оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуге міндетті.  |                  |
| 2.2.8.5      |   | Сыртқы қатқыл диск 1000Gb 2,5", Transcend StoreJet 25M3, Black/Green   | дана          |                               | 36           |                                | 1 130,339                                 | 1 130,339         | Тауар "КЕГОС" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды.   |                  |
| 2.2.8.6      |   | 1000 В дейінгі электр өлшеуіш тістеуік   | дана          |                               | 9            |                                | 274,610                                   | 274,610           | Тауар РД 34.03.603 электр қондырғыларда пайдаланылатын қорғаныс құралдарын қолдану және сынау қағидаларына сай қосалқы станциялар мен желілерге қызмет көрсету жөніндегі бригадаларды жабдықтау үшін сатып алынды. № 6 қосымша. Қорғаныс құралдарымен толымдау нормалары.  |                  |

| № p/c    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |            |            |   |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Жоспар                                    | Факт       | Ауытқу     | Ауытқу себептері  |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт |                                |   |            |            |   |
| 2.2.8.7  |   | Суға арналған сүзгі  | дана          |                               | 18   |                                |   | 5 760,000  | 5 760,000  | Тауар персоналды нормаға сай еңбек жағдайларымен қамту, еңбек гигиенасын және санитарлық нормаларды сақтау үшін сатып алынды  |
| 2.2.8.8  |   | Биіктіктен құлаудан қорғайтын жиынтық  | дана          |                               | 105  |                                |   | 21 266,700 | 21 266,700 | Тауар РД 34.03.603 электр қондырғыларда пайдаланылатын қорғаныс құралдарын қолдану және сынау қағидаларына сай қосалқы станциялар мен желілерге қызмет көрсету жөніндегі бригадаларды жарактау үшін сатып алынды. № 6 қосымша. Қорғаныс құралдарымен толымдау нормалары. НВ тартылатын арқансымы бар инерциялық бұғаттаушы құрылғы биіктікте жұмыс істеу кезінде құлаудан сақтауға арналған.  |
| 2.2.8.9  |   | Арнайы киімге арналған металл, екі секциялы, полимерлі ұнтақты жабынды, кіріктірілген құлпы бар шкафтар, сөресі және ілгішке арналған маңдайшасы бар, көлемі 1860x600x500мм. | дана          |                               | 180  |                                |   | 11 627,424 | 11 627,424 | Тауар "Энергетикалық кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігі ережелеріне" (5.9-т) сай сатып алынды. Тұрмыстық үй-жайларда арнайы киімге арналған шкафтар металл болуы тиіс, сонымен қатар санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау үшін. Металл шкафтардың болмауы ТҚ және өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталмауына, персоналдың нормаға сай және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін өртке қарсы минимумның сақталмауына, еңбек гигиенасының болмауына және санитарлық нормалардың сақталмауына әкеледі. |
| 2.2.8.10 |   | Төсек қап Сыртқы матасы су өткізбейді. Тысқабы жиынтықта. Кір жуғыш машинада жууға болады. Көлемі: (190+30) x 90 см.   | дана          |                               | 250  |                                |   | 4 673,198  | 4 673,198  | Тауар бригадаларды қамту үшін сатып алынды. Төсек қаптар бірнеше тәулік бойы, жыл бойы (мезгіл сайын), ауа-райы жағдайларына қарамастан далада жұмыс істейтін ӨЖ жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі бригада мүшелеріне және МЖКК жүргізушілеріне демалу үшін тиісті (қарапайым) жағдайлар жасауға қажет. ҚР Еңбек кодексінің -б. -т. 3)-т. сай жұмыс беруші жұмыскерлерге қажетті санитарлық -гигиеналық жағдайлар жасауға міндетті.  |
| 2.2.8.11 |   | Телевизор Диагоналі 55 дюймнен кем емес. Экранның тұнықтығы 3840 × 2160 кем емес. Интернетке қосылуымен LAN+Wi-fi, USB, SMART  | дана          |                               | 24   |                                |   | 4 329,283  | 4 329,283  | Тауар ТҚ сыныбына оқыту үшін сатып алынды. ҚР Еңбек кодексінің 182-бабы 2-тармағына сай жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту жүргізуі, оқытуды ұйымдастыру және білімін тексеруге міндетті.   |
| 2.2.8.12 |   | Бейнетіркеуіш 2018ж.   | дана          |                               | 685  |                                |   | 13 864,900 | 13 864,900 | Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды. "Жол қозғалысы туралы" ҚР заңының 28-бабына сай заңды тұлғалар жүргізушілердің жұмысын жол жүру процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес ұйымдастыруы тиіс.  |
| 2.2.8.13 |   | Автомобильдік қуаттандыру құрылғысы Go Pro Hero 4 Silver цифрлы экшн-камералар аккумуляторларын автокөлікте қуаттандыруға арналған   | дана          |                               | 3    |                                |   | 83,400     | 83,400     | Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды. "Жол қозғалысы туралы" ҚР заңының 28-бабына сай заңды тұлғалар жүргізушілердің жұмысын жол жүру процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес ұйымдастыруы тиіс.  |
| 2.2.8.14 |   | Желіден қуаттандыру құрылғысы Go Pro Hero 4 Silver цифрлы экшн-камералар аккумуляторларын 220 кВ желіден қуаттандыруға арналған  | дана          |                               | 3    |                                |   | 117,450    | 117,450    | Тауар "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (17-19т., 07.09.2017ж. №8 хаттама) Еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес сатып алынды. "Жол қозғалысы туралы" ҚР заңының 28-бабына сай заңды тұлғалар жүргізушілердің жұмысын жол жүру процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес ұйымдастыруы тиіс.  |
| 2.2.8.15 |   | 10 кВ дейін оқшаулаушы штанга, жедел   | дана          |                               | 9    |                                |   | 47,332     | 47,332     | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды  |
| 2.2.8.16 |   | 35 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі бар   | дана          |                               | 6    |                                |   | 77,523     | 77,523     | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды  |
| 2.2.8.17 |   | 110 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі бар  | дана          |                               | 13   |                                |   | 198,100    | 198,100    | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды  |



| № п/с    | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |  |               |                               |          | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы |                   |  |                  |
|----------|---|--|---------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------|--|------------------|
|          | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы  | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |          |                                | Жоспар                                    | Факт              | Ауытқу   | Ауытқу себептері |
|          |   |  |               | Жоспар                        | Факт     |                                |   |                   |  |                  |
| 2.2.8.18 |   | 220 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі бар                                      | дана          |                               | 19       |                                | 392,113                                   | 392,113           | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.19 |   | 500 кВ дейін оқшаулаушы штанга, әмбебап, бастиегі бар                                      | дана          |                               | 12       |                                | 377,213                                   | 377,213           | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.20 |   | Кернеу көрсеткіш УННУ-1, әмбебап, 0,4 кВ электр қондырғыларға арналған                     | дана          |                               | 14       |                                | 80,508                                    | 80,508            | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.21 |   | Кернеу көрсеткіш УВНУ-10СЗКБ   | дана          |                               | 2        |                                | 164,538                                   | 164,538           | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.22 |   | Кернеу көрсеткіш УВНУ-10СЗКБ.  | дана          |                               | 6        |                                | 43,924                                    | 43,924            | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.23 |   | Кернеу көрсеткіш УВН-90М-35-220 СЗ ИП  | дана          |                               | 4        |                                | 86,554                                    | 86,554            | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.24 |   | Кернеу көрсеткіш УВНБУ-35-220 "МЕМ" (УВНИ-35-220 СЗ, ӘЖ және ТҚ-ға арналған 35;110;220     | дана          |                               | 15       |                                | 320,285                                   | 320,285           | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.25 |   | Кернеу көрсеткіш УВНСТФ 6-10 (УВНФ-10СЗ, 6-10 фазаларының сәйке келуін тексеруге арналған) | дана          |                               | 5        |                                | 120,064                                   | 120,064           | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.26 |   | УВН(СЗ) 6-10 (УВН-10 кВ) кернеу көрсеткіші   | дана          |                               | 6        |                                | 58,567                                    | 58,567            | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| 2.2.8.27 |   | УВН-10 СЗ кернеу көрсеткіші  | дана          |                               | 16       |                                | 98,962                                    | 98,962            | Тауар "Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қорғаныс құралдарының жылдық қажеттілігінің нормалары" (Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау мемлекеттік комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 124-П бұйрығы) талаптарына сәйкес сатып алынды |                  |
| <b>3</b> |   | <b>Астана қ. 240 орынды бала бақша салу</b>  | <b>дана</b>   |                               | <b>1</b> |                                | <b>14 239,000</b>                         | <b>14 239,000</b> |  |                  |
| 3.1      |   | Астана қ. 240 орынды бала бақша салу   |               |                               | 1        |                                | 14 239,000                                | 14 239,000        | Жоба Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен кеңестің 27.11.2013 жылғы хаттамасына және "Самұрық-Қазына" ҰӘК" АҚ Басқарма төрағасы Шүкеев өткізген жұмыс жиналысының 28.11.2013ж. № 21-р хаттамасына сәйкес іске асырылды.   |                  |

| № p/c | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат |                     |               |                               |      | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жобаның) сомасы              |        |      |        |                  |
|-------|---|---------------------|---------------|-------------------------------|------|--------------------------------|--|--------|------|--------|------------------|
|       | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін территория            | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Натурал көрсеткіштердегі саны |      |                                | Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері |
|       |   |                     |               | Жоспар                        | Факт |                                |  |        |      |        |                  |

Ескерту: қысқартулардың мағынасы

А- ажыратқыш  
 АКШ - асқын кернеуді шектеуіш  
 АҚ - акционерлік қоғам  
 АТ - автотрансформатор  
 АТҚ – ашық тарату құрылғысы  
 АЭТ- аумақтық электр торабы  
 АЖ -ауалық ажыратқыш  
 ӘЖ - әуе желілері  
 ӨТК - әкімшілік-тұрмыстық кешен  
 ӘЖ АА - әуе желілерінің аварияға қарсы автоматикасы  
 ББҚ- басқарудың бас қалқаны  
 БК - байланыс конденсаторы  
 БЭЖ - Біртұтас энергетикалық жүйе  
 ГЭС - гидроэлектростанция  
 ДТБК - диспетчерлік техникалық басқару қызметі  
 РЦД - екі тіреулі колонкалы немесе екі сәулелі окшаулағыш гирлянда аспалы айырғыш  
 ЕБТҚ - Есіл бас төмендеткіш қосалқы станциясы  
 ЕСО - Есептік-сервистік орталық  
 ЕМАЭС - Екібастұз мемлекеттік аудандық электр станциясы  
 Л-желі  
 ЖБП- жедел басқару пункті  
 ЖЖБ - жоғары жиілікті бөгеуіл  
 ЖӨА - жоғары қысымға арналған әуе ажыратқышы  
 ЖНҚ - желілерді негізгі қорғау  
 ЖО ҰДО - жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы  
 ЖӨБ - жөндеу-өндірістік базасы  
 ЖТҚ – жабық тарату құрылғылары  
 ЖСК - жобалау-сметалық құжаттама  
 ЖЭС - жылу электр станциясы  
 ЖЭТ - жүйеаралық электр тораптары  
 КҚЖ - кепілдендірілген қоректендіру жүйесі  
 ЖКФМРБ - Жиіліктердің көп функционалды микропроцессорлық релелері блогы  
 КТ - кернеу трансформаторы  
 КФК - каскадтық фазаның кернеуі  
 ХТС - халықаралық телефон станциясы  
 ҚарМАЭС - Қарағанды мемлекеттік аудандық электр станциясы

ЖҚЦ - жөндеу-құрылыс цехы  
 ҚМГ - қосалқы мақсаттағы ғимарат  
 КӨС - күзету-өрт сөндіру сигнализациясы  
 ҚС - қосалқы станция  
 ҚСҚ - қосалқы станция қызметі  
 МжәнеБЖ - мониторинг және басқару жүйесі  
 МжәнеКҚ - механизация және көлік қызметі  
 ОАЭТ - Оңтүстік аудандық электр торабы  
 ОБТҚ- орталық бас төмендеткіш қосалқы станциясы  
 ОЖМЗ - орталық жөндеу-механикалық зауыты  
 ОЖЭТ- Оңтүстік жүйеаралық электр тораптары  
 ОКМАЭС - Оңтүстік-Қазақстандық мемлекеттік аудандық электр станциясы  
 ӨДО - өңірлік диспетчерлік орталық  
 УҚТ - ультрақысқа толқындар  
 ЖҚ - жеке қажеттіліктер  
 ЖҚҚ - жеке қажеттіліктегі қалқан  
 ЖҚТ - жеке қажеттіліктегі трансформатор  
 ПАЭТ - Павлодар аумақтық электр тораптары  
 Р - реактор  
 РҚ-релелік қалқан  
 РҚА - релелік қорғау және автоматика  
 РБЖ- радиорелелік байланыс желісі  
 СТҚЖ – сыртқы таратушы қондырғысының жинақталымы  
 ТҚ – таратушы қондырғы  
 ТМК - титан - магний комбинаты  
 ТМАЭС - Троицк мемлекеттік аудандық электр станциясы  
 ТМШ - трансформаторлық-май шаруашылығы  
 ТТ - ток трансформаторы  
 ТТҚ - тұрақты ток қалқаны  
 ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме  
 ҰЭТ - ұлттық электр торабы  
 ААМК - аварияға қарсы автоматиканың микропроцессорлық кешені  
 ШГЭС - Шүлбі гидроэлектр станциясы  
 ШЖ - шиналар жүйесі  
 ЖКФМРБ - Жиіліктердің көп функционалды микропроцессорлық релелері блогы  
 ЭТК - энергетикалық түрлендіргіш кешен