

"KEGOC" электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы " АҚ табиғи монополия субъектісінің ҚР ҰЭМ ТМРК 2022 жылғы 11 мамырдағы №71-НҚ және ҚР ЭМ 2022 жылғы 1 тамыздағы №252, өзгерістер ҚР ЭМ 2025 жылғы 17 ақпандағы №75 және ҚР ҰЭМ ТМРК 2025 жылғы 24 ақпандағы №24-НҚ, бірлескен бұйрығымен бекітілген іске асырудың 4-ші жылына арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі

Қызмет түрі: 1) ұлттық электр торабы арқылы электр энергиясын жеткізу; 2) ұлттық электр торабын пайдалану бойынша қызмет; 3) электр энергиясын желіге босатуды және тұтынуды техникалық диспетчерлеу; 4) электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша жүйелі қызметтер көрсету

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) ҰЭТ арқылы электр энергиясын жеткізу бойынша қызмет		млн.кВтч	10 575	15 538	9 ай іске асырудың 4-ші жылы	Есеп "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" ҚР Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес қоса беріледі	36 936 056,611	38 884 970,882	1 948 914,270	
	2) ҰЭТ-ты пайдалану бойынша қызмет			46 200	58 552						
	3) электр энергиясын желіге босатуды және тұтынуды техникалық диспетчерлендіру			92 346	87 623						
	4) электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру			173 442	170 383						
2024 жыл қосымша іс-шаралармен іске асырудың 4-ші жылы (01.10.2024 ж. бастап 30.09.2025 ж. дейін) барлығы											
		Іске асырудың 4-ші жылына және 2024 жылғы қосымша іс-шаралар барлығы		1 140	6 262			36 936 056,611	38 884 970,882	1 948 914,270	
1		Всего по инвестиционным проектам		5	11			23 543 551,729	13 373 047,330	-10 170 504,399	
1.1		«ЖЭТ филиалдарында 220-500 кВ ӘЖ қайта құру» жобасы		1	3			212 943,304	808 041,422	595 098,118	
1.2		«Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілер салу» жобасы		1	1			500 000,000	2 535 222,913	2 035 222,913	
1.3		«Солтүстік-Оңтүстік тұрақты тоқ желісін салу, электр энергетикасы жүйесінің оңтүстік аймағын күшейту» жобасы		1	1			20 391 648,424	8 857 117,525	-11 534 530,899	
1.4		«Батыс Қазақстанның энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-імен біріктіру. Электр желілік объектілер салу» жобасы		1	0			2 358 000,000	0,000	-2 358 000,000	
1.5		Жергілікті және сынама жобалар		1	6			80 960,000	1 172 665,470	1 091 705,470	
2		Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұруға арналған шығындар		1 135	6 251			13 392 504,883	25 511 923,551	12 119 418,669	
2.1		Қолданыстағы өндірістік активтерді реконструкциялау және жаңғырту		90	164			11 760 466,111	20 602 096,124	8 841 630,013	
2.1.1		Қосалқы станцияларды реконструкциялау		49	86			7 737 231,636	14 849 952,617	7 112 720,981	
2.1.2		Желілерді реконструкциялау		1	5			632 628,501	3 522 430,841	2 889 802,340	
2.1.3		Телекоммуникациялық жүйе және ақпараттық жүйелер		24	34			3 089 609,735	1 970 777,419	-1 118 832,316	
2.1.4		Жобалау-іздістіру жұмыстары		16	39			300 996,239	258 935,247	-42 060,992	
2.2		Монтаждауды талап етпейтін жабдықты сатып алу		1 045	6 087			1 632 038,772	4 909 827,427	3 277 788,655	
2.2.1		Көлік құралдары және арнайы техника		16	87			628 210,880	3 035 499,780	2 407 288,900	
2.2.2		Диагностика аспаптары		52	62			137 813,097	177 929,108	40 116,012	
2.2.3		Метрология аспаптары		7	13			17 664,105	53 032,455	35 368,350	
2.2.4		РҚА аспаптары		33	69			122 268,347	148 409,069	26 140,722	
2.2.5		Коммуникациялық жабдық және ДТБҚ		62	121			18 165,318	27 075,865	8 910,547	
2.2.6		Компьютерная и цифровая техника		288	781			644 177,632	753 667,459	109 489,827	
2.2.7		Пайдалануға арналған құрал-саймандар		86	319			45 053,367	374 696,596	329 643,229	
2.2.8		ӘШД-ге арналған құрал-жабдық		49	2 732			4 900,000	219 646,929	214 746,929	
2.2.9		Өрт жабдығы және құрал-саймандары		220	247			2 863,410	21 886,444	19 023,034	
2.2.10		Еңбекті қорғау бойынша құралдар		232	1 656			10 922,616	97 983,722	87 061,106	
Инвестициялық бағдарламаның орындау мерзімі іске асырудың 4-ші жылы болып табылатын іс-шаралары (01.10.2024 бастап 30.09.2025 қоса алғанда)											
		Инвестициялық бағдарламаның орындау мерзімі іске асырудың 4-ші жылы болып табылатын іс-шаралары (01.10.2024 бастап 30.09.2025 қоса алғанда)	дана	1 140	1 093			36 936 056,611	23 566 124,175	-13 369 932,436	
1		Инвестициялық жобалар бойынша барлығы	дана	5	4			23 543 551,729	10 042 174,968	-13 501 376,760	
1.1		«ЖЭТ филиалдарында 220-500 кВ ӘЖ қайта құру» жобасы	дана	1	1			212 943,304	222 921,296	9 977,992	

[illegible]

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі					
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1		«KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭТ», «Шығыс ЖЭТ», «Солтүстік ЖЭТ» және «Орталық ЖЭТ» филиалдырының 220-500 кВ ӘЖ қайта құру»	дана	1	1			212 943,304	222 921,296	9 977,992	
1.2		«Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілер салу» жобасы	дана	1	1			500 000,000	810 568,759	310 568,759	
1.2.1		БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту бойынша жоба шеңберіндегі жұмыстар	дана	1	1			500 000,000	810 568,759	310 568,759	
1.3		«Солтүстік-Оңтүстік тұрақты ток желісін салу, электр энергетикасы жүйесінің оңтүстік аймағын күшейту» жобасы	дана	1	1			20 391 648,424	8 857 117,525	-11 534 530,899	
1.3.1		«Солтүстік-Оңтүстік тұрақты ток желісін салу, электр энергетикасы жүйесінің оңтүстік аймағын күшейту» жобасы	дана	1	1			20 391 648,424	8 857 117,525	-11 534 530,899	
1.4		«Батыс Қазақстанның энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-імен біріктіру. Электр желілік объектілер салу» жобасы	дана	1	0			2 358 000,000	0,000	-2 358 000,000	
1.4.1		«Батыс Қазақстанның энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-імен біріктіру. Электр желілік объектілер салу» жобасы	дана	1	0			2 358 000,000	0,000	-2 358 000,000	
1.5		Жергілікті және сынама жобалар	дана	1	1			80 960,000	151 567,388	70 607,388	
1.5.1		Желі ядросын жаңарту бойынша жұмыстар	дана	1	1			80 960,000	151 567,388	70 607,388	
2		Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұруға арналған шығындар	дана	1 135	1 089			13 392 504,883	13 523 949,207	131 444,324	
2.1		Жұмыс істеп өндірістік активтерді реконструкциялау және жаңғырту	дана	90	72			11 760 466,111	11 920 056,911	159 590,801	
2.1.1		Қосалқы станцияларды қайта құру	дана	49	40			7 737 231,636	8 503 154,65941	765 923,024	
2.1.1.1		220 кВ Куйбышевская» ҚС-да жоғары жиілікті бөгеуіштерді және байланыс конденсаторларын ауыстырып, 220,110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	1	1			84 673,368	71 137,811	-13 535,557	
2.1.1.2		220 кВ Куйбышевская» ҚС-да жоғары жиілікті бөгеуіданаерді және байланыс конденсаторларын ауыстырып, 220,110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	1	1			107 294,807	105 316,607	-1 978,200	
2.1.1.3		220 кВ Макинская ҚС-да жоғары жиілікті бөгеуіданаерді және байланыс конденсаторларын ауыстырып, 220,110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	1	1			91 522,237	81 066,346	-10 455,891	
2.1.1.4		Ақмола облысында азаматтық қорғаныс объектілерін салу	дана	1	0			481 356,562	0,000	-481 356,562	
2.1.1.5		500 кВ Өлке ҚС-да ЖБП жабыны мен ғимаратын реконструкциялау	дана	1	1			32 000,000	517 041,911	485 041,911	
2.1.1.6		500 кВ Степная ҚС-да ЖБП жабыны мен ғимаратын реконструкциялау	дана	1	0			32 789,792	0,000	-32 789,792	
2.1.1.7		220кВ Орал ҚС-да ЖАЗ, 10 кВ ЖТҚ және ЖБП-1 жалпы жабынын реконструкциялау	дана	1	1			29 842,183	45 182,419	15 340,236	
2.1.1.8		220 кВ Ақтөбе ҚС-да автотрансформаторлардың өрт сөндіру жүйесін реконструкциялау	дана	1	1			27 000,000	115 962,784	88 962,784	
2.1.1.9		220кВ Орал ҚС-да 125 МВА 2АТ автотрансформаторын ауыстырып, 220 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	1	1			1 228 776,304	1 630 899,841	402 123,537	
2.1.1.10		500кВ Алматы ҚС-да 10 кВ ЖҚТ ауыстырып, жеке қажеттіліктерді реконструкциялау	дана	1	1			136 990,514	139 752,009	2 761,495	
2.1.1.11		500кВ Шу ҚС-да 10 кВ ЖҚТ ауыстырып, жеке қажеттіліктерін реконструкциялау	дана	1	1			184 911,300	27 226,002	-157 685,298	
2.1.1.12		220 кВ Строительная ҚС шаруашылық және ауызсу су құбырларын реконструкциялау және қосу	дана	1	1			58 527,392	169 538,762	111 011,370	
2.1.1.13		500 кВ ОКМАЭС ҚС-да аккумулятор батаресын ауыстыру	дана	2	2			57 240,000	51 874,000	-5 366,000	
2.1.1.14		500 кВ Шу ҚС-да аккумулятор батаресын ауыстыру	дана	2	2			64 800,000	65 900,000	1 100,000	
2.1.1.15		220 кВ Строительная ҚС-да аккумулятор батаресын ауыстыру	дана	1	1			28 620,000	25 937,000	-2 683,000	
2.1.1.16		ЛІ-102 негізгі қорғанысын реконструкциялау	дана	1	1			28 633,643	25 919,607	-2 714,036	
2.1.1.17		ЛІ-123 негізгі қорғанысын реконструкциялау	дана	1	1			28 599,383	33 096,747	4 497,364	
2.1.1.18		ЛІ-129 негізгі қорғанысын реконструкциялау	дана	1	1			28 488,085	33 062,844	4 574,759	
2.1.1.19		220 кВ № 14 ҚС-да 1АТ 90000/220/110 автотрансформаторын ауыстырып реконструкциялау	дана	1	1			565 397,889	1 564 721,920	999 324,031	
2.1.1.20		№14 ҚС ЖААА аварияға қарсы автоматикасын реконструкциялау	дана	1	1			20 641,200	30 146,676	9 505,476	
2.1.1.21		«KEGOC» АҚ Шығыс ЖЭТ филиалының 18-ҚС көлікжай-шеберханасының ғимаратын реконструкциялау	дана	1	1			60 404,412	81 769,954	21 365,542	
2.1.1.22		220 кВ Бейнеу ҚС-да шүнттаушы май реакторларының автоматты өрт сөндіру жүйесін реконструкциялау	дана	1	1			50 504,281	460 598,643	410 094,362	
2.1.1.23		220 кВ Теңіз ҚС-да өрт сөндіру жүйесін реконструкциялау	дана	1	1			55 294,035	157 373,272	102 079,237	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1.24		500 кВ Жітіқара ҚС-да 500 кВ автотрансформаторын орнатып, 500 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	1	0			435 246,858	0,000	-435 246,858	
2.1.1.25		Сарыбай ЖЭТ филиалының 220 кВ Восточная ҚС-да тоқ трансформаторларын ауыстырып, 220 кВ АТҚ, 110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	1	0			128 938,539	0,000	-128 938,539	
2.1.1.26		220 кВ «Восточная» ҚС-да ЖҚТ-3, ЖҚТ-4 ауыстырып, жеке қажеттіліктерді реконструкциялау	дана	1	1			29 510,510	23 711,932	-5 798,578	
2.1.1.27		Сарыбай ЖЭТ филиалының 220 кВ Центральная ҚС-да 0,4 кВ ЖҚҚ № 1,2 ауыстырып жеке қажеттіліктерін реконструкциялау	дана	1	0			158 930,241	0,000	-158 930,241	
2.1.1.28		500кВ «Сокол» ҚС-да АБ-1 аккумулятор батареясының 103 элементін ауыстыру	дана	1	1			16 715,429	25 937,000	9 221,571	
2.1.1.29		220 кВ «Лисаковская» ҚС-да АБ-1 аккумулятор батареясының 104 элементін ауыстыру	дана	1	1			16 877,714	25 937,000	9 059,286	
2.1.1.30		1150 кВ Екібастұз ҚС-да арнайы машиналар көлікжайы мен жабдыққа арналған қойма жабыны мен ғимараттарын реконструкциялау	дана	1	1			74 427,517	199 306,552	124 879,035	
2.1.1.31		Филиалдың АБК ғимаратында 0,4 кВ жеке қажеттіліктер қалқанын орнату	дана	1	1			72 097,368	33 852,356	-38 245,012	
2.1.1.32		220 кВ Екібастұз ҚС-да № 1, № 2 көлікжайларының ғимараттарын реконструкциялау	дана	1	1			48 608,609	93 642,765	45 034,156	
2.1.1.33		Реконструкция кровли гаража №1 на ПС 1150 кВ Екібастұз	дана	1	1			56 736,031	69 907,581	13 171,550	
2.1.1.34		110 кВ Павлодарская ҚС-да аккумулятор батареясының 103 элементін (300 А/сағ) ауыстыру	дана	1	1			19 406,192	25 937,000	6 530,808	
2.1.1.35		1150 кВ Екібастұз ҚС-да техникалық суды тарту сорғысында ТМ-100/10/0,4-У1 ауыстыру	дана	1	0			2 729,207	0,000	-2 729,207	
2.1.1.36		Орталық ЖЭТ филиалында 220 кВ Құмкөл ҚС-да 6/10/35/110/220 кВ КТ, 6/10/35/110/220 кВ айырғыданаарды, 110/220 кВ май ажыраткыданаарды, 110-220 кВ айырғыданаарды, 110/220 кВ ТТ ауыстырып, 6-220 кВ ұяшықтарды қайта құру	дана	1	1			751 455,225	1 876 763,017	1 125 307,792	
2.1.1.37		ОЖЭТ филиалының базасының қоректендіруін 6 кВ-дан 10кВ-ға ауыстырып, 6 кВ ТП реконструкциялау	дана	1	0			15 298,261	0,000	-15 298,261	
2.1.1.38		220кВ Балхаш ҚС-да 10кВ СТҚЖ Т-3 жеке қажеттіліктерін және резервтік қоректендіруін реконструкциялау	дана	1	1			102 512,479	175 690,530	73 178,051	
2.1.1.39		220 кВ «Қайрақты» ҚС-да жеке қажеттіліктер трансформаторларын ауыстыру	дана	1	1			5 534,314	18 492,000	12 957,686	
2.1.1.40		220 кВ «Балхаш» ҚС-да ЖҚТ-2, ЖҚТ-3 жеке қажеттіліктер трансформаторларын ауыстыру	дана	1	1			8 545,753	23 807,000	15 261,247	
2.1.1.41		220 кВ Ақшатау ҚС-да жеке қажеттіліктер трансформаторын ауыстыру	дана	1	1			5 534,314	19 315,000	13 780,686	
2.1.1.42		Оңтүстік ЖЭТ филиалында 500/220/10 кВ Шымкент реконструкциялау	дана	1	0			967 495,344	0,000	-967 495,344	
2.1.1.43		220/110/10 кВ Шолаққорған ҚС реконструкциялау	дана	1	0			657 388,732	0,000	-657 388,732	
2.1.1.44		500 кВ ЖамбылҚС-да 220 кВ АТҚ және 10 кВ ЖТҚ реконструкциялау	дана	1	1			328 008,083	162 403,241	-165 604,842	
2.1.1.45		Оңтүстік ЖЭТ филиалында ҚазАЭТ базасын, май шаруашылығы қоймасын, орталық қоймасын реконструкциялау	дана	1	1			74 204,508	184 503,867	110 299,359	
2.1.1.46		ЖЖ оқшаулауданаарды, байланыс конденсаторларын ауыстырып, 220 кВ Састөбе ҚС реконструкциялау	дана	1	1			215 001,163	31 421,859	-183 579,304	
2.1.1.47		220 кВ Қызылорда ҚС су айдауыш мұнарасын салу	дана	1	1			61 721,858	79 000,805	17 278,947	
2.1.2		Желілерді реконструкциялау	дана	1	1			632 628,501	1 550 999,319	918 370,818	
2.1.2.1		220 кВ Л-2507«ЕМАЭС-1 - Центральная» ӘЖ су басу аумағынан № 130 - 160 тіреулерінің уч.,220 кВ Л-2417 «ЕМАЭС-1 - Центральная» ӘЖ су басу аумағынан № 165 - 195 тіреулерінің уч. шығару	дана	1	1			632 628,501	1 550 999,319	918 370,818	
2.1.3		Телекоммуникация жүйесі, байланыс пен ақпараттық жүйелер	дана	24	22			3 089 609,735	1 740 287,189	-1 349 322,546	
2.1.3.1		500 кВ Шу-Фрунзенская ӘЖ бойынша найзағайдан қорғайтын арқансымды ауыстыру	дана	1	0			224 925,300	0,000	-224 925,300	
2.1.3.2		220 кВ ЖГРЭС-Фрунзенская ӘЖ бойынша найзағайдан қорғайтын арқансымды ауыстыру	дана	1	0			408 177,670	0,000	-408 177,670	
2.1.3.3		№ 519 Кокшетауская-Аврора, № 654 Кокшетауская 1150-Аврора ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	2	2			237 867,246	151 805,684	-86 061,562	
2.1.3.4		№ 548 ОБТҚ-ЭГРЭС1 ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			118 933,623	69 356,786	-49 576,837	
2.1.3.5		№ 511 ЕБТҚ-Сокол ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			118 933,623	56 313,720	-62 619,903	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат					Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны			Инвестициялы қ бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі	Жоспар	Факт		Ауытқу
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.6		№ 265 Орал-Степная ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			118 521,210	46 825,863	-71 695,347	
2.1.3.7		№ 520 ОКМАЭС-Шу ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			119 442,725	52 873,542	-66 569,183	
2.1.3.8		№ 636 Қостанай-Сокол, № 602 Қостанай 1150 –Көкшетау 1150, № 603 Қостанай 1150 –Көкшетау 1150, № 259 Сокол-Сарыбай (солтүстік)-ң ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	4	4			473 980,520	233 524,525	-240 455,995	
2.1.3.9		№ 574 Екібастұз 1150 - ЭГРЭС-2, № 607 Екібастұз 1150 - Көкшетау 1150, № 609 Екібастұз 1150 - Көкшетау 1150 ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	3	3			354 227,736	181 301,711	-172 926,025	
2.1.3.10		№ 582 ЭГРЭС-1 - Нұра ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			118 075,912	56 313,720	-61 762,192	
2.1.3.11		№ 630 Агадыр-Нұра, № 631 Агадыр-Жезказған ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	2	2			237 895,014	104 638,177	-133 256,837	
2.1.3.12		№ 239 Жамбыл-Ванновка ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			118 250,118	52 344,363	-65 905,755	
2.1.3.13		№ 265 Кентау-Шолак-Қорған-ң ЖЖ арналарын жаңғырту	дана	1	1			118 250,118	46 742,292	-71 507,826	
2.1.3.14		АТС желісін жаңғырту	дана								
2.1.3.14.1		«Шығыс ЖЭТ» филиалы	дана	4	4			322 128,920	688 246,805	366 117,885	
2.1.4		Жобалау-іздістіру жұмыстары	дана	16	9			300 996,239	125 615,744	-175 380,495	
2.1.4.1		1150кВ Көкшетау ҚС өрт сөндірудің автоматты жүйесін реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			10 060,000	5 909,100	-4 150,900	
2.1.4.2		500 кВ ЕБТҚ ҚС-да АТ-1 автотрансформаторын ауыстырып, реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			19 422,712	17 480,441	-1 942,271	
2.1.4.3		«220 кВ Макинская ҚС-да АТ-1 автотрансформаторын ауыстырып, реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			19 422,712	0,000	-19 422,712	
2.1.4.4		«ӨАЭТ базасында ғимараттарды реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			8 870,000	0,000	-8 870,000	
2.1.4.5		«220кВ Правобережная» ҚС-да ЖБП және РЭП-3 ғимаратының жабынын реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			7 565,000	0,000	-7 565,000	
2.1.4.6		«220 кВ Орал ҚС-да ЖБП-2 және ЖБП-3 ғимаратының үй-жайларын реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			6 650,000	0,000	-6 650,000	
2.1.4.7		«220 кВ Теңіз ҚС-да КРУ-10 және РҚА ұяшықтарын ауыстырып, 10 кВ ЖТҚ реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			27 080,880	0,000	-27 080,880	
2.1.4.8		«220 кВ Індер ҚС-да КРУ-10 ұяшықтарын және РҚА құрылғыларын ауыстырып, 10 кВ ЖТҚ реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			27 080,880	2 782,206	-24 298,674	
2.1.4.9		«220 кВ Л-2015 «Атырау-Індер» ӘЖ ұсағкесін шығару» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			45 184,920	0,000	-45 184,920	
2.1.4.10		«220 кВ «Лисаковская» ҚС-да ЖҚҚ № 3 және ЖҚТ №3, №4 жеке қажеттіліктерін реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	0			5 692,317	0,000	-5 692,317	
2.1.4.11		«Солтүстік ЖЭТ» филиалының 1150 кВ Екібастұз ҚС-да сыртқы жарықтандыруын реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			9 154,533	4 604,360	-4 550,173	
2.1.4.12		«Солтүстік ЖЭТ филиалының автошаруашылық, кіріс тобы және әкімшілік ғимаратының жабынын реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			10 423,798	4 181,730	-6 242,068	
2.1.4.13		«Солтүстік ЖЭТ филиалының ӨТК ғимаратының жылыту жүйесін реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			9 896,727	3 792,813	-6 103,914	
2.1.4.14		«220 кВ Шымкент ҚС-да байланыс конденсаторларын, жоғары жиілікті оқшаулауданаарды, ҚС-ның сыртқы жарығын ауыстырып, 220/110 кВ АТҚ реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			12 231,046	7 942,049	-4 288,997	
2.1.4.15		«220 кВ Састөбе ҚС-да Т-1 және Т-2 трансформаторларын 40000 кВа автотрансформаторына ауыстырып, реконструкциялау» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			12 659,528	10 832,112	-1 827,416	
2.1.4.16		«АТС желісін жаңғырту» ЖСҚ әзірлеу	дана	1	1			69 601,186	68 090,933	-1 510,253	
2.2		Монтаждауды қажет етпейтін жабдықты сатып алу	дана	1 045	1 017			1 632 038,772	1 603 892,296	-28 146,477	
2.2.1		Көлік құралдары мен арнайы техника	дана	16	13			628 210,880	879 560,653	251 349,773	
		«Ақмола ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.1		Жүк автокөлігі (Қозғалтқышы дизельді, Жүк көтергіданаігі кем емес: 1450 кг)	дана	1	1			70 224,000	118 404,000	48 180,000	
2.2.1.2		Мобильді тұрғын ғимарат (8 жатын орны бар, дала жағдайларында ұзақ жұмыс орындарында адамдардың уақытша тұруына арналған)	дана	1	1			13 440,000	23 346,322	9 906,322	
		«Ақтөбе ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.3		Жол таңдайматын көлік (бензинді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 6х6)	дана	1	1			96 342,400	120 780,000	24 437,600	
		«Алматы ЖЭТ» филиалы									

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялы қ бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.4		Жылжымалы электр техникалық зертхана (автомобиль шассиінде, бензинді қозғалтқышы бар, дөңгелегінің формуласы 4*2, электр қосалқы станциялары мен электр жеткізу желілерінің жабдықтарын өлшеу және сынауға арналған)	дана	1	1			24 489,600	41 580,000	17 090,400	
2.2.1.5		Жартылай тіркеме (Металл, дәнекерленетін платформасы бар екі осьті жартылай тіркеме, қайырмалы бүйірлік және артқы борттары бар, жүккөтергіданаігі 18 т кем емес)	дана	1	1			13 440,000	18 701,100	5 261,100	
2.2.1.6		Жүк-жолаушы автомобиль (Бензинді қозғалтқышы бар,шанағы толық металдан жасалған, оқшауланған жүк бөлігі бар, 6 орынды, дөңгелегінің формуласы 4*4)	дана	1	0			16 464,000	0,000	-16 464,000	
		«Шығыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.7		Жүк-жолаушы автомобиль (Жайлы пикап автомобилі, дөңгелегінің формуласы 4x4, бензинді қозғалтқышы бар, қозғалтқышының көлемі 2 690 см3 кем емес, механикалық 5-сатылы беріліс қорабы бар)	дана	1	1			37 452,800	52 668,000	15 215,200	
2.2.1.8		Автогидрокөтергіш (Автомобиль шассиінде, қозғалтқышы дизельді, дөңгелегінің формуласы 4x2, көтеру биіктігі, кем емес: 22 м)	дана	1	0			30 240,000	0,000	-30 240,000	
		«Батыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.9		Шұңқыр бұрғылауыш (Автомобиль шассиінде, қозғалтқышы дизельді, дөңгелек формуласы 4x4, жүкшығырмен жабдықталған)	дана	1	1			54 880,000	92 618,630	37 738,630	
2.2.1.10		Мобильді тұрғын ғимарат (8 жатын орны бар, дала жағдайларында ұзақ жұмыс орындарында адамдардың уақытша тұруына арналған)	дана	1	1			13 440,000	23 346,322	9 906,322	
		«Сарыбай ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.11		Жүк автокөлігі (Қозғалтқышы дизельді, Жүк көтергіданаігі кем емес: 1450 кг)	дана	1	1			70 224,000	118 404,000	48 180,000	
		«Солтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.12		Жүк-жолаушы автомобиль (Жайлы пикап автомобилі, дөңгелегінің формуласы 4x4, бензинді қозғалтқышы бар, қозғалтқышының көлемі 2 690 см3 кем емес, механикалық 5-сатылы беріліс қорабы бар)	дана	1	1			37 680,000	117 216,000	79 536,000	
		«Орталық ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.13		Жол таңдайматын көлік (бензинді қозғалтқышы бар, дөңгелек формуласы 6x6)	дана	1	1			79 094,400	83 952,000	4 857,600	
		«Оңтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.1.14		Жүк-жолаушы автомобиль (Бензинді қозғалтқышы бар,шанағы толық металдан жасалған, оқшауланған жүк бөлігі бар, 6 орынды, дөңгелегінің формуласы 4*4)	дана	1	0			16 464,000	0,000	-16 464,000	
2.2.1.15		Ершікті тартқыш (дизельді қозғалтқышы бар, дөгелек формуласы 6*6, кабинасының жатын орны бар)	дана	1	1			25 798,080	41 580,000	15 781,920	
2.2.1.16		Жартылай тіркеме-опоровоз (Жүк көтергіданаігі, кем емес: 21 т)	дана	1	1			28 537,600	26 964,280	-1 573,320	
2.2.2		Диагностика аспаптары	дана	52	45			137 813,097	105 350,831	-32 462,265	
		«Ақмола ЖЭТ» филиалы									
2.2.2.1		Трансформатор майының диэлектрлік ысыраптарын өлшеудің автоматты қондырғысы (Трансформатор майының диэлектрлік ысыраптарын өлшеу қондырғысы. Ысырап бұрышының тангенсі өлшемдерінің диапазоны 0,0001 - 1,0 (0,01% - 100%); Ысырап бұрышының тангенсін өлшеу кезіндегі қателігі ±(0,01 tg + 0,0002); Жұмыс кернеуі өлшемдерінің диапазоны, В 0 - 2700; алаң кернеулігіне сәйкес өлшеуіш ұяшыққа қоса берілген қолданыстағы кернеу 1МВ/м, В 2000)	дана	1	0			3 096,991	0,000	-3 096,991	
2.2.2.2		Аналитикалық таразы (Реактивтер, қоспаларды әзірлеу кезінде өлшеуге арналған; трансформатор майының физикалық-химиялық талдауын жүргізу; - резинаны талдауға арналған.Таразылардың дәлдік класы ГОСТ Р 53228-2008 I бойынша (арнайы); Таразының максималды жүктемесі Мах, г 220; Таразының минималды жүктемесі Min, г 0,01; Бөлуінің шынайы бағасы d, мг 0,1)	дана	3	3			1 815,000	1 860,000	45,000	
		«Ақтөбе ЖЭТ» филиалы									
2.2.2.3		Цифрлы мегаомметр (Электр жабдығының оқшаулау кедергісін өлшеу)	дана	2	2			419,895	476,000	56,105	
2.2.2.4		Микроомметр	дана	3	3			4 487,242	3 212,940	-1 274,302	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2.5		Мультиметр (Утұр./ U ауыс. TRMS (AC, AC+DC) 0,01 мВ ...1000 В, жұмыс диапазоны 40Гц-100кГц, рұқсаты-0,1мкВ, базалық қателігі -0,015%. Ітұр./I ауыс. TRMS 0,1мкА-10А, жұмыс диапазоны 40...1кГц, рұқсаты 0,1мкА)	дана	3	3			219,819	564,300	344,481	
2.2.2.6		Гигрометр (20-дан 23 градус Цельсийге дейінгі температурада салыстырмалы ылғалды 54%-дан 90%-ға дейінгі диапазонда өлшейді; 23-тен 26 градус Цельсийге дейінгі температурада салыстырмалы ылғалды 40%-дан 90%-ға дейінгі диапазонда өлшейді; 26-дан 40 градус температурада салыстырмалы ылғалды 20%-дан 90%-ға дейінгі диапазонда өлшейді.Температураларды өлшеу диапазоны: 15-тен 40 градус Цельсиге дейін)	дана	3	3			10,529	36,597	26,068	
		«Алматы ЖЭТ» филиалы									
2.2.2.7		Жабық отбақырдағы жану температурасын автоматты анықтауға арналған аппарат (Аппараттың жұмыс бөліктерінің негізгі көлемдері ГОСТ 1421-79 талаптарына сәйкес келеді. Жану температурасын анықтау диапазоны: плюс 12-ден 370 град С дейін. Өнімнің араластыру жылдамдығы, температурасын жоғарылату және дануға сынау жиілігі ГОСТ 6356-75, ГОСТ РЕН ИСО2719-2008 талаптарына сәйкес келеді. Өнімнің тіркелген жанғу температурасын дисплейге шығарудың дискреттілігі 1 град С. Аппарат үш режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді: 1) жану температурасы белгісіз өнімді сынауға арналған экспресс-әдіс; 2) ГОСТ 6356-75 әдісі бойынша талап етілетін нақтылықпен өнімдердің тұтану температурасын анықтау үшін; 3) ГОСТ РЕН ИСО 2719-2008 әдісі бойынша. Қоректендіру параметрлері: кернеу (220+22/-33)В; жиілігі (50+-1) Гц; пайдаланатын қуаты , 500 ВА-дан жоғары емес)	дана	1	1			3 648,204	4 375,000	726,796	
2.2.2.8		Жерлендіру кедергісін өлшеуіш (Кедергіні өлшеу диапазоны 0,01 Ом-нан 100 кОм-ға дейін.Өлшеуіш кернеуді таңдау 16 немесе 32 В эфф. Өлшеуіш дабылдың жиілігін таңдау 41-ден 542 Гц-қа дейін. RS және RH өлшеуі 0,01 оМ-нан 100 кОм-ға дейін. Паразиттік кернеу max. 60 В пик. Су өтпейтін корпус IP53. стандарт NF EN 60529. Аспапаты қоректендіру NIMH аккумулятор)	дана	3	0			4 598,948	0,000	-4 598,948	
2.2.2.9		Микроомметр (Трансформаторлар, коммутациялық аппараттардың, ауыстырып-қосқыданаардың контактілерін, дәнекерлі байланыстыраның орамдарының кедергісін өлшеуге арналған микроомметр. Өлшеу әдісі: 4-сымды әдіс. 10 А дейінгі ток жағдайында сыртқы қоректендіру көзісіз өлшеу (ішкі аккумулятор және зарядтау құрылғысы). Кернеу бойынша асыра жүктемеден микроомметрді толық қорғау (380 В эфф. дейін өлшеуіш шығыстарда). Өлшеу диапазоны 5 мкОМ - 399.9 Ом. Әр диапазондағы рұқсаты 1 мкОМ - 100 мОм)	дана	3	3			4 487,242	4 797,000	309,758	
		«Шығыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.2.10		Жылубейнелеуіш камера (Жылу сезгіданаігі: 35 мK; Көрсеткіш тетік және СК-дисплей; Өлшенетін температура +2 000°C; үздіксіз цифрлы масданаабтау; желілік профиль функциясы, MSX; Өлшемдердің алдын ала орнатулары)	дана	1	1			6 200,250	7 991,071	1 790,821	
2.2.2.11		Микроомметр (Өлшемдерінің диапазоны: 0,1 мкОМ-нан 2500 Ом-ға дейін, Өлшеуіш тоғы: 1 мА -ден 10 А-ге дейін, Рұқсаты 1мкОм, Төрт жетекті өлшеу схемасы(Кельвин көпірі), Зиянды кернеуді автоматты өтеу, жоғары индукциялық кедергімен өлшеу (орам), индукциясыз (контактілер) және индуктивті емес автоматты режим, нақты соңғы нәтиже үшін температуралық құрауыданаы өтеу, іске қосылуының бағдарламаланатын шектері , Жады 1500 өлшемге арналған, Өлшем нәтижелерін принтерде тікелей басу, Интерфейс RS232 (принтерді, компьютерді, іске қосу схемасын қосу), Жарықтандырғышы бар СК дисплей, Ылғалдан қорғалған, соққыға төзімді корпус IP64,Аккумуляторы бір зарядтан 500010 амперлік өлшемдерге дейін , кіріктірілген зарядтау құрылғысы)	дана	1	1			1 495,747	1 285,000	-210,747	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3.6		Ж/ж стационарлы зертхана (Электр жабдықты және диэлектрлік құралдарды сынаудың жоғары вольтті стационарлы зертханасы - стендтің қоректену кернеуі, В 220 50 Гц. -Ең жоғары жұмыс ауыспалы кернеуі 0 - 15кВ, (25 В дискретпен реттеледі))	дана	1	1			1 688,214	1 944,558	256,344	
		«Оңтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.3.7		Колориметр (Өлшеу шектері: 0- 8 түстік бірліктер ЦНТ 0,5 бірлік арқылы; Келісушілік; 1 түстік бірлік. Габариттік көлемдері : 210х300х390мм; Салмағы: 7 кг;)	дана	1	1			10 087,857	10 402,500	314,643	
2.2.4		РҚА аспаптары	дана	33	26			122 268,347	126 413,740	4 145,393	
		«Ақмола ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.1		Ток трансформаторларын талдауыш (СТ-Analyzer бағдарламалық жасақтамасы және СТ SB2-VEHZ0696 кеңейтуі бар)	дана	1	1			14 132,309	24 800,000	10 667,691	
2.2.4.2		Бағдарламалық жасақтамасы бар компьютерлік сынама жүйе (OMICRON CMC-356, ноутбукпен жиынтықта)	дана	1	1			40 746,805	37 300,000	-3 446,805	
2.2.4.3		Цифрлы мультиметр (АспапFLUKE IR3000FC сымсыз адаптерін (жеке сатып алынады) пайдалану кезінде Fluke Connect технологиясын ұстайды. Fluke 289 цифрлы мультиметрінің мақсаты: нақты орташа квадраттық мәндерді өлшеуге арналған жаңа Fluke 287 және Fluke 289 цифрлы мультиметрлері өз саласындағы жоғары санатты мамандарға арнап, жасалған.	дана	3	3			1 169,754	750,000	-419,754	
2.2.4.4		Мегаомметр Metriso 5000A	дана	4	4			5 000,000	4 996,000	-4,000	
2.2.4.5		Вольтамперфазометр тасымалданатын аспабы (ПАРМА ВАФ-А (С)-2 екі қысқышы бар)	дана	2	2			752,052	1 085,714	333,662	
		«Ақтөбе ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.6		РЕТОМ-21 аспабының негізіндегі сынама жиынтық	дана	1	1			8 640,000	15 297,000	6 657,000	
2.2.4.7		Бағдарламалық жасақтамасы бар компьютерлік сынама жүйе (OMICRON CMC-356, ноутбукпен жиынтықта)	дана	1	1			40 746,805	37 300,000	-3 446,805	
		«Шығыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.8		Цифрлы мультиметр FLUKE-28-II. Өлшеу: тұрақты токтың 0,1 мВ-ден 1000 В-дейінгі кернеуін, 0,05%+1 қателікпен; ауыспалы токтың 0,1 мВ-тен 1000 В-дейінгі кернеуін, 0,7%+4 қателікпен; тұрақты токты 0,1мкА- 10А (20 А - до 30 секунд) 0,2%+4- қателікпен; ауыспалы токты 0,1мкА- 10А , 1%+2 қателікпен; кедергініт 0,1 Ом - 50 МОм; сыйымдылықты 1 нФ - 9999 мкФ; жиілікті 0,5 Гц- 199,99 кГц; температураны -200 °С-ден +1090 °С-ге дейін.	дана	5	5			1 404,909	1 575,000	170,091	
2.2.4.9		Вольтамперфазометр тасымалданатын аспабы (ПАРМА ВАФ-А (С)-2 екі қысқышы бар)	дана	3	3			1 128,078	1 626,000	497,922	
		«Батыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.10		Оптикалық рефлектометр Fluke OptiFieber Pro OTDR	дана	1	0			4 989,969	0,000	-4 989,969	
		«Солтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.11		Цифрлы мультиметр Жаңа 289 өнімділігі жоғары, өнеркәсіптік рубканың жаңа буыны. Мультиметр Электроника, автоматика, қоректендіруді тарату жүйесі және электрлік жабдық саласында күрделі проблемаларды шешуге арналған. Деректерді тіркеп, бұдан әрі оларды графикалық экранда шығару мүмкіндігі бар. Проблемаларды жылдам шешуге және тұрып қалу уақытын азайту мүмкіндігін береді.	дана	2	2			779,836	394,026	-385,810	
		«Орталық ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.12		Цифрлы мультиметр жаңа 289 өнімділігі жоғары, өнеркәсіптік рубканың жаңа буыны. Мультиметр Электроника, автоматика, қоректендіруді тарату жүйесі және электрлік жабдық саласында күрделі проблемаларды шешуге арналған. Деректерді тіркеп, бұдан әрі оларды графикалық экранда шығару мүмкіндігі бар. Проблемаларды жылдам шешуге және тұрып қалу уақытын азайту мүмкіндігін береді.	дана	1	1			389,918	290,000	-99,918	
		«Оңтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.4.13		Цифрлы мультиметр жаңа 289 өнімділігі жоғары, өнеркәсіптік рубканың жаңа буыны. Мультиметр Электроника, автоматика, қоректендіруді тарату жүйесі және электрлік жабдық саласында күрделі проблемаларды шешуге арналған. Деректерді тіркеп, бұдан әрі оларды графикалық экранда шығару мүмкіндігі бар. Проблемаларды жылдам шешуге және тұрып қалу уақытын азайту мүмкіндігін береді.	дана	3	0			1 169,754	0,000	-1 169,754	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4.14		Вольтамперфазометр тасымалданатын аспабы (ПАРМА ВАФ-А (С)-2 екі қысқышы бар)	дана	3	0			1 128,078	0,000	-1 128,078	
2.2.4.15		Мультиметр функциясы бар 1000А (AC/DC) дейінгі ток өлшеуіш қысқыданаар	дана	2	2			90,079	1 000,000	909,921	
2.2.5		Коммуникациялық жабдық және ДТБҚ	дана	62	57			18 165,318	9 851,249	-8 314,069	
2.2.5.1		ӨТҚ-радиостанция (мобильді) (Жұмыс жиіліктерінің диапазоны 144-174 МГц; Шығыс қуаты 25 Вт; Модуляция - фазалық; Қоректендіретін кернеу - тұрақты ток 12/24В; магниттік негіздегі антенна; Құрылымдық орындалуы - соққыға берік корпус)	дана	8	8			2 387,082	1 216,000	-1 171,082	
2.2.5.2		ӨТҚ-радиостанция (тасымалданатын) (Жұмыс жиіліктерінің диапазоны 144-174 МГц; Шығыс қуаты 5 Вт; Модуляция - фазалық; Қоректендіретін кернеу - кіріктірілген аккумулятор батареясы; Құрылымдық орындалуы - соққыға берік корпус)	дана	38	38			8 580,676	4 503,760	-4 076,916	
2.2.5.3		ӨТҚ-радиостанция стационарлы (ӨТҚ диапазон 134 –178МГц, 16 арна, қуаты 25Вт)	дана	5	5			1 129,036	879,659	-249,377	
2.2.5.4		Қашықтықтан әрекет ететін радиотелефон (ҚР территориясында радиотелефондарды пайдалану үшін рұқсат етілген жиіліктер диапазонында. 1. Белгіленген арналар бойынша автосканерлеуі бар көп арналылық. 2. Көп тұтқалы жүйе (99 тұтқаға дейін) 3. Тұтқадағы дауыс зорайтқыш байланыстың болуы. 4. Базадағы дауыс зорайтқыш байланыстың болуы. 5. Интерком 6. 30 нөмірге арналған жад. 7. жарықтандырғышы бар СҚИ дисплей)	дана	3	0			406,830	0,000	-406,830	
2.2.5.5		Дауыс зорайтқыш күшейткіш жиынтық (Қуатты күшейткіш, микрофон, далада қолдануға арналған 4 бағана . Максималды шығыс қуаты 120 Вт. 2 микрофондық кірісі, 3 AUX кірісі, 1 AUX шығысы, микрофон мен AUX дауысын жеке реттеуіш. Дыбысты жалпы реттеуіш (MASTER), астыңғы және үстінгі жиіліктерді реттеу (BASS TREBLE); 100 Вольт және 4-16 Ом шығыс. Қорғаныс - АС сақтандырғыш, қысқаша тұйықталу, шамадан артық тиеу, жоғары температура. Қоректендіруге қойылатын талап - 220 В, 50 Гц. (дауыс зорайтқыданаар, кабельдер, таратқыш жәшіктер)	дана	3	3			2 105,745	365,318	-1 740,427	
2.2.5.6		Асинхрондық сервер (16 тізбекті RS-232/422/485 порттар)	дана	1	1			721,441	893,490	172,049	
2.2.5.7		Электр қоректендіру блогі (Электр қоректендіру блогі RKP - 1U,2 кВт-тық 2 түзеткіш , TCP/IP қолжетімділік бақылаушы)	дана	2	2			491,341	1 993,022	1 501,681	
2.2.5.8		Үздіксіз қоректендіру көзі (Максималды шығыс қуаты 5000 ВА/3750 Вт және 230 В кіріс кернеуін қамтамасыз ететін халықаралық электр жүйелерімен үйлесімділік	дана	1	0			1 436,134	0,000	-1 436,134	
2.2.5.9		Үздіксіз қоректендіру көзі (Максималды шығыс қуаты 2700 Ватт/3000ВА; Тіреулік/көлденең ҰҚК биіктігі 3U)	дана	1	0			907,033	0,000	-907,033	
2.2.6		Компьютерлік және цифрлы техника	дана	288	288			644 177,632	342 658,765	-301 518,867	
2.2.6.1		Технологиялық сервер (Sicam SaS: Sicam SAS ДҚ-ға арналған жоғары өнімді сервер)	дана	14	14			22 218,000	21 546,000	-672,000	
2.2.6.2		WAMS жүйесіне арналған технологиялық сервер (Сервер жабдықталған: негізгі тактілік жиілігі, кем емес: 3.2 GHz, кэш-жады, кем емес: 24 MB 12 ядролы процессор, кем емес: көлемі памяти жадының көлемі 400Гб 2 қатты SSD SFF жинақтауыш, көлемі, кем емес: 9 ТБ SAS SFF 10k rpm қосымша дисктік кеңістік, ЖСҚ, кем емес: 32 Гб DDR4 , 800 Вт-тан көп емес 2 қоректендіру көзі және қажетті БЖ бар)	дана	4	4			52 409,663	50 538,480	-1 871,183	
2.2.6.3		Жез порттары бар желі ядросының коммутаторы (Желі ядросының деңгейін белгілеіш коммутатор, 28 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet порттар, 4 x 10G SFP+ порттар, қосымша қоректендіру көзі, стек-кабель.)	дана	7	7			22 929,228	21 910,000	-1 019,228	
2.2.6.4		Маршрутизатор (12 Port GE SFP IP Services, 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM)	дана	17	17			142 605,992	72 983,040	-69 622,952	
2.2.6.5		Маршрутизатор (w/SPE150,3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF, IGDRAM, IPB, SM-X-ES3-24 GE.POE+; HWWIC-2T 2-PORT SPERIAL WAN INTERFASE CARD CAB – SS – V 35 MT V.35 CABLE.DTE Male to Smart Serial, 10 Feet)	дана	19	19			266 727,752	81 569,280	-185 158,472	
2.2.6.6		Бағдарламалық жасақтама - векторлық графиканың графикалық редакторы (Лицензиялық бағдарламалық жасақтама)	дана	60	60			19 857,179	19 848,000	-9,179	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.7.28		Зертханалық жиһаз (Сорып шығатын шкаф (1500*700*2250), жұмыс істеуге арналған беті керамогранит-1 дана .; шкафтың төменгі тумбасына орнатуға арналған кювет (640*295*40)-2 дана .; Сорып шығаратын шкафқа арналған төменгі металл тумба (1420*350*600)-1дана .; суға арналған шұра–1 дана .;бұрыданаы шығарғыш келте құбыр (бұрыш 90°), Ұзындығы 150-1 дана .; су ағызғыш раковина (полипропилен, 300*150, сыйымдылық көлемі 250*100, тереңдігі 150)-1 дана .; жүйелі блокқа арналған жылжымалы платформа (200*500*70)–2 дана .;жылжымалы үстел, үстелдің үстіңгі тақтайы-ламинат(1100*520*700)-2дана .; мониторға арналған орын (500*200*100)-2 дана .; жетекшінің үстелі ,үстелдің үстіңгі тақтайы -ламинат (1500*640*750)-2 дана .; 3 жәшігі бар жылжымалы тумба , ламинат (400*670*640) -2 дана)	дана	1	1			1 660,276	4 251,155	2 590,879	
2.2.7.29		Тігілген полиэтиленнен жасалған кабельдерді бөлуге арналған құралдар жиынтығы (жартылай өткізгіш қабат, оқшаулауды шешкіданаер) (1.Оқшауланған пышақ НМИ-01 (НМИ-02) 1дана .2.Кесуге арналған қайшы ES-01 1дана .3. Оқшаулауды шешуге арналған стриппер КС-25 Ø4,5-25 мм 1дана .4. Оқшаулауды шешуге арналған құрал КСП-40 Ø20-40 1дана .5. Оқшаулауды шешуге арналған құрал КСП-90 Ø35-85 1дана .6. Оқшаулауды шешуге арналған құрал КСП-150 Ø90-150 1дана .7. Ауыстырылып қойылатын қысқыданаар L=250 мм 1000 В дейін оқшауланған 1дана .8. Бүйір кескіданаер L=200 мм 1000 В дейін оқшауланған 1дана .9. Тістеуік L=200 мм 1000 В дейін оқшауланған 1дана .10. Атауыз L=200 мм 1000 В дейін оқшауланған 1дана .11. : 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм 1дана .12. Кілт 1дана .13. Кілтке арналған ұзартқыш 1дана .14. Металл бойынша кескіш қосымша матасы бар) 1дана .15. Үш қырлы егеу 1дана .16. Жазық егеу 1дана .17. Металл бойынша маркер 1дана .18. Жиылмалы метр L=100 мм 1дана .19. Өлшеуіш 3 м 1дана .20. Шам налоб. 1дана .21. Қаламсап 1дана .22. Жазбаларға арналған блокнот 1дана .23. Сөмке 1дана)	дана	1	1			633,127	940,000	306,873	
		«Солтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.7.30		Гидравликалық сығымдауыш (Кермелі, жалғамалы және түйіспелік НАС, САС, САСУС, РАС, ЗПС, СВС, А2А, ТРАС арматураны сығымдауға арналған, жоғары жиілікті электр жеткізу желілерінің алюминий және болат алюминий сымдарына арналған (алюминий қысқыданаың диаметрі - 65 мм,болат қысқыданаың диаметрі - 32 мм дейін), максималды жұмыс қысымы - 68,5 МПа, сояуыш жүрісі - 22 мм, Май көлемі - 314 см3, ауқымы (Д X В) - 200 x 350 (тірегі бар) мм, Салмағы - 32,0 кг, Күші - 99,9 т)	дана	1	1			6 980,730	22 802,324	15 821,594	
2.2.7.31		Жоғары қысым түтігі (IZUMI жартылай муфтасы бар ұзындығы 20 метр РВД)	дана	2	2			747,930	1 495,800	747,870	
2.2.7.32		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (C21EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.33		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (C22EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.34		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (C23EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.35		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (C26EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.36		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (C29EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.37		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (C33EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.38		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (A40,5EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.39		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (A44EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.40		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (A45EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	
2.2.7.41		Гидравликалық сығымдауышқа арналған матрица (A50EP-100W)	дана	1	1			260,440	149,000	-111,440	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялы қ бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі					
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.8.3		Ауа баптағыш Сплит-жүйе (Қызмет көрсететін ауданы, м²: 35; Компрессорының типі:Терістегіш; Жұмыс температуралырының диапазоны: -5° ~ 24°; қуаты , Вт: 3520; суық өнімділігі, БТЕ/ч: 12000; ішкі блогінің максималды шуы, дБ: 41)	дана	15	15			1 500,000	2 699,995	1 199,995	
		«Солтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.8.4		Бағаналы ауа баптағыш (суыту/жылыту қуаты 6,5/7,5 кВт, суыту ұсынылған аудан 70-72 м2)	дана	1	1			100,000	474,240	374,240	
2.2.8.5		Бағаналы ауа баптағыш (суыту/жылыту қуаты17,0 кВт, суыту ұсынылған аудан 150-170 м2)	дана	2	2			200,000	1 933,999	1 733,999	
2.2.9		Өрт жабдығы және құрал-саймандары	дана	220	220			2 863,410	7 969,110	5 105,700	
		«Ақмола ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.1		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-2)	дана	8	8			64,000	51,643	-12,357	
2.2.9.2		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-5)	дана	8	8			64,000	88,546	24,546	
2.2.9.3		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-10)	дана	5	5			40,000	136,400	96,400	
2.2.9.4		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-20)	дана	5	5			40,000	201,960	161,960	
2.2.9.5		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-80)	дана	5	5			40,000	914,117	874,117	
2.2.9.6		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-2)	дана	8	8			57,600	23,968	-33,632	
2.2.9.7		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5)	дана	2	2			16,000	13,984	-2,016	
2.2.9.8		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-10)	дана	8	8			64,000	54,982	-9,018	
2.2.9.9		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОПГ-5)	дана	2	2			16,000	15,200	-0,800	
2.2.9.10		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОПГ-10)	дана	2	2			16,000	15,200	-0,800	
2.2.9.11		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-25)	дана	2	2			16,000	132,975	116,975	
2.2.9.12		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-100)	дана	2	2			16,000	148,108	132,108	
2.2.9.13		Өрт қалқаны ЩП-Е (Жабық, жиынтықта, Құрылымы ЩП-Е, жиынтықта)	дана	15	15			450,000	1 707,480	1 257,480	
2.2.9.14		Өрт қалқаны ЩП-А (Жабық, жиынтықта, Құрылымы ЩП-А, жиынтықта)	дана	8	8			240,000	554,400	314,400	
2.2.9.15		Құмға арналған өрт жәшігі (Көлемі 0,5 м³)	дана	15	15			225,000	575,716	350,716	
2.2.9.16		Өрт шкафы(ШПК 310 (1 кран) 540x650x230мм)	дана	2	2			24,000	36,540	12,540	
2.2.9.17		Өрт шкафы(ШПК 315 (1 кран, 1 өрт сөндіргіш) 840x650x230мм)	дана	4	4			48,000	86,760	38,760	
		«Ақтөбе ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.18		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5)	дана	2	2			16,000	14,100	-1,900	
2.2.9.19		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-8)	дана	2	2			15,210	14,250	-0,960	
2.2.9.20		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-2)	дана	3	3			24,000	25,380	1,380	
2.2.9.21		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-5)	дана	5	5			40,000	84,600	44,600	
2.2.9.22		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-10)	дана	5	5			40,000	144,500	104,500	
2.2.9.23		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-20)	дана	3	3			24,000	133,950	109,950	
2.2.9.24		Өрт қалқаны (Жабық, жиынтықта, Құрылымы ЩП-В, жиынтықта)	дана	2	2			60,000	60,000	0,000	
2.2.9.25		Өрт қалқаны (Құрылымы ЩП-Е класс Е, жабық торлы есік, жиынтықта)	дана	4	4			120,000	548,800	428,800	
2.2.9.26		Құмға арналған металл жәшік(Шаршы жағының ұзындығы - 400мм с көлемі 0,5 м3)	дана	5	5			75,000	321,255	246,255	
		«Алматы ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.27		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-5)	дана	5	5			40,000	53,100	13,100	
2.2.9.28		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-20)	дана	5	5			40,000	170,800	130,800	
2.2.9.29		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-10)	дана	6	6			48,000	102,000	54,000	
2.2.9.30		Көміркышкыл өрт сөндіргіш (ОУ-80)	дана	4	4			32,000	466,240	434,240	
2.2.9.31		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5)	дана	6	6			48,000	20,541	-27,459	
2.2.9.32		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-2)	дана	10	10			72,000	20,320	-51,680	
		«Шығыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.33		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5)	дана	8	8			64,000	63,360	-0,640	
		«Батыс ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.34		Ауалық-эмульсионды өрт сөндіргіш (ОВЭ-4)	дана	8	8			256,000	327,200	71,200	
2.2.9.35		Жиынтықталған және құмға арналған жәшігі бар өрт сөндіру қалқаны (ӨҚ)	дана	5	5			175,000	371,250	196,250	
		«Солтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.36		өрт сөндіргіш ОУ-2 (ОУ-2)	дана	1	1			8,000	9,999	1,999	
2.2.9.37		өрт сөндіргіш ОУ-5 (ОУ-5)	дана	1	1			8,000	19,000	11,000	
2.2.9.38		өрт сөндіргіш ОП-2 (ОП-2)	дана	1	1			7,200	3,998	-3,202	
2.2.9.39		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5)	дана	3	3			24,000	24,000	0,000	
		«Оңтүстік ЖЭТ» филиалы									
2.2.9.40		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-2)	дана	12	12			86,400	27,155	-59,245	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.9.41		Ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5 СТ РК ГОСТ Р51057-2005)	дана	5	5			40,000	18,700	-21,300	
2.2.9.42		Көмірқышқыл өрт сөндіргіш (ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р51057-2005)	дана	2	2			16,000	11,964	-4,036	
2.2.9.43		Көмірқышқыл өрт сөндіргіш (ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р51057-2005)	дана	3	3			24,000	31,890	7,890	
2.2.9.44		Көмірқышқыл өрт сөндіргіш (ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р51057-2005)	дана	2	2			16,000	44,762	28,762	
2.2.9.45		Көмірқышқыл өрт сөндіргіш (ОУ-25)	дана	1	1			8,000	78,020	70,020	
2.2.10		Еңбекті қорғау бойынша құралдар	дана	232	229			10 922,616	13 265,392	2 342,776	
2.2.10.1		1000 В дейінгі РҚ арналған тасымалданатын жерлендіргіш (қысқыштары бар 3 штанга, S = кем емес: 16 мм2)	дана	10	10			363,900	283,139	-80,761	
2.2.10.2		10 кВ дейінгі РҚ арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	8	8			290,712	290,500	-0,212	
2.2.10.3		10 кВ дейінгі ӘЖ арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	5	5			334,820	288,096	-46,724	
2.2.10.4		35 кВ дейінгі РҚ арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	15	15			840,135	839,462	-0,673	
2.2.10.5		110 кВ дейінгі РҚ арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	15	15			1 073,850	921,989	-151,861	
2.2.10.6		35-220 кВ ӘЖ-ге арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	20	20			1 236,000	2 801,856	1 565,856	
2.2.10.7		35-220 кВ АТҚ-ға арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	20	20			1 236,000	2 465,000	1 229,000	
2.2.10.8		500 кВ ТҚ арналған тасымалданатын жерлендіргіш(Үш фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	15	15			1 486,110	1 980,575	494,465	
2.2.10.9		330-500 кВ ӘЖ-ге арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Бір фазалы, S = кем емес: 25 мм2)	дана	20	17			1 462,500	1 251,998	-210,502	
2.2.10.10		330-500 кВ найзағайдан қорғайтын арқансымға арналған тасымалданатын жерлендіргіш (ПЗТ-330-500)	дана	8	8			282,144	284,337	2,193	
2.2.10.11		Автомобильге арналған тасымалданатын жерлендіргіш (Автомобильге арналған тасымалданатын жерлендіргіш,S = кем емес: 16 мм2)	дана	5	5			140,500	142,250	1,750	
2.2.10.12		1000 В дейін кернеуді көрсеткіш (Өмбебап, электр қондырғыларға арналған 0,4 кВ)	дана	8	8			35,200	38,300	3,100	
2.2.10.13		1000 В асатын кернеуді көрсеткіш (Жарық дыбысты индикациясы бар, электр қондырғыларға арналған 6-10 кВ)	дана	10	10			228,130	164,681	-63,449	
2.2.10.14		1000 В асатын кернеуді көрсеткіш (Жарық дыбысты индикациясы бар, электр қондырғыларға арналған 35-220 кВ)	дана	15	15			736,635	539,350	-197,285	
2.2.10.15		Фазалауға арналған кернеуді көрсеткіш (фазалардың сәйкестігін тексеруге арналған, электр қондырғыларға арналған 6-10 кВ)	дана	15	15			321,435	183,350	-138,085	
2.2.10.16		1000 В дейінгі электр өлшеуіш қысқыштар (К4505Ц)	дана	5	5			169,645	142,220	-27,425	
2.2.10.17		10 кВ дейін оқшаулауыш (жедел) штанга (10 кВ дейін оқшаулауыш штанга)	дана	8	8			46,400	46,000	-0,400	
2.2.10.18		35 кВ дейін оқшаулауыш (ұшы әмбебап) штанга (35 кВ дейін оқшаулауыш штанга)	дана	5	5			70,500	67,000	-3,500	
2.2.10.19		110 кВ дейін оқшаулауыш (ұшы әмбебап) штанга (110кВ дейін оқшаулауыш штанга)	дана	10	10			167,000	158,990	-8,010	
2.2.10.20		220 кВ дейін оқшаулауыш (ұшы әмбебап) штанга (220 кВ дейін оқшаулауыш штанга)	дана	10	10			226,000	203,100	-22,900	
2.2.10.21		500 кВ дейін оқшаулауыш штанга (әмбебап ұшы бар) (500 кВ дейін оқшаулауыш штанга)	дана	5	5			175,000	173,200	-1,800	
		Орындау мерзімі 2024 жылы жоспарланған қосымша іс-шаралар бойынша барлығы		0	5170			0,000	15 318 846,706	15 318 846,706	
1		Инвестициялық жобалар бойынша барлығы		0	8			0,000	3 330 872,362	3 330 872,362	
		Инвестициялық жобалар		0	2			0,000	2 309 774,280	2 309 774,280	
1.1.2		KEGOC АҚ Ақтөбе ЖЭТ, Сарыбай ЖЭТ және Батыс ЖЭТ филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ реконструкциялау	дана	0	1				494 247,399	494 247,399	
1.1.3		KEGOC АҚ Алматы ЖЭТ, Орталық ЖЭТ және Оңтүстік ЖЭТ филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ реконструкциялау	дана	0	1				90 872,726	90 872,726	
1.2.2		БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту бойынша жоба шеңберіндегі жұмыстар	дана	0					1 724 654,154	1 724 654,154	
1.5		Жергілікті және сынама жобалар		0	6			0,000	1 021 098,082	1 021 098,082	
1.5.2		Синхрондалған векторлық өлшеулерге негізделген бақылау жүйесі WAMS 2 кезең	дана	0	1				200 341,172	200 341,172	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3		Кәсіпорынның корпоративтік контентін басқарудың бірыңғай жүйесіне дейін SAP құжаттарының электрондық қоймасын дамыту жөніндегі жұмыстар	дана	0	1				375 960,000	375 960,000	
1.5.4		ҚДБ бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғырту жөніндегі жұмыстар	дана	0	1				270 774,491	270 774,491	
1.5.5		Технологиялық желіні қорғау жөніндегі жұмыстар	дана	0	1				119 191,919	119 191,919	
1.5.6		Электр энергиясын сақтау жүйелерін басқару бойынша АРЧМ ОЖ алгоритмдерін әзірлеу	дана	0	1				13 740,000	13 740,000	
1.5.7		Көлденең мониторинг шеңберінде алмасудың ақпараттық витринасын енгізу	дана	0	1				41 090,500	41 090,500	
2		Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстап тұруға арналған шығындар		0	5162			0,000	11 987 974,345	11 987 974,345	
2.1		Қолданыстағы өндірістік активтерді реконструкциялау және жаңғырту		0	92			0,000	8 682 039,213	8 682 039,213	
		соның ішінде мына бағыттар бойынша:									
2.1.1		Қосалқы станцияларды реконструкциялау		0	46			0,000	6 346 797,957	6 346 797,957	
2.1.1.1		1150 кВ Көкшетау ҚС-да 35, 500, 1150 кВ айырғыштарын, 500 кВ ток және кернеу трансформаторларын, 500 кВ шиналық тіреулерін, байланыс конденсаторларын және жоғары жиілікті бөгеуілдерді ауыстыра отырып, 500 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				399 586,898	399 586,89843	
2.1.1.2		500 кВ Аврора ҚС-да желілік айырғышты орната отырып, 500кВ жоғары жиілікті бөгеуілдер мен байланыс конденсаторларын ауыстыра отырып, 500кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				27 085,342	27 085,34187	
2.1.1.3		500 кВ ЕГПП қосалқы станциясында 110 кВ АТҚ май ажыратқыштарын, ілінісу конденсаторларын, жоғары жиілікті сөндіргіштерді ауыстыру арқылы реконструкциялау	дана	0	1				152 593,846	152 593,84587	
2.1.1.4		220 кВ «Бұран» қосалқы станциясында май ажыратқыштарды, айырғыштарды, ток және кернеу трансформаторларын, разрядтағыштарды, байланыс конденсаторларын, жоғары жиілікті сөндіргіштерді ауыстыра отырып, 220 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				257 858,973	257 858,97300	
2.1.1.5		220 кВ «Бұран» қосалқы станциясында май ажыратқыштарды, айырғыштарды, ток және кернеу трансформаторларын, разрядтағыштарды, байланыс конденсаторларын, жоғары жиілікті сөндіргіштерді ауыстыра отырып, 110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				122 205,421	122 205,42145	
2.1.1.6		220кВ Красноармейская ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				97 854,814	97 854,81360	
2.1.1.7		220кВ Атбасарская ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				39 944,840	39 944,84047	
2.1.1.8		220кВ Макинская ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				69 005,485	69 005,48483	
2.1.1.9		3 Т, 4 Т күштік трансформаторларын және 1 ВДТ, 2 ВДТ вольт қосу трансформаторларын 220 кВ Кимперсай ҚС ауыстыра отырып ОРУ-220 және 35 кВ реконструкциялау	дана	0	1				330 263,870	330 263,86952	
2.1.1.10		Сарыөзек ҚС 220 кВ АТ-1, 2 автотрансформаторларын ауыстыра отырып ОРУ-220 кВ реконструкциялау	дана	0	1				1 340 619,939	1 340 619,93871	
2.1.1.11		Балқаш АЭТ күштік трансформаторларын ауыстыра отырып трансформаторлық қосалқы станцияларды реконструкциялау	дана	0	1				494 936,620	494 936,61985	
2.1.1.12		500 кВ АКШ және КТ ауыстыра отырып 500 кВ ЮКГРЭС ҚС-да 500 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				2 711,893	2 711,89320	
2.1.1.13		500 кВ «Алматы» қосалқы станциясында КТ, ТН, КС, ВЧЗ, айырғыштарды ауыстыра отырып 220 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				8 427,335	8 427,33530	
2.1.1.14		500 кВ «Алматы» қосалқы станциясында КТ, ТН, КС, ВЧЗ, айырғыштарды ауыстыра отырып 500 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				3 018,381	3 018,38126	
2.1.1.15		35 кВ СТҚ, 10 кВ ЖТҚ және 35 кВ Водозабор қосалқы станциясының қоршауларын реконструкциялау	дана	0	1				81 494,444	81 494,44400	
2.1.1.16		220кВ Заводская ҚС-да ЖБП реконструкциялау	дана	0	1				5 165,911	5 165,91050	
2.1.1.17		220 кВ Строительная ҚС-да зарядтау-түзеткіш құрылғысын ауыстыру	дана	0	1				9 957,143	9 957,14336	
2.1.1.18		ТМК ҚС жергілікті тазарту құрылыстарымен нөсер кәрізін салу	дана	0	1				9 354,728	9 354,72839	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1.19		Ток пен кернеу трансформаторларын 220 кВ Теңіз ҚС-да ажыратқыштарды ауыстыра отырып 220 кВ, 110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				28 053,322	28 053,32200	
2.1.1.20		220кВ Құлсары ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				1 029,227	1 029,22701	
2.1.1.21		Жер учаскелерін сатып алу және жалға алу, ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын төлеу	дана	0	1				16 257,600	16 257,60000	
2.1.1.22		1150/500/220 кВ Қостанай ҚС-да айырғыштарын және 220 кВ ток трансформаторларын ауыстыра отырып 1150/500/220 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				465 749,934	465 749,93367	
2.1.1.23		500 кВ Жігітқара ҚС-да 110 кВ Т-1 трансформаторын ауыстыра отырып 110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				95 373,922	95 373,92195	
2.1.1.24		1150 кВ Қостанай ҚС-да ЖСН-0,4 кВ, ШПТ және ТСН-10 кВ ауыстыра отырып жеке мұқтаждық жабдықтарын реконструкциялау	дана	0	1				756 213,392	756 213,39200	
2.1.1.25		150 кВ Қостанай ҚС-да 10кВ ЖТҚ реконструкциялау	дана	0	1				69 782,157	69 782,15704	
2.1.1.26		500 кВ Сокол ҚС-да 500 кВ шиналық тіректерді және №5 ТСН ауыстыра отырып реконструкциялау	дана	0	1				29 256,772	29 256,77174	
2.1.1.27		220кВ Қашары қосалқы станциясының мониторингі мен басқару жүйесін жаңғырту	дана	0	1				4 396,347	4 396,34744	
2.1.1.28		220кВ Қашары ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				102 369,097	102 369,09715	
2.1.1.29		500 кВ Сокол ҚС-да бес машинаға арналған автогараж үшін БРТ ғимаратын қайта жаңарту	дана	0	1				92 437,856	92 437,85589	
2.1.1.30		1150 кВ Екібастұз ҚС-да 2,4 ұяшықтарда айырғыштарды және 2,4,5 ұяшықтарда ошиновканы ауыстыра отырып 1150 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				28 028,963	28 028,96273	
2.1.1.31		220 кВ Центральная ҚС-да 110 кВ ажыратқыштарын ауыстыра отырып 110 кВ АТҚ реконструкциялау	дана	0	1				43 074,684	43 074,68397	
2.1.1.32		1150 кВ Екібастұз ҚС-да 0,4 кВ (РЦ-1150) және ЦПТ (РЦ №2) ауыстырумен жеке мұқтаждарын реконструкциялау	дана	0	1				85 707,143	85 707,14300	
2.1.1.33		220кВ ЭПК ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				136 598,869	136 598,86850	
2.1.1.34		220кВ Центральная ҚС-да техникалық қауіпсіздік құралдарының жүйелерін орнату	дана	0	1				92 690,934	92 690,93420	
2.1.1.35		220 кВ Екібастұз ҚС-да ТМ - 560/35/0,4 кВ типті трансформаторларды ауыстырып, жеке қажеттіліктерді реконструкциялау	дана	0	1				10 818,856	10 818,85573	
2.1.1.36		220 кВ Строительная-1 ҚС-да ТМ-400/6/0.4 кВ трансформаторларын ауыстырып жеке қажеттіліктерін реконструкциялау	дана	0	1				10 748,957	10 748,95652	
2.1.1.37		1150 кВ Екібастұз ҚС-да ЖКТ ауыстырып ЖҚ реконструкциялау	дана	0	1				114 078,088	114 078,08774	
2.1.1.38		220кВ ЭПК ҚС-да алаңшілік сумен жабдықтау жүйесін салу	дана	0	1				23 644,192	23 644,19159	
2.1.1.39		500 кВ Ақадыр ҚС-да ажыратқыштар мен КТ ауыстыра отырып 500 кВ ұяшықтарды реконструкциялау	дана	0	1				155 404,046	155 404,04597	
2.1.1.40		220 кВ Балқаш ҚС-да 110, 220 кВ ұяшықтарды майлы ажыратқыштарды, ток трансформаторларын және ажыратқыштарды ауыстыра отырып реконструкциялау	дана	0	1				39 628,581	39 628,58104	
2.1.1.41		500 кВ Нұра ҚС-да кірме автожолды қайта жаңарту	дана	0	1				72 227,218	72 227,21764	
2.1.1.42		220 кВ Састөбе ҚС-да Т-1 және Т-2 трансформаторларын 63000 кВА автотрансформаторларына ауыстырып реконструкциялау	дана	0	1				148 420,839	148 420,83883	
2.1.1.43		220 кВ Қызылорда ҚС-да АТҚ 220 кВ реконструкциялау	дана	0	1				195 693,367	195 693,36693	
2.1.1.44		220кВ Састөбе қосалқы станциясының мониторингі мен басқару жүйесін жаңғырту	дана	0	1				7 415,788	7 415,78793	
2.1.1.45		220 кВ Шымкент ҚС-да өрт сөндіру, шаруашылық сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін реконструкциялау	дана	0	1				20 588,178	20 588,17755	
2.1.1.46		КЕГОС АҚ техникалық қауіпсіздік жүйелерін реконструкциялау	дана	0	1				49 023,748	49 023,74802	
2.1.2		Желілерді реконструкциялау		0	4			0,000	1 971 431,522	1 971 431,522	
2.1.2.1		Бір тізбекті 220 кВ ҚС 220 кВ Құлсары – ҚС 220 кВ Бейнеу әуе желісінің құрылысы	дана	0	1				1 966 565,854	1 966 565,854	
2.1.2.2		ӨЖ 220 кВ Атырау-Индер ЛІ-2015 учаскесін шығару бойынша ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын төлеу	дана	0	1				3,532	3,53170	
2.1.2.3		Алматы ЖЭТ филиалы ӨЖ тіректерінің астындағы жер учаскелерін сатып алу	дана	0	1				4 841,913	4 841,91316	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2.4		Су басу аймағынан ӘЖ 220 ЭГРЭС-1 - Центральная Л-2507 шығару бойынша жалдау ақысы	дана	0	1				20,223	20,22262	
2.1.3		Телекоммуникация жүйесі, байланыс және ақпараттық жүйелер		0	12			0,000	230 490,230	230 490,230	
2.1.3.1		ОБТҚС- КЕГОС АҚ АД байланыс желісін салу	дана	0	1				24 799,157	24 799,157	
2.1.3.2		Ақтобе ЖЭТ филиалының АТС желісін жаңғырту	дана	0	1				11 415,395	11 415,395	
2.1.3.3		Уральская-МГТС байланыс желісін салу бойынша жер учаскесін жалға алу	дана	0	1				16,212	16,212	
2.1.3.4		Алматы ЖЭТ филиалының АТС желісін жаңғырту	дана	0	1				158 625,690	158 625,690	
2.1.3.5		Алматы ЖЭТ филиалының АДО ҰҚК ауыстыру	дана	0	1				9 150,000	9 150,000	
2.1.3.6		500 кВ ЮКГРЭС ҚС-да ҰҚК ауыстыру	дана	0	1				3 191,750	3 191,750	
2.1.3.7		500 кВ Алматы ҚС-да ҰҚК ауыстыру	дана	0	1				3 191,750	3 191,750	
2.1.3.8		ЕХFO ФТВ-2 Рго құрылғы функциясын кеңейту	дана	0	1				2 690,000	2 690,000	
2.1.3.9		Батыс ЖЭТ филиалының АТС желісін жаңғырту	дана	0	1				13 497,902	13 497,902	
2.1.3.10		АДО СОРМ функциясын іске асыра отырып АДО АТС жүйесін жаңғырту Батыс АДО	дана	0	1				390,999	390,999	
2.1.3.11		АДО СОРМ функциясын іске асыра отырып АДО АТС жүйесін жаңғырту Солтүстік АДО	дана	0	1				1 976,944	1 976,944	
2.1.3.12		АДО СОРМ функциясын іске асыра отырып АДО АТС жүйесін жаңғырту ЖО ҰДО	дана	0	1				1 544,432	1 544,432	
2.1.4		Жобалау-іздістіру жұмыстары		0	30			0,000	133 319,503	133 319,503	
2.1.4.1		"500 кВ ЦГПП ҚС-да ТСН-10/0,4 ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ АТ-3 ауыстыру арқылы жеке қажеттіліктерді реконструкциялау" ЖҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				761,309	761,309	
2.1.4.2		"500 кВ Аврора ҚС-да автоматты өрт сөндіру жүйесін реконструкциялау" ЖҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				1 261,646	1 261,646	
2.1.4.3		"500 кВ ЕГПП ҚС-да шиналық тіректерді 500 кВ АТҚ-да ауыстыру" ЖҚ-ны түзету	дана	0	1				1 325,925	1 325,925	
2.1.4.4		"220 кВ Кемпірсай ҚС-ғы күштік трансформаторларды және күшейткіш трансформаторларды ауыстыра отырып, 220 және 35 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖҚ-ны түзету	дана	0	1				4 795,443	4 795,443	
2.1.4.5		"220 кВ Ақтобе ҚС-да 220 кВ ажыратқыштарды ауыстырып 10 кВ ЖТҚ және 220 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖҚ-ны түзету	дана	0	1				3 540,777	3 540,777	
2.1.4.6		Ақтобе ЖЭТ филиалының әкімшілік ғимаратын тексеру	дана	0	1				700,000	700,000	
2.1.4.7		"РПБ базасының аумағындағы «Электр цехы» ғимаратын спорт залына реконструкциялау" объекті бойынша ғимаратты тексеру	дана	0	1				700,000	700,000	
2.1.4.8		"220 кВ Сарыөзек ҚС-да сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау" ЖҚ әзірлеу	дана	0	1				3 846,137	3 846,137	
2.1.4.9		"500 кВ ЮКГРЭС ҚС-да ажыратқыштар, КТ, ҚС, ВЧЗ, ЩСН және ЩПТ ауыстырып 220 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖҚ-ны түзету	дана	0	1				1 864,543	1 864,543	
2.1.4.10		"220 кВ № 7 ҚС-да АТҚ жабдықтарын ауыстырып реконструкциялау" ЖҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				1 149,839	1 149,839	
2.1.4.11		"500 кВ Жігікара ҚС-да 110 кВ Т-2 трансформаторын ауыстыра отырып 110 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖҚ әзірлеу	дана	0	1				5 142,021	5 142,021	
2.1.4.12		"220 кВ Центральная ҚС-да № 1, 2 ЩСН-0,4 кВ ауыстырып жеке қажеттіліктерін реконструкциялау" ЖҚ әзірлеу	дана	0	1				3 191,444	3 191,444	
2.1.4.13		"220 кВ Восточная ҚС-да ТСН-3, ТСН-4 ауыстырып жеке қажеттіліктерін реконструкциялау" ЖҚ әзірлеу	дана	0	1				1 842,623	1 842,623	
2.1.4.14		"500 кВ Жігікара ҚС-да 500 кВ автотрансформаторын орнатып, 500 кВ АТҚ қайта құру" ЖҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				2 718,912	2 718,912	
2.1.4.15		"1150/500/220 кВ Қостанай ҚС-да айырғыштарын және 220 кВ ток трансформаторларын ауыстыра отырып 1150/500/220 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖҚ түзетудің ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				327,224	327,224	
2.1.4.16		500 кВ Жігікара ҚС-да ОПУ ғимаратын техникалық тексеру	дана	0	1				650,000	650,000	
2.1.4.17		"220 кВ Павлодар ҚС-да 630 кВА екі трансформаторын ауыстырып СН 10/0,4 кВ реконструкциялау" ЖҚ-ны түзету	дана	0	1				3 235,456	3 235,456	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобанын) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялы қ бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4.18		"1150 кВ Екібастұз ҚС-ның 500 кВ тізбегін 500 кВ 1 және 2 жүйе шиналарын секциялаумен қайта құру" ЖК түзетудің ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				2 057,658	2 057,658	
2.1.4.19		"220 кВ ЭПК ҚС-да учаскедегі сумен жабдықтау жүйесін салу" ЖК әзірлеу	дана	0	1				1 966,560	1 966,560	
2.1.4.20		"Орталық ЖЭТ филиалы базасының инженерлік желілерін, ғимараттары мен құрылыстарын реконструкциялау" ЖК әзірлеу	дана	0	1				7 704,650	7 704,650	
2.1.4.21		"500 кВ Нұра ҚС-да Р-1 500 кВ ауыстырып реактор тобын реконструкциялау" ЖК ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				1 673,244	1 673,244	
2.1.4.22		"220 кВ Құмкөл ҚС-да 6-220 кВ ұяшықтарды реконструкциялау" бойынша іске қосу үшін жиынтық сметаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	дана	0	1				435,956	435,956	
2.1.4.23		"500 кВ Жамбыл ҚС-да 220 кВ АТҚ және 10 кВ ЖТҚ реконструкциялау" ЖК әзірлеу	дана	0	1				6 752,239	6 752,239	
2.1.4.24		"220 кВ Кентау ҚС-да 220 кВ АТҚ реконструкциялау" ЖК түзету	дана	0	1				7 182,555	7 182,555	
2.1.4.25		"220 кВ Опорная ҚС-да 35 кВ реттеу трансформаторларын орнату арқылы АТ-1,2 ұяшықтарын реконструкциялау" ЖК әзірлеу	дана	0	1				4 454,305	4 454,305	
2.1.4.26		"220 кВ Түлкібас - Бурное Л-2779 әуе желісі №130-№137 тіректердің орнын ауыстыру" ЖК әзірлеу	дана	0	1				6 820,691	6 820,691	
2.1.4.27		"Оңтүстік ЖЭТ филиалының әкімшілік ғимаратын реконструкциялау" ЖК әзірлеу	дана	0	1				40 424,646	40 424,646	
2.1.4.28		"220 кВ Қызылорда ҚС-да су мұнарасын салу" ЖК әзірлеу	дана	0	1				4 764,000	4 764,000	
2.1.4.29		"КЕГОС АҚ АД ғимаратында КҚЖ сенімділігін арттыру" ЖК әзірлеу	дана	0	1				9 074,260	9 074,260	
2.1.4.30		"220 кВ Индер ҚС-да АРЧМ бақылау пунктін кеңейту" ЖК әзірлеу	дана	0	1				2 955,438	2 955,438	
2.2		Монтаждауды қажет етпейтін жабдықты сатып алу		0	5 070			0,000	3 305 935,132	3 305 935,132	
2.2.1		Көлік құралдары және арнайы техника		0	74			0,000	2 155 939,127	2 155 939,127	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.1.1		Жүк көлігі	дана	0	1			0,000	40 190,000	40 190,000	
2.2.1.2		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	3			0,000	38 760,000	38 760,000	
2.2.1.3		Гидравликалық тартқыш машина	дана	0	1			0,000	73 600,000	73 600,000	
2.2.1.4		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.5		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
2.2.1.6		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	15 760,800	15 760,800	
2.2.1.7		Автокөлік	дана	0	8			0,000	140 955,704	140 955,704	
		Ақтөбе ЖЭТ									
2.2.1.8		Тіреуіштер таситын жартылай тіркеме	дана	0	1			0,000	26 964,200	26 964,200	
2.2.1.9		Өмбебап көлік	дана	0	1			0,000	117 216,000	117 216,000	
2.2.1.10		Жер қазатын көлік	дана	0	1			0,000	92 618,630	92 618,630	
2.2.1.11		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	2			0,000	25 840,000	25 840,000	
2.2.1.12		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.13		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.1.14		Автокран	дана	0	1			0,000	118 404,000	118 404,000	
2.2.1.15		Ауыр жүкті жартылай тіркеме	дана	0	1			0,000	21 900,000	21 900,000	
2.2.1.16		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	17 480,000	17 480,000	
2.2.1.17		Өмбебап көлік	дана	0	1			0,000	117 216,000	117 216,000	
2.2.1.18		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	3			0,000	38 760,000	38 760,000	
2.2.1.19		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.20		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,992	15 399,992	
2.2.1.21		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	15 760,800	15 760,800	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.1.22		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	2			0,000	25 840,000	25 840,000	
2.2.1.23		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.24		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
2.2.1.25		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	15 760,800	15 760,800	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.1.26		Автокран	дана	0	1			0,000	119 600,000	119 600,000	
2.2.1.27		Өмбебап көлік	дана	0	1			0,000	117 216,000	117 216,000	
2.2.1.28		Экскаватор	дана	0	1			0,000	115 400,000	115 400,000	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялы қ бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.29		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	2			0,000	25 840,000	25 840,000	
2.2.1.30		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.31		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
2.2.1.32		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	16 000,000	16 000,000	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.1.33		Ауыр жүкті жартылай тіркеме	дана	0	1			0,000	21 900,000	21 900,000	
2.2.1.34		Жүк көлігі	дана	0	1			0,000	14 894,197	14 894,197	
2.2.1.35		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	3			0,000	38 760,000	38 760,000	
2.2.1.36		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.37		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
2.2.1.38		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	15 760,800	15 760,800	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.1.39		Жылжымалы үй көлігі	дана	0	1			0,000	23 346,322	23 346,322	
2.2.1.40		Тіркеме цистерна	дана	0	1			0,000	4 287,300	4 287,300	
2.2.1.41		Көлік және тұрмыстық машина	дана	0	1			0,000	52 668,000	52 668,000	
2.2.1.42		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	2			0,000	25 840,000	25 840,000	
2.2.1.43		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
2.2.1.44		Шағын жүк тиегіш	дана	0	1			0,000	15 200,000	15 200,000	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.1.45		Әмбебап көлік	дана	0	1			0,000	117 216,000	117 216,000	
2.2.1.46		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	3			0,000	38 760,000	38 760,000	
2.2.1.47		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.48		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	13 090,000	13 090,000	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.1.49		Экскаватор	дана	0	1			0,000	115 400,000	115 400,000	
2.2.1.50		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	3			0,000	38 760,000	38 760,000	
2.2.1.51		Жүк-жолаушы көлігі	дана	0	1			0,000	15 589,000	15 589,000	
2.2.1.52		Шағын автобус	дана	0	1			0,000	15 399,999	15 399,999	
		Атқарушы дирекция									
2.2.1.53		Автокөлік	дана	0	1			0,000	35 061,590	35 061,590	
2.2.2		Диагностика аспаптары		0	17			0,000	72 578,277	72 578,277	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.2.1		Трансформатор майының қышқылдық санын анықтауға арналған автоматты сынауыш	дана	0	1			0,000	5 500,000	5 500,000	
2.2.2.2		Айнымалы ток көпірі	дана	0	1			0,000	7 395,500	7 395,500	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.2.3		Жоғары вольтты сынау зертханасы	дана	0	1			0,000	29 750,000	29 750,000	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.2.4		Микроомметр	дана	0	1			0,000	3 300,000	3 300,000	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.2.5		Миллиомметр	дана	0	1			0,000	2 588,000	2 588,000	
2.2.2.6		Гигрометр	дана	0	1			0,000	318,000	318,000	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.2.7		Трансформатор майының диэлектрлік шығынын өлшеуге арналған автоматтандырылған қондырғы	дана	0	1			0,000	6 912,000	6 912,000	
2.2.2.8		Автоматты мұнай сынау аппараты	дана	0	1			0,000	2 777,777	2 777,777	
2.2.2.9		Мегаомметр	дана	0	3			0,000	567,000	567,000	
2.2.2.10		Микроомметр	дана	0	2			0,000	3 980,000	3 980,000	
2.2.2.11		Жер контурының кедергісін өлшеуге арналған құрылғы	дана	0	2			0,000	1 918,000	1 918,000	
2.2.2.12		Цифрлы мегаомметр Е6-32	дана	0	1			0,000	232,000	232,000	
2.2.2.13		Электрондық-оптикалық ақау детекторы	дана	0	1			0,000	7 340,000	7 340,000	
2.2.3		Метрология аспаптары		0	6			0,000	33 344,997	33 344,997	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.3.1		Токтық катушкасы	дана	0	1			0,000	1 742,850	1 742,850	
2.2.3.2		Көп функциялы калибратор 5080A	дана	0	1			0,000	15 604,345	15 604,345	
2.2.3.3		Көп функциялы калибратор DPI620G	дана	0	1			0,000	10 798,336	10 798,336	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.3.4		Вольтамперфазометр	дана	0	2			0,000	1 679,466	1 679,466	
2.2.3.5		Диэлектрлік сынақ жүйесі	дана	0	1			0,000	3 520,000	3 520,000	
2.2.4		РҚА аспаптары		0	43			0,000	21 995,329	21 995,329	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.4.1		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	447,444	447,444	
		Ақтөбе ЖЭТ									
2.2.4.2		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 445,120	1 445,120	
		Алматы ЖЭТ									

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4.3		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 100,000	1 100,000	
2.2.4.4		Монтаждау арбасы	дана	0	12			0,000	954,660	954,660	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.4.5		Кернеу инверторы	дана	0	1			0,000	2 254,260	2 254,260	
2.2.4.6		Оқшаулау кедергісін бақылау құрылғысы	дана	0	1			0,000	1 782,500	1 782,500	
2.2.4.7		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 185,000	1 185,000	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.4.8		Мультиметр цифрлы	дана	0	2			0,000	378,200	378,200	
2.2.4.9		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 650,000	1 650,000	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.4.10		Мультиметр цифрлы	дана	0	5			0,000	974,945	974,945	
2.2.4.11		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	900,000	900,000	
2.2.4.12		Осциллограф цифрлы	дана	0	2			0,000	1 840,000	1 840,000	
2.2.4.13		Түрлендіргіш UPort 1250I	дана	0	2			0,000	350,000	350,000	
2.2.4.14		Түрлендіргіш NPort IA5250AI-T	дана	0	2			0,000	560,000	560,000	
2.2.4.15		Түрлендіргіш NPort W2250A-T	дана	0	2			0,000	550,000	550,000	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.4.16		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 545,700	1 545,700	
2.2.4.17		Өлшеу түрлендіргіші	дана	0	5			0,000	857,500	857,500	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.4.18		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 700,000	1 700,000	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.4.19		Таңбалау машинасы	дана	0	1			0,000	1 520,000	1 520,000	
2.2.5		Коммуникациялық жабдық және ДТҚБ		0	64			0,000	17 224,616	17 224,616	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.5.1		Акустикалық жүйе	дана	0	1			0,000	1 888,369	1 888,369	
2.2.5.2		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
2.2.5.3		VOIP-шлюз	дана	0	2			0,000	378,000	378,000	
		Ақтөбе ЖЭТ									
2.2.5.4		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	604,219	604,219	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.5.5		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
2.2.5.6		Үш фазалы кернеу тұрақтандырғышы	дана	0	3			0,000	674,970	674,970	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.5.7		Акустикалық жүйе	дана	0	1			0,000	2 059,000	2 059,000	
2.2.5.8		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
2.2.5.9		Үш фазалы кернеу тұрақтандырғышы	дана	0	3			0,000	688,881	688,881	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.5.10		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.5.11		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
2.2.5.12		Үш фазалы кернеу тұрақтандырғышы	дана	0	1			0,000	233,740	233,740	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.5.13		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.5.14		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	570,651	570,651	
2.2.5.15		Үш фазалы кернеу тұрақтандырғышы	дана	0	3			0,000	867,618	867,618	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.5.16		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	3			0,000	604,219	604,219	
2.2.5.17		Спутниктік терминал	дана	0	5			0,000	1 650,731	1 650,731	
2.2.5.18		Үш фазалы кернеу тұрақтандырғышы	дана	0	1			0,000	251,555	251,555	
		Атқарушы дирекция									
2.2.5.19		Сымсыз телефон гарнитурасы	дана	0	6			0,000	1 174,870	1 174,870	
2.2.5.20		IP телефон	дана	0	5			0,000	1 141,750	1 141,750	
2.2.5.21		IP телефон	дана	0	5			0,000	764,235	764,235	
2.2.5.22		Автожауап беруші	дана	0	1			0,000	247,900	247,900	
2.2.6		Компьютерлік және цифрлық технологиялар		0	493			0,000	411 008,694	411 008,694	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.6.1		Моноблок	дана	0	18			0,000	6 737,400	6 737,400	
2.2.6.2		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	17			0,000	6 422,600	6 422,600	
2.2.6.3		Принтер түсті лазерлік	дана	0	3			0,000	2 271,936	2 271,936	
		Ақтөбе ЖЭТ									
2.2.6.4		Моноблок	дана	0	8			0,000	2 994,400	2 994,400	
2.2.6.5		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	8			0,000	3 022,400	3 022,400	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.6.6		Деректерді сақтау жүйесі	дана	0	1			0,000	21 401,240	21 401,240	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.6.7		Моноблок	дана	0	30			0,000	11 229,000	11 229,000	
2.2.6.8		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	29			0,000	10 956,200	10 956,200	
2.2.6.9		Екі микрофоны бар радиожүйе	дана	0	1			0,000	418,279	418,279	
2.2.6.10		Цифрлы фотоаппарат	дана	0	1			0,000	240,000	240,000	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.6.11		Моноблок	дана	0	35			0,000	13 100,500	13 100,500	
2.2.6.12		Принтер түсті лазерлік	дана	0	3			0,000	2 148,000	2 148,000	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.6.13		Моноблок	дана	0	26			0,000	9 731,800	9 731,800	
2.2.6.14		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	26			0,000	9 822,800	9 822,800	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.6.15		Моноблок	дана	0	28			0,000	10 480,400	10 480,400	
2.2.6.16		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	27			0,000	10 200,600	10 200,600	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.6.17		Моноблок	дана	0	12			0,000	4 491,600	4 491,600	
2.2.6.18		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	12			0,000	4 533,600	4 533,600	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.6.19		Моноблок	дана	0	31			0,000	11 603,300	11 603,300	
2.2.6.20		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	31			0,000	11 711,800	11 711,800	
2.2.6.21		Принтер лазерлік	дана	0	3			0,000	539,574	539,574	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.6.22		Моноблок	дана	0	26			0,000	9 731,800	9 731,800	
2.2.6.23		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	25			0,000	9 445,000	9 445,000	
		Атқарушы дирекция									
2.2.6.24		Моноблок	дана	0	38			0,000	14 223,400	14 223,400	
2.2.6.25		Ноутбук (докстанциямен)	дана	0	38			0,000	14 356,400	14 356,400	
2.2.6.26		Ламинатор	дана	0	1			0,000	33,594	33,594	
2.2.6.27		Шифр жүйесі	дана	0	1			0,000	41 741,071	41 741,071	
2.2.6.28		Корпоративтік портал	дана	0	1			0,000	105 000,000	105 000,000	
2.2.6.29		Сервер Oracle	дана	0	1			0,000	57 500,000	57 500,000	
2.2.6.30		Арнайы такта	дана	0	12			0,000	4 920,000	4 920,000	
2.2.7		Пайдалануға арналған құрал-сайман		0	236			0,000	286 541,980	286 541,980	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.7.1		Мылтығы бар жылжымалы бензин контейнері 440 литр	дана	0	1			0,000	1 173,350	1 173,350	
2.2.7.2		Квадрокоптер	дана	0	1			0,000	1 497,000	1 497,000	
2.2.7.3		Диэлектрлік шыны талшықтан жасалған баспалдақ	дана	0	5			0,000	545,555	545,555	
2.2.7.4		Диэлектрлік шыны талшықтан жасалған баспалдақ	дана	0	5			0,000	300,000	300,000	
2.2.7.5		Дөңгелекті дәнекерлеу қондырғысы	дана	0	1			0,000	3 888,888	3 888,888	
		Ақтөбе ЖЭТ									
2.2.7.6		Ұсатқыш	дана	0	1			0,000	10 874,500	10 874,500	
2.2.7.7		Прицепті иінді көтергіш	дана	0	1			0,000	10 350,000	10 350,000	
2.2.7.8		Сүңгуір ұңғыма сорғысы	дана	0	1			0,000	271,900	271,900	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.7.9		Апаттық жарықтандыруды орнату	дана	0	1			0,000	602,699	602,699	
2.2.7.10		Монтаждау блогы	дана	0	5			0,000	289,500	289,500	
2.2.7.11		Қолмен иінтіректі көтергіш	дана	0	5			0,000	235,000	235,000	
2.2.7.12		Ақаулы оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған жинақ ПС-120	дана	0	2			0,000	716,180	716,180	
2.2.7.13		Ақаулы оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған жинақ ПС-210Б	дана	0	2			0,000	711,260	711,260	
2.2.7.14		Ақаулы оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған жинақ ПС-160Д	дана	0	2			0,000	837,000	837,000	
2.2.7.15		Ағаш баспалдақ 3 м	дана	0	2			0,000	297,800	297,800	
2.2.7.16		Ағаш баспалдақ 5 м	дана	0	2			0,000	344,124	344,124	
2.2.7.17		Диэлектрлік шыны талшықтан жасалған баспалдақ	дана	0	2			0,000	305,702	305,702	
2.2.7.18		Орнату сатысы	дана	0	1			0,000	1 044,000	1 044,000	
2.2.7.19		Терең ұңғыма сорғысы	дана	0	1			0,000	357,143	357,143	
2.2.7.20		Электрлік генератор	дана	0	2			0,000	459,000	459,000	
2.2.7.21		Гидравликалық кескіш	дана	0	2			0,000	972,000	972,000	
2.2.7.22		Гидравликалық қысқыш 60 т	дана	0	1			0,000	22 752,192	22 752,192	
2.2.7.23		Гидравликалық қысқыш 100 т	дана	0	1			0,000	23 323,528	23 323,528	
2.2.7.24		Гидравликалық қысқыш	дана	0	1			0,000	5 439,244	5 439,244	
2.2.7.25		Дәнекерлеу машинасы	дана	0	1			0,000	48,999	48,999	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.7.26		Пластикалық құбырларды дәнекерлеу машинасы	дана	0	1			0,000	25,267	25,267	
2.2.7.27		Сымсыз бұрғы - бұрағыш	дана	0	1			0,000	46,000	46,000	
2.2.7.28		Электрлік бұрғы	дана	0	2			0,000	47,398	47,398	
2.2.7.29		Электрлік балғалы бұрғы	дана	0	1			0,000	54,900	54,900	
2.2.7.30		Бұрышты тегістеуіш	дана	0	2			0,000	202,580	202,580	
2.2.7.31		Электрлобзик	дана	0	2			0,000	44,000	44,000	
2.2.7.32		Дөңгелек ара	дана	0	1			0,000	31,000	31,000	
2.2.7.33		6 алынбалы дөңгелектері бар арба	дана	0	1			0,000	2 033,000	2 033,000	
2.2.7.34		Прицепті иінді көтергіш	дана	0	1			0,000	15 048,000	15 048,000	
2.2.7.35		Мотокоса	дана	0	3			0,000	562,500	562,500	
2.2.7.36		Алдыңғы шөп шабатын машина	дана	0	1			0,000	592,000	592,000	
2.2.7.37		Шөп шабатын машина	дана	0	1			0,000	678,000	678,000	
2.2.7.38		Бинокль	дана	0	2			0,000	75,880	75,880	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.7.39		Құстарға қарсы құрал	дана	0	2			0,000	1 782,000	1 782,000	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.7.40		Квадрокоптер	дана	0	2			0,000	3 591,166	3 591,166	
2.2.7.41		Кран таразылары	дана	0	1			0,000	396,000	396,000	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.7.42		Прицепті иінді көтергіш	дана	0	1			0,000	10 802,000	10 802,000	
2.2.7.43		Консольдық моноблоқты сорғы	дана	0	2			0,000	404,200	404,200	
2.2.7.44		Бұрышты тегістеу машинасы	дана	0	1			0,000	74,477	74,477	
2.2.7.45		Мотокоса	дана	0	8			0,000	896,000	896,000	
2.2.7.46		Қар тазалайтын машина	дана	0	3			0,000	633,795	633,795	
2.2.7.47		Бинокль	дана	0	1			0,000	37,946	37,946	
2.2.7.48		Су жылытқышы	дана	0	3			0,000	330,000	330,000	
2.2.7.49		Шаңсорғыш	дана	0	2			0,000	68,444	68,444	
2.2.7.50		Мульчер	дана	0	1			0,000	10 800,000	10 800,000	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.7.51		Зертханалық жиһаз	дана	0	1			0,000	16 895,800	16 895,800	
2.2.7.52		Бинокль	дана	0	4			0,000	114,280	114,280	
2.2.7.53		Таразы	дана	0	1			0,000	374,990	374,990	
2.2.7.54		Генератор функционалдық	дана	0	1			0,000	490,000	490,000	
2.2.7.55		Монтаждау қысқышы	дана	0	4			0,000	100,000	100,000	
2.2.7.56		Компрессор	дана	0	1			0,000	63,955	63,955	
2.2.7.57		Лебедка	дана	0	1			0,000	7 142,856	7 142,856	
2.2.7.58		Көтергіш	дана	0	3			0,000	123,025	123,025	
2.2.7.59		Өмбебап гидравликалық кескіш	дана	0	2			0,000	2 044,676	2 044,676	
2.2.7.60		Мотокоса (триммер)	дана	0	4			0,000	220,988	220,988	
2.2.7.61		Ұшқышсыз ұшатын аппарат	дана	0	1			0,000	1 848,144	1 848,144	
2.2.7.62		Жылулық ауа пердесі	дана	0	1			0,000	232,500	232,500	
2.2.7.63		Су жылытқышы	дана	0	2			0,000	265,000	265,000	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.7.64		Монтаждық ролик 5 т	дана	0	7			0,000	409,910	409,910	
2.2.7.65		Монтаждық ролик 3 т	дана	0	7			0,000	280,000	280,000	
2.2.7.66		Қайрау машинасы	дана	0	1			0,000	319,500	319,500	
2.2.7.67		Айналмалы жатып істейтін орын	дана	0	10			0,000	207,685	207,685	
2.2.7.68		Трансформер сатысы	дана	0	5			0,000	335,000	335,000	
2.2.7.69		Орнатылған соқа	дана	0	1			0,000	3 100,000	3 100,000	
2.2.7.70		Квадрокоптер	дана	0	1			0,000	10 323,791	10 323,791	
2.2.7.71		Электрлік сорғы	дана	0	1			0,000	71,379	71,379	
2.2.7.72		Ал. ағынды су жылытқышы	дана	0	2			0,000	797,800	797,800	
2.2.7.73		Электрлік котел	дана	0	4			0,000	816,000	816,000	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.7.74		Гидравликалық қысқыш	дана	0	4			0,000	89 509,860	89 509,860	
2.2.7.75		Мотопомпа	дана	0	2			0,000	211,860	211,860	
2.2.7.76		Ілгері бар бекіту блогы	дана	0	12			0,000	430,440	430,440	
2.2.7.77		Бүктелетін беті бар монтаждық блок	дана	0	12			0,000	510,000	510,000	
2.2.7.78		Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған вайма ПС-70Е	дана	0	6			0,000	2 319,865	2 319,865	
2.2.7.79		Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған вайма ПСД-70Е	дана	0	4			0,000	1 548,157	1 548,157	
2.2.7.80		Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған вайма ПС-120Б	дана	0	4			0,000	1 546,577	1 546,577	
2.2.7.81		Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған вайма ПС-160Д	дана	0	4			0,000	1 662,600	1 662,600	
2.2.7.82		Оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған вайма ПС-210В	дана	0	4			0,000	1 662,600	1 662,600	
2.2.7.83		Көтергіш 3 т	дана	0	4			0,000	340,704	340,704	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.7.84		Көтергіш 6 т	дана	0	4			0,000	471,040	471,040	
2.2.7.85		Аспалы баспалдақ	дана	0	1			0,000	1 102,140	1 102,140	
2.2.7.86		Бинокль	дана	0	5			0,000	189,000	189,000	
2.2.7.87		Порталдық жуғыш	дана	0	2			0,000	691,020	691,020	
2.2.7.88		Бұрғылау	дана	0	2			0,000	64,000	64,000	
2.2.7.89		Бензин электр станциясы	дана	0	2			0,000	514,560	514,560	
2.2.7.90		Қылқалам кескіш	дана	0	2			0,000	147,160	147,160	
2.2.7.91		Шаңсорғыш	дана	0	2			0,000	150,000	150,000	
2.2.8		ӘШД-ға арналған құрал-сайман		0	2683			0,000	208 666,449	208 666,449	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.8.1		Электрлік котел 160 кВт	дана	0	6			0,000	16 651,800	16 651,800	
2.2.8.2		Электрлік котел 100 кВт	дана	0	2			0,000	4 803,200	4 803,200	
2.2.8.3		Еденге арналған кондиционер	дана	0	2			0,000	1 739,489	1 739,489	
2.2.8.4		Алдыңғы қойылатын үстел	дана	0	7			0,000	280,000	280,000	
2.2.8.5		Келушілерге арналған орындық	дана	0	61			0,000	2 714,500	2 714,500	
2.2.8.6		Басшыға арналған орындық	дана	0	6			0,000	573,000	573,000	
		Ақтөбе ЖЭТ									
2.2.8.7		Кондиционер	дана	0	4			0,000	1 130,780	1 130,780	
2.2.8.8		Кондиционер сплит-система	дана	0	8			0,000	5 904,000	5 904,000	
2.2.8.9		Кондиционер сплит-система	дана	0	5			0,000	3 354,464	3 354,464	
2.2.8.10		Келушілерге арналған орындық	дана	0	38			0,000	1 691,000	1 691,000	
2.2.8.11		Басшыға арналған орындық	дана	0	33			0,000	3 151,500	3 151,500	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.8.12		Төсек орны	дана	0	60			0,000	3 720,000	3 720,000	
2.2.8.13		Электрлік плита	дана	0	10			0,000	1 035,000	1 035,000	
2.2.8.14		Қабырғаға ілінетін кондиционер	дана	0	3			0,000	380,160	380,160	
2.2.8.15		Қабырғаға ілінетін кондиционер	дана	0	7			0,000	1 018,710	1 018,710	
2.2.8.16		Кондиционер сплит-система	дана	0	6			0,000	6 231,915	6 231,915	
2.2.8.17		Кондиционер сплит-система	дана	0	1			0,000	649,650	649,650	
2.2.8.18		Кондиционер сплит-система	дана	0	1			0,000	878,400	878,400	
2.2.8.19		Кондиционер сплит-система	дана	0	2			0,000	1 151,295	1 151,295	
2.2.8.20		Жиналыс үстелі	дана	0	2			0,000	544,500	544,500	
2.2.8.21		Жұмыс үстелі	дана	0	15			0,000	1 632,015	1 632,015	
2.2.8.22		Басшыға арналған үстел	дана	0	4			0,000	601,920	601,920	
2.2.8.23		Гардероб шкафы	дана	0	32			0,000	1 865,856	1 865,856	
2.2.8.24		Құжаттар шкафы	дана	0	28			0,000	1 409,436	1 409,436	
2.2.8.25		Кеңсе орындығы	дана	0	130			0,000	9 490,000	9 490,000	
2.2.8.26		Басшыға арналған орындық	дана	0	4			0,000	630,000	630,000	
2.2.8.27		Кеңсе орындығы	дана	0	200			0,000	2 696,400	2 696,400	
2.2.8.28		Тоңазытқыш	дана	0	10			0,000	1 700,000	1 700,000	
2.2.8.29		Теледидар	дана	0	5			0,000	1 395,000	1 395,000	
2.2.8.30		Келушілерге арналған орындық	дана	0	158			0,000	7 031,000	7 031,000	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.8.31		Кондиционер сплит-система	дана	0	3			0,000	1 402,498	1 402,498	
2.2.8.32		Кондиционер сплит-система	дана	0	1			0,000	699,200	699,200	
2.2.8.33		Кондиционер сплит-система	дана	0	2			0,000	1 542,000	1 542,000	
2.2.8.34		Жазбаша үстел	дана	0	24			0,000	1 320,000	1 320,000	
2.2.8.35		Бүйірімен қойылатын үстел	дана	0	24			0,000	1 392,000	1 392,000	
2.2.8.36		Алдыңғы қойылатын үстел	дана	0	24			0,000	840,000	840,000	
2.2.8.37		Гардероб	дана	0	28			0,000	1 386,000	1 386,000	
2.2.8.38		Кеңсе орындығы	дана	0	142			0,000	2 414,000	2 414,000	
2.2.8.39		Келушілерге арналған орындық	дана	0	46			0,000	2 047,000	2 047,000	
2.2.8.40		Басшыға арналған орындық	дана	0	72			0,000	6 876,000	6 876,000	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.8.41		Кондиционер сплит-система	дана	0	6			0,000	4 545,197	4 545,197	
2.2.8.42		Кондиционер сплит-система	дана	0	1			0,000	759,220	759,220	
2.2.8.43		Келушілерге арналған орындық	дана	0	93			0,000	4 138,500	4 138,500	
2.2.8.44		Басшыға арналған орындық	дана	0	26			0,000	2 483,000	2 483,000	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.8.45		Жиналыс үстелі	дана	0	2			0,000	550,000	550,000	
2.2.8.46		Жұмыс үстелі	дана	0	20			0,000	1 587,600	1 587,600	
2.2.8.47		Басшыға арналған үстел	дана	0	4			0,000	714,000	714,000	
2.2.8.48		Гардероб шкафы	дана	0	20			0,000	1 260,000	1 260,000	
2.2.8.49		Құжаттар шкафы	дана	0	20			0,000	1 033,200	1 033,200	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.8.50		Кеңсе орындығы	дана	0	135			0,000	9 855,000	9 855,000	
2.2.8.51		Басшыға арналған орындық	дана	0	4			0,000	630,000	630,000	
2.2.8.52		Кеңсе орындығы	дана	0	250			0,000	3 000,000	3 000,000	
2.2.8.53		Жалюзи	дана	0	104			0,000	424,883	424,883	
2.2.8.54		Кондиционер	дана	0	35			0,000	5 680,600	5 680,600	
2.2.8.55		Кондиционер	дана	0	1			0,000	195,000	195,000	
2.2.8.56		Кондиционер	дана	0	14			0,000	2 382,000	2 382,000	
2.2.8.57		Кондиционер (сплит-система)	дана	0	1			0,000	985,000	985,000	
2.2.8.58		Келушілерге арналған орындық	дана	0	152			0,000	6 764,000	6 764,000	
2.2.8.59		Басшыға арналған орындық	дана	0	4			0,000	382,000	382,000	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.8.60		Қоқысқа арналған металл контейнері	дана	0	6			0,000	1 147,122	1 147,122	
2.2.8.61		Қоқысқа арналған металл контейнері	дана	0	7			0,000	1 400,000	1 400,000	
2.2.8.62		Кондиционер сплит-система	дана	0	5			0,000	3 477,666	3 477,666	
2.2.8.63		Су сүзгісі	дана	0	8			0,000	1 538,400	1 538,400	
2.2.8.64		Келушілерге арналған орындық	дана	0	118			0,000	5 251,000	5 251,000	
2.2.8.65		Басшыға арналған орындық	дана	0	42			0,000	4 011,000	4 011,000	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.8.66		Кондиционер сплит-система	дана	0	10			0,000	2 122,800	2 122,800	
2.2.8.67		Кондиционер сплит-система	дана	0	6			0,000	4 020,615	4 020,615	
2.2.8.68		Кондиционер сплит-система	дана	0	3			0,000	2 928,420	2 928,420	
2.2.8.69		Кондиционер сплит-система	дана	0	1			0,000	1 230,570	1 230,570	
2.2.8.70		Келушілерге арналған орындық	дана	0	57			0,000	2 536,500	2 536,500	
2.2.8.71		Басшыға арналған орындық	дана	0	13			0,000	1 241,500	1 241,500	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.8.72		Еденге арналған кондиционер	дана	0	2			0,000	1 017,999	1 017,999	
2.2.8.73		Кондиционер сплит-система	дана	0	8			0,000	2 235,600	2 235,600	
2.2.8.74		Кондиционер сплит-система	дана	0	5			0,000	2 559,447	2 559,447	
2.2.8.75		Кондиционер сплит-система	дана	0	4			0,000	2 482,322	2 482,322	
2.2.8.76		Келушілерге арналған орындық	дана	0	90			0,000	4 005,000	4 005,000	
2.2.8.77		Басшыға арналған орындық	дана	0	46			0,000	4 393,000	4 393,000	
		Атқарушы дирекция									
2.2.8.78		Гардероб	дана	0	20			0,000	960,000	960,000	
2.2.8.79		Жазбаша үстел	дана	0	5			0,000	258,500	258,500	
2.2.8.80		Жиналыс үстелі	дана	0	4			0,000	1 000,000	1 000,000	
2.2.8.81		Келушілерге арналған орындық	дана	0	20			0,000	890,000	890,000	
2.2.8.82		Басшыға арналған орындық	дана	0	15			0,000	1 432,500	1 432,500	
2.2.8.83		Конференц-залға арналған орындық	дана	0	40			0,000	2 388,000	2 388,000	
2.2.8.84		Сыныптағы орындық	дана	0	40			0,000	795,600	795,600	
2.2.9		Өрт сөндіру жабдығы және құрал-саймандары		0	27			0,00	13 917,334	13 917,334	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.9.1		Тренажер-имитатор	дана	0	1			0,00	5 300,000	5 300,000	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.9.2		Тренажер-имитатор	дана	0	1			0,00	5 300,000	5 300,000	
2.2.9.3		Өрт сөндіру бекеті	дана	0	2			0,00	1 806,560	1 806,560	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.9.4		Көмірқышқылды өрт сөндіргіш ОУ-5	дана	0	5			0,00	54,050	54,050	
2.2.9.5		Көмірқышқылды өрт сөндіргіш ОУ-20	дана	0	6			0,00	265,162	265,162	
2.2.9.6		Көмірқышқылды өрт сөндіргіш ОУ-55	дана	0	3			0,00	402,262	402,262	
2.2.9.7		Металл өрт қорабы	дана	0	7			0,00	440,300	440,300	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.9.8		Өрт гидранты	дана	0	2			0,00	349,000	349,000	
2.2.10		Еңбекті қорғау бойынша құралдар		0	1427			0,00	84 718,330	84 718,330	
		Ақмола ЖЭТ									
2.2.10.1		Тасымалданатын жерлендіргіш 10 кВ ӘЖ үшін	дана	0	3			0,00	201,000	201,000	
2.2.10.2		Портативті автомобильді жерлендіргіш	дана	0	2			0,00	58,000	58,000	
2.2.10.3		Кір жуғыш машина	дана	0	15			0,00	2 943,750	2 943,750	
2.2.10.4		Экшн-камера	дана	0	3			0,00	840,000	840,000	
2.2.10.5		Үстел	дана	0	13			0,00	1 267,681	1 267,681	
2.2.10.6		Орындық	дана	0	112			0,00	2 159,584	2 159,584	
2.2.10.7		Электр кептіргіш	дана	0	63			0,00	631,386	631,386	
2.2.10.8		Су жылытқышы	дана	0	4			0,00	266,216	266,216	
2.2.10.9		Шкаф	дана	0	59			0,00	2 747,925	2 747,925	
2.2.10.10		Сорғыш желдеткіш	дана	0	60			0,00	432,000	432,000	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ақтобе ЖЭТ									
2.2.10.11		Тасымалданатын жерлендіргіш АТҚ 35-220 кВ	дана	0	2			0,00	238,600	238,600	
2.2.10.12		Портативті автомобильді жерлендіргіш	дана	0	2			0,00	55,554	55,554	
2.2.10.13		Окшаулағыш штанга 10 кВ	дана	0	1			0,00	5,555	5,555	
2.2.10.14		Металл киім шкафтары	дана	0	18			0,00	958,392	958,392	
2.2.10.15		Экшн камера	дана	0	10			0,00	698,450	698,450	
2.2.10.16		Кір жуғыш машина	дана	0	7			0,00	1 555,554	1 555,554	
2.2.10.17		Экшн-камера	дана	0	2			0,00	560,000	560,000	
2.2.10.18		Термопот	дана	0	13			0,00	202,800	202,800	
2.2.10.19		Тоңазытқыш	дана	0	13			0,00	1 846,000	1 846,000	
2.2.10.20		Микротолқынды пеш	дана	0	15			0,00	555,000	555,000	
2.2.10.21		Автоматты қол кептіргіш	дана	0	13			0,00	247,000	247,000	
2.2.10.22		Ас үй жуғышы	дана	0	4			0,00	350,000	350,000	
2.2.10.23		Орындық	дана	0	16			0,00	308,528	308,528	
2.2.10.24		Ас үй үстелі	дана	0	2			0,00	199,009	199,009	
2.2.10.25		Орындық	дана	0	24			0,00	1 151,592	1 151,592	
2.2.10.26		Су жылытқышы	дана	0	2			0,00	133,108	133,108	
		Алматы ЖЭТ									
2.2.10.27		Тасымалданатын жерлендіргіш ТҚ 10 кВ	дана	0	2			0,00	73,998	73,998	
2.2.10.28		Окшаулағыш штанга 10 кВ	дана	0	2			0,00	11,998	11,998	
2.2.10.29		Окшаулағыш штанга 35 кВ	дана	0	4			0,00	56,663	56,663	
2.2.10.30		Окшаулағыш штанга 500 кВ	дана	0	3			0,00	100,800	100,800	
2.2.10.31		Электр қапсырмалары 1000 В	дана	0	5			0,00	225,000	225,000	
2.2.10.32		Кернеу көрсеткіші 1000 В	дана	0	2			0,00	8,900	8,900	
2.2.10.33		Қапсырмалар электрлік	дана	0	2			0,00	90,000	90,000	
2.2.10.34		Металл киім шкафтары	дана	0	50			0,00	5 462,500	5 462,500	
2.2.10.35		Кір жуғыш машина	дана	0	15			0,00	3 900,000	3 900,000	
2.2.10.36		Ұйқыға арналған қап	дана	0	25			0,00	1 500,000	1 500,000	
2.2.10.37		Экшн-камера	дана	0	3			0,00	840,000	840,000	
2.2.10.38		Диван	дана	0	6			0,00	1 260,000	1 260,000	
2.2.10.39		Орындық	дана	0	4			0,00	315,684	315,684	
2.2.10.40		Су жылытқышы	дана	0	8			0,00	532,000	532,000	
2.2.10.41		Электр кептіргіш	дана	0	56			0,00	1 456,000	1 456,000	
2.2.10.42		Микротолқынды пеш	дана	0	10			0,00	440,000	440,000	
2.2.10.43		Сорғыш желдеткіш	дана	0	3			0,00	585,900	585,900	
		Шығыс ЖЭТ									
2.2.10.44		Видеокамера	дана	0	12			0,00	4 512,000	4 512,000	
2.2.10.45		Видеорегистратор	дана	0	6			0,00	117,548	117,548	
2.2.10.46		Экшн-камера	дана	0	2			0,00	560,000	560,000	
2.2.10.47		Электр кептіргіш	дана	0	9			0,00	123,300	123,300	
		Батыс ЖЭТ									
2.2.10.48		Тасымалданатын жерлендіргіш ТҚ 10 кВ	дана	0	6			0,00	195,355	195,355	
2.2.10.49		Тасымалданатын жерлендіргіш 10 кВ ӘЖ үшін	дана	0	1			0,00	57,619	57,619	
2.2.10.50		Тасымалданатын жерлендіргіш ӘЖ 35-220 кВ	дана	0	8			0,00	846,400	846,400	
2.2.10.51		Тасымалданатын жерлендіргіш АТҚ 35-220 кВ	дана	0	6			0,00	639,840	639,840	
2.2.10.52		Тасымалданатын жерлендіргіш найзағайдан қорғайтын арқансымға 330-500 кВ	дана	0	1			0,00	35,999	35,999	
2.2.10.53		Портативті автомобильді жерлендіргіш	дана	0	10			0,00	255,191	255,191	
2.2.10.54		Окшаулағыш штанга 35 кВ	дана	0	2			0,00	30,000	30,000	
2.2.10.55		Окшаулағыш штанга 110 кВ	дана	0	2			0,00	34,000	34,000	
2.2.10.56		Окшаулағыш штанга 220 кВ	дана	0	7			0,00	161,000	161,000	
2.2.10.57		Электр қапсырмалары 1000 В	дана	0	5			0,00	200,000	200,000	
2.2.10.58		Кернеу көрсеткіші 1000 В	дана	0	10			0,00	35,000	35,000	
2.2.10.59		Кернеу көрсеткіші 1000 В астам	дана	0	4			0,00	58,000	58,000	
2.2.10.60		Қапсырмалар электрлік	дана	0	2			0,00	64,000	64,000	
2.2.10.61		Металл киім шкафтары	дана	0	20			0,00	1 976,820	1 976,820	
2.2.10.62		Экшн камера	дана	0	20			0,00	1 457,900	1 457,900	
2.2.10.63		Кір жуғыш машина	дана	0	3			0,00	673,350	673,350	
2.2.10.64		Ұйқыға арналған қап	дана	0	17			0,00	1 020,000	1 020,000	
2.2.10.65		Экшн-камера	дана	0	2			0,00	560,000	560,000	
		Сарыбай ЖЭТ									
2.2.10.66		Портативті автомобильді жерлендіргіш	дана	0	4			0,00	110,010	110,010	
2.2.10.67		Окшаулағыш штанга 500 кВ	дана	0	2			0,00	49,886	49,886	
2.2.10.68		Электр қапсырмалары 1000 В	дана	0	3			0,00	85,332	85,332	
2.2.10.69		Кернеу көрсеткіші 1000 В	дана	0	6			0,00	27,000	27,000	

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы			Ауытқу себептері
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	
				Жоспар	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.10.70		Кернеу көрсеткіші 1000 В астам	дана	0	1			0,00	18,500	18,500	
2.2.10.71		Кернеу көрсеткіші 1000 В астам	дана	0	4			0,00	94,000	94,000	
2.2.10.72		Видеорегиcтpатор	дана	0	20			0,00	638,400	638,400	
2.2.10.73		Экшн камера	дана	0	20			0,00	900,000	900,000	
2.2.10.74		Кір жуғыш машина	дана	0	8			0,00	2 240,000	2 240,000	
2.2.10.75		Экшн-камера	дана	0	2			0,00	560,000	560,000	
2.2.10.76		Су сүзгісі	дана	0	32			0,00	1 328,000	1 328,000	
		Солтүстік ЖЭТ									
2.2.10.77		Портативті автомобильді жерлендіргіш	дана	0	1			0,00	28,450	28,450	
2.2.10.78		Электр қапсырмалары 1000 В	дана	0	2			0,00	63,000	63,000	
2.2.10.79		Экшн камера	дана	0	15			0,00	1 007,400	1 007,400	
2.2.10.80		Ұйқыға арналған қап	дана	0	40			0,00	2 200,000	2 200,000	
2.2.10.81		Экшн-камера	дана	0	2			0,00	560,000	560,000	
2.2.10.82		Орындық	дана	0	106			0,00	1 982,200	1 982,200	
2.2.10.83		Орындық	дана	0	6			0,00	287,898	287,898	
2.2.10.84		Металл киім шкафтары	дана	0	9			0,00	3 802,500	3 802,500	
2.2.10.85		Ас үй үстелі	дана	0	12			0,00	1 070,700	1 070,700	
2.2.10.86		Су жылытқышы	дана	0	6			0,00	396,000	396,000	
2.2.10.87		Раковина	дана	0	1			0,00	12,000	12,000	
2.2.10.88		Тоңазытқыш	дана	0	1			0,00	142,000	142,000	
2.2.10.89		Электр кептіргіш	дана	0	9			0,00	234,000	234,000	
2.2.10.90		Ас үй жуғышы	дана	0	6			0,00	468,000	468,000	
2.2.10.91		Диван	дана	0	7			0,00	1 386,000	1 386,000	
2.2.10.92		Айна	дана	0	1			0,00	19,600	19,600	
		Орталық ЖЭТ									
2.2.10.93		Окшаулағыш штанга 10 кВ	дана	0	5			0,00	26,500	26,500	
2.2.10.94		Кернеу көрсеткіші 1000 В астам	дана	0	3			0,00	64,350	64,350	
2.2.10.95		Металл киім шкафтары	дана	0	20			0,00	1 774,800	1 774,800	
2.2.10.96		Ұйқыға арналған қап	дана	0	20			0,00	1 241,000	1 241,000	
2.2.10.97		Экшн-камера	дана	0	2			0,00	560,000	560,000	
2.2.10.98		Су жылытқышы	дана	0	6			0,00	510,000	510,000	
2.2.10.99		Су жылытқышы	дана	0	11			0,00	605,000	605,000	
2.2.10.100		Жылытқыш	дана	0	2			0,00	53,363	53,363	
2.2.10.101		Тумба	дана	0	11			0,00	879,989	879,989	
2.2.10.102		Электр кептіргіш	дана	0	20			0,00	283,889	283,889	
2.2.10.103		Ұйқыға арналған қап	дана	0	35			0,00	1 567,825	1 567,825	
		Оңтүстік ЖЭТ									
2.2.10.104		Тасымалданатын жерлендіргіш 10 кВ ӘЖ үшін	дана	0	2			0,00	71,430	71,430	
2.2.10.105		Кернеу көрсеткіші 1000 В астам	дана	0	2			0,00	45,700	45,700	
2.2.10.106		Видеорегиcтpатор	дана	0	42			0,00	1 364,966	1 364,966	
2.2.10.107		Экшн камера	дана	0	12			0,00	867,240	867,240	
2.2.10.108		Электр кептіргіш	дана	0	5			0,00	56,622	56,622	
2.2.10.109		Айна	дана	0	5			0,00	94,525	94,525	
2.2.10.110		Ас үй жуғышы	дана	0	8			0,00	712,000	712,000	
2.2.10.111		Су жылытқышы	дана	0	3			0,00	188,796	188,796	
2.2.10.112		Жеке екі бөліктен тұратын шкаф	дана	0	27			0,00	1 689,120	1 689,120	
2.2.10.113		Сорғыш желдеткіш	дана	0	1			0,00	15,000	15,000	
2.2.10.114		Ас үй үстелі	дана	0	3			0,00	351,000	351,000	
2.2.10.115		Орындық	дана	0	12			0,00	230,400	230,400	
2.2.10.116		Киім бөлме орындығы	дана	0	7			0,00	331,898	331,898	
2.2.10.117		Тоңазытқыш	дана	0	2			0,00	285,000	285,000	
2.2.10.118		Микротолқынды пеш	дана	0	2			0,00	51,592	51,592	